Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

**Заказчик: ИП "Матаева А."**

**Подрядчик: ТОО "Сырэнергогазстрой"**

**Объект: г. Кызылорда "Строительство газопровода высокого давления Р=0,6МПа для газоснабжения ресторанного комплекса "**

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ 2017 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор подряда | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов. | Код | Наименов. | Код |
| | | 44/2017 | 06.02.2017г. | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | В отчетном месяце , без НДС | строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года | Из них | | Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | | в отчетном месяце СМР | по монтажу оборудо-вания | | Приобретение материалов,оборудования | Другие дополни-тельные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 7 496 563 | 6 693 360 | | | | | | | 803 203 | 7 496 563 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| СМР | 7 496 563 | 6 693 360 | | | | | | | 803 203 | |
| Оборудование | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7 496 563 |

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____ И.П. Дудников

***Заказчик:*** **ИП «Матаева А.»**
***Подрядчик:*** **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
***Наименование объекта: "Строительство газопровода высокого давления Р=0,6МПа для газоснабжения ресторанного комплекса "***
***Договор подряда №44/2017 СМР от 06 февраля 2017г.***

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

## за март 2017 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления 0,6МПа** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | м3 грунта | 143,6 | 239,05 | 228,22 | 34328 | 32773 | -- | 9848 | 47709 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,83 | 84,42 | 1555 | 12122 | | 3534 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 28,6 | 2118,82 | -- | 60598 | -- | -- | 43631 | 112568 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2118,82 | -- | 60598 | -- | | 8338 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 126,3 | 38,88 | 38,88 | 4911 | 4911 | -- | 1242 | 6646 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,66 | -- | 1726 | | 492 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 59,4 | 921,07 | -- | 54711 | -- | -- | 39392 | 101632 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 921,07 | -- | 54711 | -- | | 7528 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 59,4 | 172,66 | 82,86 | 10256 | 4922 | -- | 5434 | 16945 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 89,80 | 37,25 | 5334 | 2213 | | 1255 | |
| | | **Монтаж трубопроводов и арматуры** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,228 | 335056,19 | 93338,35 | 76393 | 21281 | 12 | 60268 | 147594 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 241667,90 | 25336,69 | 55100 | 5777 | | 10933 | |
| 7 | 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 230,28 | 535,00 | -- | 123200 | -- | 123200 | -- | 133056 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9856 | |
| 8 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 1 | 2304,13 | 1507,32 | 2304 | 1507 | -- | 1181 | 3764 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 796,81 | 396,56 | 797 | 397 | | 279 | |
| 9 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | шт | 1 | 4071,26 | -- | 4071 | -- | 4071 | -- | 4397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 326 | |
| 10 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка | шт. | 21 | 1563,57 | 1023,67 | 32835 | 21497 | -- | 16821 | 53629 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 539,90 | 269,22 | 11338 | 5654 | | 3973 | |
| 11 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Арматура для врезки ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110х63 мм | шт | 1 | 13482,94 | -- | 13483 | -- | 13483 | -- | 14562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1079 | |
| 12 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | шт | 4 | 4303,67 | -- | 17215 | -- | 17215 | -- | 18592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1377 | |
| 13 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | шт | 16 | 1482,64 | -- | 23722 | -- | 23722 | -- | 25620 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1898 | |
| | | **Укладка сигнальной ленты** | | | | | | | | | |
| 14 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,228 | 30780,64 | 21325,91 | 7018 | 4862 | -- | 2315 | 10080 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9454,73 | 4650,10 | 2156 | 1060 | | 747 | |
| 15 | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП" | Стоимость сигнальной ленты | м | 228 | 20,95 | -- | 4776 | -- | 4776 | -- | 5158 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 382 | |
| | | **Футляр ГНБ** | | | | | | | | | |
| 16 | 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 75 | 2915,07 | 2347,12 | 218630 | 176034 | 346 | 91030 | 334433 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 563,33 | 662,66 | 42250 | 49699 | | 24773 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2301-0502-0610<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140 x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 75,75 | 2601,00 | -- | 197026 | -- | 197026 | -- | 212788 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15762 | |
| 18 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 75 | 1206,12 | 8,40 | 90459 | 630 | -- | 89110 | 193934 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1197,72 | 2,41 | 89829 | 181 | | 14366 | |
| 19 | 1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 0,39564 | 454,89 | 0,09 | 180 | -- | 105 | 70 | 269 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 188,88 | 0,04 | 75 | -- | | 20 | |
| | | **Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении** | | | | | | | | | |
| 20 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кран шаровые полиэтиленовые. Установка | шт. | 1 | 1563,57 | 1023,67 | 1564 | 1024 | -- | 801 | 2554 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 539,90 | 269,22 | 540 | 269 | | 189 | |
| 21 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа | шт | 1 | 50908,93 | -- | 50909 | -- | 50909 | -- | 54982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4073 | |
| 22 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка | км | 0,0015 | 383289,77 | 118138,49 | 575 | 177 | 5 | 437 | 1093 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 261919,40 | 32476,48 | 393 | 49 | | 81 | |
| 23 | 2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,515 | 2376,00 | -- | 3600 | -- | 3600 | -- | 3888 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |
| 24 | 1122-0801-0203<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка | шт. | 4 | 3122,18 | 2042,39 | 12489 | 8170 | -- | 6401 | 20401 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1079,79 | 536,73 | 4319 | 2147 | | 1511 | |
| 25 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм | шт | 1 | 8743,59 | -- | 8744 | -- | 8744 | -- | 9443 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 699 | |
| 26 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | шт | 2 | 1482,64 | -- | 2965 | -- | 2965 | -- | 3203 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 237 | |
| 27 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | шт | 1 | 14116,07 | -- | 14116 | -- | 14116 | -- | 15245 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1129 | |
| 28 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Ковер стальной. Устройство | шт. | 1 | 7958,56 | 2362,49 | 7959 | 2362 | 1832 | 4552 | 13512 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3765,45 | 832,97 | 3765 | 833 | | 1001 | |
| 29 | 2106-0802-0105<br>РСНБ РК 2015 | Ковер стальной | т | 0,03152 | 529996,00 | -- | 16705 | -- | 16705 | -- | 18042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015 | **Прокладки уплотнительные (паронит)** | 100 м | 0,004 | 23654,00 | -- | 95 | -- | 95 | -- | 102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 43 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,2 | 93,28 | 2,64 | 19 | 1 | 8 | 7 | 27 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,53 | 0,28 | 10 | -- | | 2 | |
| 44 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 0,2 | 89,13 | 1,87 | 18 | -- | 12 | 4 | 23 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 27,78 | 0,28 | 6 | -- | | 2 | |
| | | **Контроль стыков и испытание** | | | | | | | | | |
| 45 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,228 | 1038264,58 | 884478,74 | 236724 | 201661 | 1872 | 61411 | 321986 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 145572,75 | 150412,76 | 33191 | 34294 | | 23851 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1444945 | 511963 | 540858 | 468084 | 2066075 |
| | | | | | | | 392127 | 124739 | -- | 153042 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 7018 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3216 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2315 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 747 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10080 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3216 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 908690 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6395 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 513650 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5224 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 465770 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 109957 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1484417 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 441 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 513650 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 33834 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 33834 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2707 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 36541 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 495403 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 495403 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39632 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 535036 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2066073 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 445 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 516865 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. Площадка ГРПШ** | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение** | | | | | | | | | |
| 46 | 1107-0111-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка** | м оград | 34 | 3225,87 | 1195,72 | 109680 | 40655 | 1566 | 96760 | 222955 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1984,10 | 427,67 | 67459 | 14541 | | 16515 | |
| 47 | 1107-0111-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** | шт. | 2 | 12528,12 | 115,10 | 25056 | 230 | 1698 | 27393 | 56645 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 11564,23 | 43,08 | 23128 | 86 | | 4196 | |
| 48 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм** | м2 покрытия | 3,5 | 4233,60 | 324,50 | 14818 | 1136 | 11641 | 2275 | 18460 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 583,12 | 108,48 | 2041 | 380 | | 1367 | |
| 49 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м3 | 1,44 | 30855,36 | 1292,19 | 44432 | 1861 | 34189 | 8000 | 56626 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5820,96 | 284,06 | 8382 | 409 | | 4195 | |
| 50 | 2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Сварная решетка ограждения** | т | 0,77036 | 540073,00 | -- | 416051 | -- | 416051 | -- | 449335 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33284 | |
| 51 | 2301-0201-0171<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 41,3 | 2129,00 | -- | 87928 | -- | 87928 | -- | 94962 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7034 | |
| 52 | 2302-0103-3414<br>РСНБ РК 2015 | **Заглушки плоская, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)** | шт. | 28 | 608,00 | -- | 17024 | -- | 17024 | -- | 18386 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1362 | |
| 53 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | шт. | 4 | 490,00 | -- | 1960 | -- | 1960 | -- | 2117 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 157 | |
| 54 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021** | м2 | 22,34044 | 93,28 | 2,64 | 2084 | 59 | 963 | 737 | 3047 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,53 | 0,28 | 1062 | 6 | | 226 | |
| 55 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | м2 | 22,34044 | 178,27 | 3,74 | 3983 | 84 | 2658 | 865 | 5235 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 55,55 | 0,57 | 1241 | 13 | | 388 | |
| 56 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 18,48 | 890,09 | 21,90 | 16449 | 405 | 10570 | 5140 | 23316 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 296,22 | 2,84 | 5474 | 52 | | 1727 | |
| | | **Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Установка для редуцирования давления газа. Устройство** | установка | 2 | 19018,24 | 1064,64 | 38036 | 2129 | 5665 | 30305 | 73809 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 15121,12 | 340,52 | 30242 | 681 | | 5467 | |
| 58 | Прайс-лист | **Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-05-2У1 с** | компл. | 1 | 1229064,96 | -- | 1229065 | -- | | -- | 1229065 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1229065 | -- | |
| 59 | Прайс-лист | **Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10МС с** | компл. | 1 | 884000,07 | -- | 884000 | -- | | -- | 884000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 884000 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2890564 | 46558 | 591913 | 171475 | 3137958 |
| | | | | | | | 139030 | 16168 | 2113065 | 75918 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 2113065 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 2113065 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 632551 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 63284 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 124275 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 416051 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 141171 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 61898 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 835620 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 124275 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1960 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1960 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 157 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 2117 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 142988 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 5665 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 30923 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 104952 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 30305 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13863 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 187156 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 30923 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3137958 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 155198 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | | |
| 60 | 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,01645 | 841372,14 | 280652,50 | 13841 | 4617 | 214 | 10812 | 26625 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 547694,40 | 116197,43 | 9010 | 1911 | | 1972 | |
| 61 | 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 0,303 | 1910,00 | -- | 579 | -- | 579 | -- | 625 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 62 | 2301-0201-0160<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 16,3115 | 1590,00 | -- | 25935 | -- | 25935 | -- | 28010 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2075 | |
| 63 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,00665 | 767736,05 | 236135,17 | 5105 | 1570 | 58 | 4097 | 9938 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 522799,20 | 99438,34 | 3477 | 661 | | 736 | |
| 64 | 2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 2,6606 | 1016,00 | -- | 2703 | -- | 2703 | -- | 2919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 48163 | 6187 | 29489 | 14909 | 68117 |
| | | | | | | | 12486 | 2573 | -- | 5045 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18946 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 273 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15059 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14908 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2708 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 36563 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15059 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 29217 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 29217 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2337 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 31555 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 68117 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15059 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Внутренний газопровод низкого давления** | | | | | | | | | |
| 65 | 1116-0301-0306<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 4 | 2678,21 | 41,14 | 10713 | 165 | 8527 | 2041 | 13774 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 505,20 | 15,47 | 2021 | 62 | | 1020 | |
| 66 | 1116-0301-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1,9 | 1518,07 | 23,73 | 2884 | 45 | 2081 | 759 | 3935 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 398,77 | 8,80 | 758 | 17 | | 291 | |
| 67 | 1116-0301-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | 3,9 | 1790,63 | 23,73 | 6983 | 93 | 5335 | 1558 | 9224 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 398,77 | 8,80 | 1555 | 34 | | 683 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 5 | 2339,70 | 124,81 | 11699 | 624 | 1490 | 9533 | 22930 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1917,03 | 28,38 | 9585 | 142 | | 1698 | |
| 69 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 5 | 2309,70 | 94,81 | 11549 | 474 | 1490 | 9463 | 22692 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1917,03 | 14,19 | 9585 | 71 | | 1681 | |
| 70 | 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 10041,00 | -- | 50205 | -- | 50205 | -- | 54221 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4016 | |
| 71 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 2773,00 | -- | 5546 | -- | 5546 | -- | 5990 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 444 | |
| 72 | 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 1482,00 | -- | 4446 | -- | 4446 | -- | 4802 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| 73 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 9,8 | 589,07 | -- | 5773 | -- | 132 | 5528 | 12205 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 575,57 | -- | 5641 | -- | | 904 | |
| | | **Оборудование** | | | | | | | | | |
| 74 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Счетчики газовые. Установка | счетчик | 1 | 4422,19 | 9,36 | 4422 | 9 | 1057 | 3289 | 8328 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3356,30 | -- | 3356 | -- | | 617 | |
| 75 | Прайс-лист | Счетчик газовый G16 | компл. | 1 | 47889,29 | -- | 47889 | -- | | -- | 47889 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 47889 | -- | |
| 76 | 1119-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Водонагреватели емкостные. Установка | прибор | 2 | 14054,61 | 497,06 | 28109 | 994 | 10256 | 16986 | 48702 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8429,45 | 236,62 | 16859 | 473 | | 3608 | |
| 77 | Прайс-лист | Котел отопительный | компл. | 2 | 424678,57 | -- | 849357 | -- | | -- | 849357 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 849357 | -- | |
| 78 | 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка | клапан | 2 | 6655,30 | 259,58 | 13311 | 519 | 6633 | 6203 | 21074 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3079,45 | 85,15 | 6159 | 170 | | 1561 | |
| 79 | Прайс-лист | Сигнализатор загазованности САКЗ-50 | компл. | 2 | 33432,14 | -- | 66864 | -- | 66864 | -- | 72213 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5349 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по сметному расчету в текущих ценах** | | | | | | | | | **6 693 360** |
| | | НДС | 12% | | | | | | | | 803 203 |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **7 496 563** |

**Заказчик** _____

**Подрядчик** _____ **И.П. Дудников**

**Технический надзор** _____