Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Заказчик: ИП "Сырдарья Сервис"
Подрядчик: ТОО "Сырэнергогазстрой"

Объект: г. Кызылорда "Строительство газопровода высокого давления Р=0,6 Мпа для производственного здания "

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		25-02/2018	05.03.2018г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат		Стоимость работ и затрат в тенге									Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
			В отчетном месяце , без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудо-вания		Приобретение материалов,оборудования	Другие дополни-тельные затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:		**2 934 852**	**2 620 404**							**314 448**	**2 934 852**
в том числе:											
СМР		**2 934 852**	**2 620 404**							**314 448**	
Оборудование											
											2 934 852

Заказчик _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик** _____ **И.П. Дудников**

Заказчик: ИП «Сырдарья Сервис»
Подрядчик: ТОО "Сырэнергогазстрой"
Наименование объекта:"Строительство газопровода высокого давления Р=0,6 Мпа для производственного здания "
Договор подряда №25-02/2018 от 05 марта 2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за апрель 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления 0,6МПа									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	68,2	239,05	228,22	16303	15565	--	4677	22659
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	84,42	739	5757		1678	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	27,6	2118,82	--	58480	--	--	42105	108632
		НР - 72%; СП - 8%			2118,82	--	58480	--		8047	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	66,3	38,88	38,88	2578	2578	--	652	3489
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,66	--	906		258	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	29,4	921,07	--	27079	--	--	19497	50303
		НР - 72%; СП - 8%			921,07	--	27079	--		3726	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	29,4	172,66	82,86	5076	2436	--	2689	8387
		НР - 72%; СП - 8%			89,80	37,25	2640	1095		621	
		Монтаж трубопроводов и арматуры									
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,06	335056,19	93338,35	20103	5600	3	15860	38841
		НР - 99%; СП - 8%			241667,90	25336,69	14500	1520		2877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	316134,59	82530,97	190	50	--	152	369
		НР - 99%; СП - 8%			233567,30	22451,45	140	13		27	
8	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,606	224,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
9	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60,6	535,00	--	32421	--	32421	--	35015
		СП - 8%			--	--	--	--		2594	
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	3	1563,57	1023,67	4691	3071	--	2403	7661
		НР - 99%; СП - 8%			539,90	269,22	1620	808		568	
11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315x63 мм	шт	1	13482,94	--	13483	--	13483	--	14562
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	1	1482,64	--	1483	--	1483	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63x32 мм	шт	1	1022,73	--	1023	--	1023	--	1105
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Укладка сигнальной ленты									
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0606	30780,64	21325,91	1865	1292	--	615	2679
		НР - 72%; СП - 8%			9454,73	4650,10	573	282		198	
15	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	60,6	20,95	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении									
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1563,57	1023,67	1564	1024	--	801	2554
		НР - 99%; СП - 8%			539,90	269,22	540	269		189	
17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	1	50908,93	--	50909	--	50909	--	54982
		СП - 8%			--	--	--	--		4073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	383289,77	118138,49	575	177	5	437	1093
		НР - 99%; СП - 8%			261919,40	32476,48	393	49		81	
19	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2376,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
20	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	4	3122,18	2042,39	12489	8170	--	6401	20401
		НР - 99%; СП - 8%			1079,79	536,73	4319	2147		1511	
21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	8743,59	--	8744	--	8744	--	9443
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	2	1482,64	--	2965	--	2965	--	3203
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	1	14116,07	--	14116	--	14116	--	15245
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
24	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	7958,56	2362,49	7959	2362	1832	4552	13512
		НР - 99%; СП - 8%			3765,45	832,97	3765	833		1001	
25	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,03152	529996,00	--	16705	--	16705	--	18042
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,033	20377,53	1232,24	672	41	587	48	778
		НР - 91%; СП - 8%			1341,36	257,28	44	8		58	
		Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.									
27	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1	1678,63	90,01	1679	90	169	1448	3377
		НР - 99%; СП - 8%			1420,00	42,57	1420	43		250	
28	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2773,00	--	2773	--	2773	--	2995
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,0052306	1459652,70	569887,89	7635	2981	1881	3569	12101
		НР - 99%; СП - 8%			530057,77	159243,49	2773	833		896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	501101,90	94977,14	451	85	10	382	900
		НР - 99%; СП - 8%			395211,30	33788,15	356	30		67	
31	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	1372,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
32	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00165	315499,79	81896,17	521	135	1	418	1014
		НР - 99%; СП - 8%			233567,30	22451,45	385	37		75	
33	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (патрубок)	м	0,2525	535,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
34	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,414	144,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0003	1118661,70	569887,89	336	171	6	205	584
		НР - 99%; СП - 8%			530057,77	159243,49	159	48		43	
36	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	1	852,00	--	852	--	852	--	920
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
37	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0009	596268,94	151,97	537	--	379	157	749
		НР - 99%; СП - 8%			176053,50	42,57	158	--		55	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	23112,15	1232,24	3467	185	3081	218	3980
		НР - 91%; СП - 8%			1341,36	257,28	201	39		295	
39	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песок природный. Устройство	м3 основания	0,03	4905,68	1122,57	147	34	88	36	198
		НР - 93%; СП - 8%			849,46	433,62	25	13		15	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1516874	93,28	2,64	14	--	7	5	21
		НР - 69%; СП - 8%			47,53	0,28	7	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,1516874	89,13	1,87	14	--	10	3	18
		НР - 69%; СП - 8%			27,78	0,28	4	--		1	
		Контроль стыков и испытание									
42	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0606	1038264,58	884478,74	62919	53599	498	16322	85581
		НР - 91%; СП - 8%			145572,75	150412,76	8822	9115		6339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				389398	99647	160615	123652	554105
							129143	23845	--	41043	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1865				
	Всего заработная плата		Тенге					855			
		Накладные расходы	Тенге				615				
		Сметная прибыль	Тенге				198				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					855			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				236746				
	Материалы		Тенге				8552				
	Всего заработная плата		Тенге					152133			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1269				
		Накладные расходы	Тенге				123040				
		Сметная прибыль	Тенге				28783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				388568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					152133			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16705				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16705				
		Сметная прибыль	Тенге				1336				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18042				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				134082				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134082				
		Сметная прибыль	Тенге				10727				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				144809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				554098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					152988			
		РАЗДЕЛ 2. Площадка ГРПШ									
		Ограждение									
43	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка**	м оград	17	3225,87	1195,72	54840	20327	783	48380	111477
		НР - 118%; СП - 8%			1984,10	427,67	33730	7270		8258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12528,12	115,10	12528	115	849	13697	28323
		НР - 118%; СП - 8%			11564,23	43,08	11564	43		2098	
45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м2 покрытия	1,75	4233,60	324,50	7409	568	5821	1138	9230
		НР - 94%; СП - 8%			583,12	108,48	1020	190		684	
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72	30855,36	1292,19	22216	930	17095	4000	28313
		НР - 91%; СП - 8%			5820,96	284,06	4191	205		2097	
47	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,38518	540073,00	--	208025	--	208025	--	224667
		СП - 8%			--	--	--	--		16642	
48	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,65	2129,00	--	43964	--	43964	--	47481
		СП - 8%			--	--	--	--		3517	
49	2302-0103-3414 РСНБ РК 2015	Заглушки плоская, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	608,00	--	8512	--	8512	--	9193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
50	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	11,17022	93,28	2,64	1042	29	482	369	1523
		НР - 69%; СП - 8%			47,53	0,28	531	3		113	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,17022	178,27	3,74	1991	42	1328	433	2618
		НР - 69%; СП - 8%			55,55	0,57	621	6		194	
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,24	890,09	21,90	8224	202	5285	2570	11658
		НР - 93%; СП - 8%			296,22	2,84	2737	26		864	
		Монтаж оборудования									
54	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	19018,24	1064,64	19018	1065	2832	15152	36904
		НР - 98%; СП - 8%			15121,12	340,52	15121	341		2734	
55	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10МС с	компл.	1	884000,07	--	884000	--		--	884000
					--	--	--	--	884000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1272750	23279	295956	85739	1396445
							69515	8084	884000	37960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				884000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				884000				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				316276				
	Материалы		Тенге				31642				
	Всего заработная плата		Тенге					62138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				208025				
		Накладные расходы	Тенге				70585				
		Сметная прибыль	Тенге				30949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					62138			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				980				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				980				
		Сметная прибыль	Тенге				78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1058				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				71494				
	Материалы		Тенге				2832				
	Всего заработная плата		Тенге					15462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52476				
		Накладные расходы	Тенге				15152				
		Сметная прибыль	Тенге				6932				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				93578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1396446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					77599			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления									
56	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,002	767736,05	236135,17	1535	472	17	1232	2989
		НР - 99%; СП - 8%			522799,20	99438,34	1046	199		221	
57	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	1016,00	--	2040	--	2040	--	2203
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3576	472	2057	1232	5192
							1046	199	--	384	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1535				
	Материалы		Тенге				18				
	Всего заработная плата		Тенге					1244			
		Накладные расходы	Тенге				1232				
		Сметная прибыль	Тенге				221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1244			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2040				
		Сметная прибыль	Тенге				163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1244			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренний газопровод низкого давления									
58	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2678,21	41,14	16069	247	12791	3062	20661
		НР - 98%; СП - 8%			505,20	15,47	3031	93		1530	
59	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2339,70	124,81	4679	250	595	3813	9172
		НР - 98%; СП - 8%			1917,03	28,38	3834	57		679	
60	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2309,70	94,81	2310	95	298	1893	4538
		НР - 98%; СП - 8%			1917,03	14,19	1917	14		336	
61	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	10041,00	--	20082	--	20082	--	21689
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
62	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
63	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	6	589,07	--	3534	--	81	3384	7472
		НР - 98%; СП - 8%			575,57	--	3453	--		554	
		Оборудование									
64	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Счетчики газовые. Установка**	счетчик	1	4422,19	9,36	4422	9	1057	3289	8328
		НР - 98%; СП - 8%			3356,30	--	3356	--		617	
65	Прайс-лист	**Счетчик газовый G25**	компл.	1	54214,29	--	54214	--		--	54214
					--	--	--	--	54214	--	
66	1119-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Водонагреватели емкостные. Установка**	прибор	1	14054,61	497,06	14055	497	5129	8493	24351
		НР - 98%; СП - 8%			8429,45	236,62	8429	237		1804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	**Прайс-лист**	**Котел отопительный STS 300**	**компл.**	**1**	**424678,57**	**--**	**424679**	**--**		**--**	**424679**
					--	**--**	**--**	**--**	**424679**	**--**	
68	**1119-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**6655,30**	**259,58**	**6655**	**260**	**3316**	**3101**	**10537**
		НР - 98%; СП - 8%			**3079,45**	**85,15**	**3079**	**85**		**781**	
69	**Прайс-лист**	**Сигнализатор загазованности САКЗ-50**	**компл.**	**1**	**33432,14**	**--**	**33432**	**--**	**33432**	**--**	**36107**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2675**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**585614**	**1357**	**78263**	**27035**	**623349**
							27101	**486**	**478893**	**10702**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**478893**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**478893**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**33432**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33432**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2675**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**36107**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**73289**				
		Материалы	Тенге				**23267**				
		Всего заработная плата	Тенге					**27586**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**21564**				
		Накладные расходы	Тенге				**27035**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8026**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**108349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27586**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**623349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27586**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2579091**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**226805**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**124755**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32614**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**536891**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1362893**		
		- Накладные расходы	Тенге							**237658**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**90089**	
		Итого прямых затрат по форме 2									**2 579 091**
		в том числе оборудование									**1 362 893**
		Временные здания и сооружения	1,30%								15 811
		Итого									**2 594 902**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	2,07%								25 503
		Итого с оборудованием									**2 620 404**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по сметному расчету в текущих ценах									**2 620 404**
		НДС	12%								314 448
		Итого с НДС									**2 934 852**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____ **И.П. Дудников**