Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орион LTD"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство газопровода высокого давления 0,6МПа для газоснабжения административного здания ТОО "Орион LTD" расположенного в г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыр б/н"

и его адрес: - г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыр, б/н

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		04-03/2020 СМР	04.03.2020г.			ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**2 811 372**								301 218	
Акт №1 № 2-1-1 Наружный газопровод высокого давления 0,6Мпа. Площадка ГРПШ		2 510 154							301 218	2 811 372
За отчетный период	**2 811 372**	**2 510 154**							**301 218**	**2 811 372**
К оплате	**2 811 372**								**301 218**	**2 811 372**

Заказчик:
ТОО "Орион LTD"
БИН 040540005907

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____

Технический надзор:
ТОО «BAQYLAY»

Эксперт технического надзора _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Орион LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газопровода высокого давления 0,6МПа для газоснабжения административного здания ТОО "Орион LTD" расположенного в г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыр б/н"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство газопровода высокого давления 0,6МПа для газоснабжения административного здания ТОО "Орион LTD" расположенного в г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыр б/н"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04-03/2020 СМР от 04 марта 2020г.**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2020 (месяц, год) на №2-1-1 Наружный газопровод высокого давления 0,6 МПа.Площадка ГРПШ**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	70,2	207,87	198,45	14593	13931	--	4186	20281	
			НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	661	5153		1502		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,8	1842,46	--	5159	--	--	3714	9583	
			НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	5159	--		710		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	11	1765,69	--	19423	--	--	13984	36079	
			НР - 72%; СП - 8%			1765,69	--	19423	--		2673		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	57,2	33,81	33,81	1934	1934	--	489	2617	
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	680		194		

5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,9	800,93	--	8730	--	--	6286	16217	
			НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	8730	--		1201		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,2	150,14	72,06	8588	4122	--	4550	14189	
			НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	4466	1853		1051		
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (излишек грунта)	м3 грунта	0,75	48,24	48,24	36	36	--	9	49	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,95	--	13		4		
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	14,9	729,24	--	10866	--	--	7823	20184	
			НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	10866	--		1495		
			Монтаж газопродов и фитингов, задвижек										
9	9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	291359,72	81163,78	21852	6087	4	17239	42218	
			НР - 99%; СП - 8%			210146,00	22031,90	15761	1652		3127		
10	10	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	75,75	788,00	--	59691	--	59691	--	64466	
			СП - 8%			--	--	--	--		4775		
11	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	7	1359,62	890,15	9517	6231	--	4876	15545	
			НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	3286	1639		1151		
12	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	2	4303,67	--	8607	--	8607	--	9296	
			СП - 8%			--	--	--	--		689		
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	4	1482,64	--	5931	--	5931	--	6405	
			СП - 8%			--	--	--	--		474		
14	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110х63 мм	шт	1	12526,33	--	12526	--	12526	--	13528	
			СП - 8%			--	--	--	--		1002		
			Укладка сигнальной ленты										
15	15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,075	26765,77	18544,27	2007	1391	--	662	2883	
			НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	617	303		214		
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	75	20,95	--	1571	--	1571	--	1697	
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
			Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении										
17	17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1359,62	890,15	1360	890	--	697	2221	
			НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	469	234		164		

32	32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *НР - 99%; СП - 8%*	шт	3	1359,62 469,48	890,15 234,10	4079 1408	2670 702	--	2090 493	6662	
33	33	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 *СП - 8%*	шт	1	11475,00 --	-- --	11475 --	-- --	11475	-- 918	12393	
34	34	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм *СП - 8%*	шт	1	4303,67 --	-- --	4304 --	-- --	4304	-- 344	4648	
35	35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм *СП - 8%*	шт	1	1482,64 --	-- --	1483 --	-- --	1483	-- 119	1601	
36	36	1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00058	733877,65 168885,00	176,20 49,36	426 98	-- --	328	97 42	564	
37	37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,005	20041,84 1166,40	1071,51 223,72	100 6	5 1	89	6 9	115	
38	38	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 *СП - 8%*	кг	0,3	589,00 --	-- --	177 --	-- --	177	-- 14	191	
39	39	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные (паронит) *СП - 8%*	100 м	0,002	23654,00 --	-- --	47 --	-- --	47	-- 4	51	
40	40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1	86,74 41,33	2,29 0,25	9 4	-- --	5	3 1	12	
41	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1	85,27 24,15	1,63 0,25	9 2	-- --	7	2 1	11	
			Футляр (ГНБ)										
42	42	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	25	2535,44 489,85	2040,98 576,23	63386 12246	51024 14406	116	26385 7182	96953	
43	43	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	25,25	2376,00 --	-- --	59994 --	-- --	59994	-- 4800	64794	
44	44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0013	330585,00 227756,00	102729,12 28240,42	430 296	134 37	--	329 61	820	
45	45	2301-0502-0506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1,313	1107,00 --	-- --	1453 --	-- --	1453	-- 116	1570	

46	46	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	1048,80	7,30	26220	183	--	25829	56213	
			НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	26037	52		4164		
47	47	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	0,6908	430,24	0,08	297	--	184	106	435	
			НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	113	--		32		
			Монтаж контрольной трубки в ковере										
48	48	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	5930,78	2054,34	5931	2054	603	3959	10681	
			НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	3274	724		791		
49	49	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,0035	529996,00	--	1855	--	1855	--	2003	
			СП - 8%			--	--	--	--		148		
50	50	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	1	150,00	--	150	--	150	--	162	
			СП - 8%			--	--	--	--		12		
51	51	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки железобетонная	шт.	1	961,00	--	961	--	961	--	1038	
			СП - 8%			--	--	--	--		77		
			Врезка										
52	52	1124-0202-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	36020,78	4873,45	36021	4873	10548	20394	60927	
			НР - 99%; СП - 8%			20599,50	--	20600	--		4513		
			Контроль стыков и испытание										
53	53	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	627,84	20,00	2511	80	151	1391	4214	
			НР - 61%; СП - 8%			570,00	--	2280	--		312		
54	54	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,075	903910,04	769111,95	67793	57683	616	17566	92188	
			НР - 91%; СП - 8%			126585,00	130793,70	9494	9810		6829		
			Установка опознавательных знаков										
55	55	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4503,23	779,83	4503	780	417	3835	9005	
			НР - 108%; СП - 8%			3305,60	245,41	3306	245		667		
56	56	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1869,00	--	1869	--	1869	--	2019	
			СП - 8%			--	--	--	--		150		
57	57	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,85	1016,00	--	1880	--	1880	--	2030	
			СП - 8%			--	--	--	--		150		

63	63	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1016,00	--	6120	--	6120	--	6610	
			СП - 8%			--	--	--	--		490		
64	64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	975190,53	495554,69	488	248	10	297	847	
			НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	230	69		63		
65	65	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	471,00	--	471	--	471	--	509	
			СП - 8%			--	--	--	--		38		
66	66	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1481,67	78,27	1482	78	169	1259	2960	
			НР - 99%; СП - 8%			1234,78	37,02	1235	37		219		
67	67	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	48102,00	--	48102	--	48102	--	51950	
			СП - 8%			--	--	--	--		3848		
68	68	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640	
			СП - 8%			--	--	--	--		270		
			Окраска газопроводов										
69	69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,2	86,74	2,29	711	19	353	235	1022	
			НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	339	2		76		
70	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,2	170,53	3,25	1398	27	975	276	1808	
			НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	396	4		134		
			Контроль стыков и испытание										
71	71	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	20076,32	18706,88	40153	37414	370	8955	53036	
			НР - 91%; СП - 8%			1184,64	3735,44	2369	7471		3929		
72	72	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	903910,04	769111,95	5423	4615	48	1405	7375	
			НР - 91%; СП - 8%			126585,00	130793,70	760	785		546		
73	73	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка предупреждающая табличка	шт.	2	1660,20	--	3320	--	1790	1102	4776	
			НР - 72%; СП - 8%			765,08	--	1530	--		354		
			Фундамент Фм1										

74	74	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,78	1330,56	--	3699	--	--	2663	6871	
			НР - 72%; СП - 8%			1330,56	--	3699	--		509		
75	75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,9	800,93	--	1522	--	--	1096	2827	
			НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	1522	--		209		
76	76	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м2 покрытия	5,1	4115,22	282,17	20988	1439	16963	2883	25780	
			НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	2586	481		1910		
77	77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,46	22776,46	1071,51	10477	493	9447	582	11944	
			НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	537	103		885		
78	78	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,88	27680,97	615,94	52040	1158	43161	7391	64186	
			НР - 91%; СП - 8%			4106,70	213,44	7721	401		4754		
79	79	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	243344,00	--	2969	--	2969	--	3206	
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
80	80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01856	490877,09	1266,09	9111	23	7867	1120	11049	
			НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	1221	10		818		
81	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,73	848,60	19,04	3165	71	2133	902	4393	
			НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	961	9		325		
			Опоры под задвижку Оп1										
82	82	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	1330,56	--	1198	--	--	862	2224	
			НР - 72%; СП - 8%			1330,56	--	1198	--		165		
83	83	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	800,93	--	481	--	--	346	893	
			НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	481	--		66		
84	84	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м2 покрытия	1,7	4115,22	282,17	6996	480	5654	961	8593	
			НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	862	160		637		
85	85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	22776,46	1071,51	2278	107	2054	127	2596	
			НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	117	22		192		
86	86	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,38	132280,47	1123,64	50267	427	47917	1836	56271	
			НР - 91%; СП - 8%			5061,70	247,01	1923	94		4168		
87	87	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00464	490877,09	1266,09	2278	6	1967	280	2762	
			НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	305	2		205		

88	88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,64	848,60 257,58	19,04 2,47	2240 680	50 7	1510	638 230	3109	
89	89	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Металлические опоры. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0565704	42569,44 20673,50	8495,93 1964,12	2408 1170	481 111	757	884 263	3555	
90	90	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0565704	514893,00 --	-- --	29128 --	-- --	29128	-- 2330	31458	
91	91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,6405416	86,74 41,33	2,29 0,25	142 68	4 --	70	47 15	205	
92	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,6405416	170,53 48,31	3,25 0,49	280 79	5 1	196	55 27	362	
		Ограждение											
93	93	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	17	2811,11 1725,30	1039,76 371,89	47789 29330	17676 6322	783	42070 7189	97047	
94	94	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	11004,73 10055,85	100,09 37,46	11005 10056	100 37	849	11910 1833	24748	
95	95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,75	4115,22 507,06	282,17 94,33	7202 887	494 165	5821	989 655	8846	
96	96	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	29927,55 5061,70	1123,64 247,01	21548 3644	809 178	17095	3478 2002	27028	
97	97	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,38518	540073,00 --	-- --	208025 --	-- --	208025	-- 16642	224667	
98	98	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	20,65	2129,00 --	-- --	43964 --	-- --	43964	-- 3517	47481	
99	99	2302-0103-3414 РСНБ РК 2015	Заглушки плоская, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) *СП - 8%*	шт.	14	608,00 --	-- --	8512 --	-- --	8512	-- 681	9193	
100	100	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	2	490,00 --	-- --	980 --	-- --	980	-- 78	1058	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				261018					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					242492				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60373				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						826875			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						432214			
			- Накладные расходы	Тенге							303048		
			- Сметная прибыль	Тенге							130671		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**2 196 316**	
			Оборудование									**432 214**	
			Итого прямых затрат по форме 2									**1 764 102**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**22 933**	
			Итого									**2 219 249**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**36 992**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**217 432**	
			Итого									**2 473 673**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**36 481**	
			ИТОГО сметная стоимость									**2 510 154**	
			НДС	12%								**301 218**	
			ВСЕГО с НДС									**2 811 372**	

Заказчик:
ТОО "Орион LTD"
БИН 040540005907

Директор _____

Технический надзор:
ТОО «BAQYLAY»

Эксперт технического надзора _____

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____