Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

Генподрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**
Генподрядчик: **ТОО "Стройком Лимитед"**
Объект: **Строительство внутрипоселковой водопроводной сети в н.п. Ботабай Шиелийского района Кызылординской области**
Договор:

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Строительство внутрипоселковой водопроводной сети в н.п. Ботабай Шиелийского района Кызылординской области за июнь месяц 2019 года	65 863 760	55 481 470	59 277 386,45	19 643 851	18 385 926	19 643 851	18 385 926	19 643 851	18 385 926
Итого:	65 863 760	55 481 470	59 277 386,45	19 643 851	18 385 926	19 643 851	18 385 926	19 643 851	18 385 926

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**
Генподрядчик: **ТОО "Стройком Лимитед"**
Объект: **Строительство внутрипоселковой водопроводной сети в н.п. Ботабай Шиелийского района Кызылординской области**
Договор:

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июнь месяц 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружный водопровод	16 047,669			16 047,669
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**16 047,669**			**16 047,669**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**16 047,669**			**16 047,669**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	208,620			208,620
		Всего по главе	208,620			208,620
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**16 256,289**			**16 256,289**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 2,07%	336,505			336,505
7	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1 793,132	1 793,132
		Всего по главе	336,505		1 793,132	2 129,637
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**16 592,794**	-	**1 793,132**	**18 385,926**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017Г	**16 592,794**	-	**1 793,132**	**18 385,926**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2кв ЦЕНАХ 2018Г	17 587,338	-	1 900,609	19 487,947
		в том числе в текущих ценах на 2018года-100%. К=1,0599383	17 587,338		1 900,609	19 487,947

		Итого с понижающим коэфициентом (90%)				17 539,152
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			2 104,698	2 104,698
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**17 539,152**		**2 104,698**	**19 643,851**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Генподрядчик: ТОО "Стройком Лимитед"
Объект: Строительство внутрипоселковой водопроводной сети в н.п. Ботабай Шиелийского района Кызылординской области
Договор:

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1 (до ограждение)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**8851,9200**		**87,71**	**776366,42**
		Итого оплата труда:				**34,91**	**308993,54**
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**733351,25**
		Накладные расходы	%	--		25,22	223276,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	79971,39
		Сметная стоимость:				**121,96**	**1079613,81**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**273,8400**		**1332,94**	**365013,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**365013,36**
		Накладные расходы	%	--		877,69	240346,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	48428,76
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**653788,24**
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**7029,9232**		**21,91**	**154042,49**
		Итого оплата труда:				**7,69**	**54048,53**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**154042,49**
		Накладные расходы	%	--		5,67	39828,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	15509,68
		Сметная стоимость:				**29,78**	**209380,62**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**1757,4808**		**637,36**	**1120147,66**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1120147,66**
		Накладные расходы	%	--		419,67	737570,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	148617,46
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**2006335,75**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**7029,9232**		**117,21**	**823970,91**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**622520,90**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**354302,59**
		Накладные расходы	%	--		59,52	418445,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	99393,32
		Сметная стоимость:				**190,87**	**1341809,83**
6	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	**м3 мокрого грунта**	**420,5096**		**980,95**	**412499,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				575,89	242167,11
		Итого эксплуатация машин:				980,95	412499,48
		Накладные расходы	%	--		396,37	166679,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,19	46334,28
		Сметная стоимость:				1487,51	625512,82
		Монтажные работы					
7	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3**	**310,7524**		**3813,03**	**1184909,56**
		Итого оплата труда:				745,79	231754,68
		Итого эксплуатация машин:				117,97	36658,68
		Итого материалов:				2978,27	925505,17
		Накладные расходы	%	--		644,44	200262,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		356,60	110813,73
		Сметная стоимость:				4814,07	1495985,30
8	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,8300**		**181738,22**	**150842,73**
		Итого оплата труда:				152181,38	126310,54
		Итого эксплуатация машин:				42583,86	35344,60
		Итого материалов:				778,59	646,23
		Накладные расходы	%	--		106217,33	88160,38
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23036,44	19120,25
		Сметная стоимость:				310992,00	258123,36
9	**С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,8300**		**109,46**	**90,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4.64	3,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9.13	7.58
		Сметная стоимость:				**123,23**	**102,28**
10	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**2,5000**		**219119,60**	**547799,00**
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**437771,10**
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**152932,81**
		Итого материалов:				**2773,64**	**6934,09**
		Накладные расходы	%	--		122643.69	306609.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27341.06	68352.66
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**922760,87**
11	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2525,0000**		**1359,28**	**3432182,00**
		Накладные расходы	%	--		57.63	145524.52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113.35	286216.52
		Сметная стоимость:				**1530,27**	**3863923,00**
12	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**50,0000**		**1507,75**	**75387,55**
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**57839,71**
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**3784,55**
		Итого материалов:				**283,55**	**14177,44**
		Накладные расходы	%	--		792.26	39612.87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	9200,03
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**124200,45**
13	**С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50,0000**		**8503,19**	**425159,50**
		Накладные расходы	%	--		360,54	18026,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,10	35454,90
		Сметная стоимость:				**9572,82**	**478641,16**
14	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Затвор или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**10,0000**		**1431,67**	**14316,67**
		Итого оплата труда:				**1091,82**	**10918,17**
		Итого эксплуатация машин:				**53,03**	**530,25**
		Итого материалов:				**311,67**	**3116,74**
		Накладные расходы	%	--		767,47	7674,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,93	1759,31
		Сметная стоимость:				**2375,07**	**23750,67**
15	**С123-040103-0505 23-040103-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**10,0000**		**19328,63**	**193286,30**
		Накладные расходы	%	--		819,53	8195,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1611,85	16118,53
		Сметная стоимость:				**21760,02**	**217600,17**
16	**С123-040501-0229 23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1322,31**	**2644,62**
		Накладные расходы	%	--		56,07	112,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,27	220,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1488,65	2977,29
17	С123-040501-0231 23-040501-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5,0000		3272,75	16363,75
		Накладные расходы	%	--		138,76	693,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,92	1364,61
		Сметная стоимость:				3684,44	18422,18
18	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,4426		929894,31	411541,47
		Итого оплата труда:				387958,21	171697,89
		Итого эксплуатация машин:				289844,76	128276,02
		Итого материалов:				341768,15	151255,64
		Накладные расходы	%	--		290564,66	128594,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97636,72	43210,89
		Сметная стоимость:				1318095,69	583346,97
19	Е11-220601-0601 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной	км трубопровода	0,0123		126375,28	1549,87
		Итого оплата труда:				69732,35	855,20
		Итого эксплуатация машин:				28834,34	353,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**37868,70**	**464,42**
		Накладные расходы	%	--		50498,18	619,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14149,88	173,53
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**2342,71**
20	**Е11-220601-0603 11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,0291**		**160109,24**	**4662,38**
		Итого оплата труда:				**69806,90**	**2032,78**
		Итого эксплуатация машин:				**29093,63**	**847,21**
		Итого материалов:				**71343,38**	**2077,52**
		Накладные расходы	%	--		51976,76	1513,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16966,88	494,08
		Сметная стоимость:				**229052,88**	**6670,02**
21	**Е11-220601-0606 11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,0075**		**243647,00**	**1827,35**
		Итого оплата труда:				76945,05	577,09
		Итого эксплуатация машин:				32121,21	240,91
		Итого материалов:				**146048,53**	**1095,36**
		Накладные расходы	%	--		60139,50	451,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24302,92	182,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				328089,42	2460,67
22	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	40,0000		839,53	33581,10
		Итого оплата труда:				489,58	19583,30
		Итого эксплуатация машин:				516,07	20642,78
		Накладные расходы	%	--		352,52	14100,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,36	3814,54
		Сметная стоимость:				1287,41	51496,35
23	С123-020303-7306 23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	40,0000		1459,19	58367,60
		Накладные расходы	%	--		61,87	2474,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,68	4867,39
		Сметная стоимость:				1642,74	65709,78
24	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	77,2800		2107,26	162849,05
		Накладные расходы	%	--		89,35	6904,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,73	13580,31
		Сметная стоимость:				2372,34	183334,16
		Колодцы					
25	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,4000		46107,06	710048,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища					
		Итого оплата труда:				**13361,81**	**205771,84**
		Итого эксплуатация машин:				**5900,82**	**90872,58**
		Итого материалов:				**29088,19**	**447958,07**
		Накладные расходы	%	--		10604,44	163308,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4536,92	69868,57
		Сметная стоимость:				**61248,42**	**943225,68**
26	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство упоров** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1600**		**21506,58**	**3441,05**
		Итого оплата труда:				**879,95**	**140,79**
		Итого эксплуатация машин:				**704,43**	**112,71**
		Итого материалов:				**20090,49**	**3214,48**
		Накладные расходы	%	--		1356,75	217,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1829,07	292,65
		Сметная стоимость:				**24692,40**	**3950,78**
27	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**14,6000**		**270,00**	**3942,00**
		Накладные расходы	%	--		11,45	167,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	328,73
		Сметная стоимость:				**303,96**	**4437,87**
28	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**10,0000**		**16234,40**	**162344,00**
		Накладные расходы	%	--		688,34	6883,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	13538,19
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**182765,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	10,0000		14330,26	143302,60
		Накладные расходы	%	--		607,60	6076,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	11950,29
		Сметная стоимость:				16132,89	161328,92
30	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	шт.	10,0000		14330,26	143302,60
		Накладные расходы	%	--		607,60	6076,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	11950,29
		Сметная стоимость:				16132,89	161328,92
31	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	10,0000		15415,47	154154,70
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	6536,16
		Накладные расходы	%	--		653,62	6536,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	12855,27
		Сметная стоимость:				17354,61	173546,13
32	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	10,0000		2314,62	23146,20
		Накладные расходы	%	--		98,14	981,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	1930,21
		Сметная стоимость:				2605,78	26057,81

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	10,0000		5323,51	53235,10
		Накладные расходы	%	--		225,72	2257,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	4439,38
		Сметная стоимость:				5993,16	59931,65
34	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	10,0000		10020,26	100202,60
		Накладные расходы	%	--		424,86	4248,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	8356,10
		Сметная стоимость:				11280,73	112807,29
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				11866521,20
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11791133,65
	Материалы -		Тенге				1542267,73
	Всего заработная плата -		Тенге				3920304,47
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5074573,47
		Накладные расходы -	Тенге				2952818,84
		Сметная прибыль -	Тенге				1179516,20
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15923468,69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5430,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				3920304,47
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				75387,55
	Материалы -		Тенге				14177,44
	Всего заработная плата -		Тенге				57839,71
		Накладные расходы -	Тенге				39612,87
		Сметная прибыль -	Тенге				9200,03
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				124200,45
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				57839,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				16047669,13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5504,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				3978144,17
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				11866521,20
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3110710,02
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2124792,53
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				867434,16
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6631018,65
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2388038,38
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				14254559,58
	Накладные расходы II уровня		Тенге				604393,32
	ИТОГО:		Тенге				14858952,90
	Сметная прибыль		Тенге				1188716,23
	ИТОГО по смете:		Тенге				16047669,13

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков