Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед

Наименование стройки: Очистка и усиление, выпрямление горного канала "Бирлик" и капитальный ремонт существующего ГТС на оз."Шукырой" для защиты от весенних паводковых вод в населенном пункте Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование объекта: Очистка и усиление, выпрямление горного канала "Бирлик" и капитальный ремонт существующего ГТС на оз."Шукырой" для защиты от весенних паводковых вод в населенном пункте Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Очистка и усиление, выпрямление горного канала "Бирлик" и капитальный ремонт существующего ГТС на оз."Шукырой" для защиты от весенних паводковых вод в населенном пункте Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области	35 522 617	31 162 263	35 522 617	33 958 137	29 765 916	21 732 786	19 049 769
Итого:	**35 522 617**	**31 162 263**	**35 522 617**	**33 958 137**	**29 765 916**	**21 732 786**	**19 049 769**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед

Наименование стройки: Очистка и усиление, выпрямление горного канала "Бирлик" и капитальный ремонт существующего ГТС на оз."Шукырой" для защиты от весенних паводковых вод в населенном пункте Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование объекта: Очистка и усиление, выпрямление горного канала "Бирлик" и капитальный ремонт существующего ГТС на оз."Шукырой" для защиты от весенних паводковых вод в населенном пункте Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июнь месяц 2020 года

№ смет и расчетов	Наименование глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего тыс. тенге
		Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель и инвеньтар	Прочие затраты	
	Глава 2. Основные обьекты строительства				
02.янв	**Очистка и усиление, выпрямление горного канала "Бирлик" и капитальный ремонт существующего ГТС на оз."Шукырой" для защиты от весенних паводковых вод в населенном пункте Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области**	16 333 017			16 333 017
	Итого по главе 2	16 333 017			16 333 017
	Итого по главе 1-7:	16 333 017			16 333 017
	Глава 8. Временное здания и сооружения				
	Временное здания и сооружения (4,3%) К=0,8	702 320			702 320
	Итого по главе 8	702 320			702 320
	Итого по главе 1-8:	17 035 337			17 035 337
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 3 п. IX2.а	Затраты на производство СМР в зимнее время (4,05%)	689 931			689 931
НДОССС прил.1	Затраты на доп. оплату труда в зонах экол. бедствия			1 324 500	1 324 500
	Итого по главе 9	689 931		1 324 500	2 014 431
	Итого по главам 1-9	17 725 269		1 324 500	19 049 769
	Непредвиденные работы т затраты (2%)	**354 505**			**354 505**

	в текущих ценах с 01.08.18 г	18 079 774		**1 324 500**	**19 404 273**
	в текущих и прогнозных ценах	**18 079 774**		**1 324 500**	**19 404 273**
	Налог на добавленную стоимость НДС 12%			2 328 513	2 328 513
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ	**18 079 774**		**3 653 012**	**21 732 786**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед

Наименование стройки: Очистка и усиление, выпрямление горного канала "Бирлик" и капитальный ремонт существующего ГТС на оз."Шукырой" для защиты от весенних паводковых вод в населенном пункте Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование объекта: Очистка и усиление, выпрямление горного канала "Бирлик" и капитальный ремонт существующего ГТС на оз."Шукырой" для защиты от весенних паводковых вод в населенном пункте Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Шлюз-регулятор на старом русле "Бирлик"									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	180	269,55	259,11	48519	46640	–	7355	60344
					10,44	46,31	1879	8336	–	4470	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0137	2,466						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0298	5,364						
	3101-0201-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3	маш.-ч	0,0298	8695	46640					
				5,364	1554	8336					
2	1136-0201-0106	Обратная засыпка	м3 грунта	180	415,31	148,8	74756	26784	–	42149	126257
					266,51	58,71	47972	10568	–	9352	
	0101-0102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,343	61,74						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05032	9,0576						

2101-0103-0101	Грунт	м3	1,01	–	–					
2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,1	–	–					
			18							
3101-0101-0301	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0187	3909	13158					
			3,366	1300	4376					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03162	2338	13307					
			5,6916	1088	6192					
3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1265	14	319					
			22,77	–	–					
3 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	496	54,17	54,17	26868	26868	–	5550	35011
				–	15,54	–	7708	–	2593	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,96						
3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	5417	26868					
			4,96	1554	7708					
4 1136-0101-0103	Устройство насыпи	м3 грунта	496	179,3	159,56	88932	79143	–	22974	120858
				19,74	44,59	9789	22119	–	8952	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0259	12,8464						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03076	15,25696						
2101-0103-0101	Грунт	м3	1,025	–	–					
2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,1	–	–					
			49,6							

3101-0101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0133	4370	28828					
			6,5968	1554	10251					
3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00291	7206	10401					
			1,44336	1554	2243					
3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0104	115	593					
			5,1584	–	–					
3201-0102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,00294	7330	10689					
			1,45824	1554	2266					
3206-0101-0201	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,00121	644	387					
			0,60016	–	–					
3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00121	3485	2092					
			0,60016	1088	653					
3304-0101-0103	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0104	5070	26153					
			5,1584	1300	6706					
5 1136-0201-0203	Планировка автогрейдерами	100 м² поверхности	388	7,52	7,52	2918	2918	–	347	3526
				–	1,24	–	482	–	261	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,3104						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0008	9400	2918					
			0,3104	1554	482					

Итого по разделу 1	345 996
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 213

	Накладные расходы, тенге					78 375				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					25 628				

Раздел 2 Двухочковое сооружение

2.1 Верхний бьеф

6 1137-0401-0101	Дно из плит П-1 из монолитного бетона . Устройство	онструкции	4,2	30387,14	544,76	127626	2288	117670	7793	146253
				1825,71	213,33	7668	896	–	10834	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,93	8,106						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1789	0,75138						
2102-0101-2909	Бетон тяжелый класса В22,5, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (21-020103-0100->21-020101-2909)	м3	1,015	26867	114534					
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0069	16850	488					
2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	21816	183					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,05	310	65					
2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,000053	447375	100					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2	30	25					
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	6994	1563					
2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	907	712					
			0,7854							
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	15	7					
			0,4788	–	–					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	4329	87					
			0,02016	1554	31					
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0778	3996	1306					

			0,32676	1300	425					
3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	1419	170					
			0,1197	1088	130					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	2338	524					
			0,22428	1088	244					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	2465	149					
			0,06048	1088	66					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	50	45					
			0,89712	–	–					
7 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка	арматуры	0,2175	25154,02	9172,41	5471	1995	163	3552	9745
				15232,18	2712,64	3313	590	–	722	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	14	3,045						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,45675						
2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	–	–					
2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	114	112					
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	212247	51					
			0,000239							
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,02	3996	1756					
			0,43935	1300	571					
3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,65	547	196					
			0,358875	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	2465	43					

			0,0174	1088	19					
8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,2175	198348		43141		43141	–	46592
				–		–		–	3451	
9 1137-0401-0104	Оголовки из монолитного бетона. Устройство	конструкции	18,2	56270,99	1836,87	1024132	33431	888086	105412	1219908
				5638,19	726,48	102615	13222	–	90364	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	5,96	108,472						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,603	10,9746						
			3,51078	–	–					
10 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка	арматуры	0,979	25150,15	9171,6	24622	8979	731	15987	43858
				15231,87	2712,97	14912	2656	–	3249	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	14	13,706						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	2,0559						
2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	–	–					
2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	114	502					
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	212247	229					
			0,001077							
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,02	3996	7902					
			1,97758	1300	2571					
3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,65	547	884					
			1,61535	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	2465	193					
			0,07832	1088	85					
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,979	198348		194183		194183	–	209718

				–		–		–	15535	
2.2 Нижний бьеф										
12 1137-0401-0101	Дно из плит П-2, П-3 из монолитного бетона . Устройство	нструкции	17,1	30387,43	544,85	519625	9317	479087	31731	595464
				1825,79	213,33	31221	3648	–	44108	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,93	33,003						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1789	3,05919						
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	14	11,8916						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	1,78374						
2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	–	–					
2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	114	436					
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	212247	198					
			0,000934							
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,02	3996	6856					
			1,715788	1300	2231					
3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,65	547	767					
			1,40151	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	2465	168					
			0,067952	1088	74					
14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,8494	198348		168477		168477	–	181955
				–		–		–	13478	
15 1137-0401-0102	Откосы из плит П-4, П-5, П-6 монолитного бетона . Устройство	нструкции	8,6	34493,6	658,95	296645	5667	255914	34026	357125
				4077,21	270,58	35064	2327	–	26454	

0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	4,31	37,066						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2304	1,98144						
16 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка	арматуры	0,4345	25148,45	9171,46	10927	3985	324	7095	19464
				15231,3	2713,46	6618	1179	–	1442	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	14	6,083						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,91245						
2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	–	–					
2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	114	223					
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	212247	101					
			0,000478							
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,02	3996	3507					
			0,87769	1300	1141					
3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,65	547	392					
			0,716925	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	2465	86					
			0,03476	1088	38					
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,4345	198348		86182		86182	–	93077
				–		–		–	6895	
18 1137-0401-0104	Оголовки из монолитного бетона. Устройство	конструкции	13,9	56271,15	1836,91	782169	25533	678266	80505	931688
				5638,13	726,4	78370	10097	–	69014	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	5,96	82,844						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,603	8,3817						

0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (с ий разряд 2,50)	чел-ч	0,432	101,9952						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3.5 Металлоконструкции (ГС-150х250) - 1 шт										
87 1139-0101-0201	Монтаж закладных частей	онструкций	0,244	270307,38	65483,61	65955	15978	16104	25939	99246
				138823,77	15245,9	33873	3720	–	7352	
0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	120,61	29,42884						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,3	2,5132						
88 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0022	228133		502		502	–	542
				–		–		–	40	
89 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026	251663		6543		6543	–	7066
				–		–		–	523	
90 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,227	216670		49184		49184	–	53119
				–		–		–	3935	
91 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,026	336368		8746		8746	–	9446
				–		–		–	700	
92 1109-0701-0101	Изготовление затворов	онструкций	0,206	155169,9	50077,67	31965	10316	1074	16262	52085
				99878,64	14529,13	20575	2993	–	3858	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	91,8	18,9108						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5	1,957						

93 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,122	228133	27832	27832	–	30059
				–	–	–	2227	
94 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031	216670	6717	6717	–	7254
				–	–	–	537	
95 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013	266142	3460	3460	–	3737
				–	–	–	277	
96 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0342	228133	7802	7802	–	8426
				–	–	–	624	
97 2301-0201-0214	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,22	4119	5025	5025	–	5427
				–	–	–	402	
98 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,005	404706	2024	2024	–	2186
				–	–	–	162	
99 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	251663	503	503	–	543
				–	–	–	40	
100 2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности	т	0,003	133507	401	401	–	433
				–	–	–	32	
101 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042	251663	1057	1057	–	1142

				–		–		–	85	
102 1322-0205-0101	Монтаж затворов	т	0,206	316412,62	132684,47	65181	27333	4179	26717	99250
				163441,75	49169,9	33669	10129	–	7352	
0101-0102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	137	28,222						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	37,35	7,6941						
103 1141-0201-0201	Окраска металлоконструкции	т	0,45	2588,89	760	1165	342	111	660	1971
				1582,22	275,56	712	124	–	146	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	1,77	0,7965						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,081						
3.6 Оборудования										
104 1322-0201-0103	Монтаж оборудования винтоподъемников	комплект	1	96690	14562	96690	14562	12980	47230	155434
				69148	8278	69148	8278	–	11514	
0101-0102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	59	59						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,69	8,69						
105 5800-0000-0000(пл)	Стоимость винтоподъемников 5В	шт	1	483000		483000		–	–	483000
				–		–		483000	–	
106 1142-0101-0404	Крепление из каменной наброски	м3	128	4368,32	209,79	559145	26853	402508	94194	705606
				1013,94	68,25	129784	8736	–	52267	
0101-0102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,794	101,632						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	6,72						
2101-0701-0201	Камень бутовый	м3	1,03	3053	402508					
			131,84							
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0525	3996	26853					
			6,72	1300	8736					
107 4102-0104-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	192	479		91968		91968	–	99325
				–		–		–	7357	

Итого по разделу 3	8 134 798
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	761 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	204 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 750
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 455 242
- оборудование, тенге	483 000
Накладные расходы, тенге	663 461
Сметная прибыль (8 %), тенге	566 802
Итого по смете	**16 333 017**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков