Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед"

Объект: Строительство 1 очкового ГТС на озеро "Озгент" Жанакорганского района, Кызылординской области

Договор:

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Строительство 1 очкового ГТС на озеро "Озгент" Жанакорганского района, Кызылординской области	14 924 528	13 079 750	14 720 000	14 720 000	13 079 750	**1 719 912**	1 528 384
Итого:	**14 924 528**	**13 079 750**	**14 720 000**	**14 720 000**	**13 079 750**	**1 719 912**	**1 528 384**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед"

Объект: Строительство 1 очкового ГТС на озеро "Озгент" Жанакорганского района, Кызылординской области

Договор:

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительство одноочкового ГТС на озере Озгент	1 311 627			1 311 627
		Итого по главе 2	1 311 627			1 311 627
		Итого по главам 1-7	1 311 627			1 311 627
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (4,3 %)	56 400			56 400
		Итого по главе 8	56 400			56 400
		Итого по главам 1-8	1 368 027			1 368 027
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	55 405			55 405
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			104 952	104 952
		Итого по главе 9	55 405		104 952	160 357
		Итого по главам 1-9	1 423 432		104 952	1 528 384

5		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	28 469			28 469
		Итого по сметному расчету:				
6		- в текущих ценах с 01.01.18 г	1 451 901		104 952	1 556 853
7		- в текущих и прогнозных ценах	1 451 901		104 952	1 556 853
		Итого с пониж. коэфицентом К=0,986285848	**1 432 123**		**103 513**	**1 535 636**
8		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**184 276**	**184 276**
9		**Всего по сметному расчету**	**1 432 123**		**287 789**	**1 719 912**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед"

Объект: Строительство 1 очкового ГТС на озеро "Озгент" Жанакорганского района, Кызылординской области

Договор:

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-140х250) -1 шт										
38	1109-0701-0101	Изготовление закладных частей	г конструкций	0,244	155176,23	50086,07	37863	12221	1272	19262	61695
					99877,05	14532,79	24370	3546	–	4570	
39	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0022	228133		502		502	–	542
					–		–		–	40	
40	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026	251663		6543		6543	–	7066
					–		–		–	523	
41	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,227	216670		49184		49184	–	53119
					–		–		–	3935	
42	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,026	336368		8746		8746	–	9446

					–		–		–	700	
43	1139-0101-0201	Закладные части. Монтаж	т конструкций	0,244	270307,38	65483,61	65955	15978	16104	25939	99246
					138823,77	15245,9	33873	3720	–	7352	
44	1109-0701-0101	Изготовление затворов	т конструкций	0,206	155169,9	50077,67	31965	10316	1074	16262	52085
					99878,64	14529,13	20575	2993	–	3858	
45	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,122	228133		27832		27832	–	30059
					–		–		–	2227	
46	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031	216670		6717		6717	–	7254
					–		–		–	537	
47	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013	266142		3460		3460	–	3737
					–		–		–	277	
48	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0342	228133		7802		7802	–	8426
					–		–		–	624	
49	2301-0201-0214	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,22	4119		5025		5025	–	5427
					–		–		–	402	
50	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	404706		2024		2024	–	2186
					–		–		–	162	
51	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	251663		503		503	–	543
					–		–		–	40	
52	2105-0107-0701	Лента стальная	т	0,003	133507		401		401	–	433
					–		–		–	32	

53	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0043	251663		1082		1082	–	1169
					–		–		–	87	
54	1322-0205-0101	Монтаж затворов	т	0,206	316412,62	132684,47	65181	27333	4179	26717	99250
					163441,75	49169,9	33669	10129	–	7352	
55	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкций	т	0,45	3400	760	1530	342	476	660	2365
					1582,22	275,56	712	124	–	175	
		Итого по разделу 3					**444 048**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					113 199				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					66 190				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 512				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					142 926				
		Накладные расходы, тенге					88 840				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					32 893				
		Раздел 4 Оборудования									
56	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	79391	10698	79391	10698	5406	42183	131300
					63288	5864	63288	5864	–	9726	
57	2900-0000-0001(пл)	Стоимость винтоподъемников 5В	шт	1	483000		483000		483000	–	521640
					–		–		–	38640	
		Итого по разделу 4					**652 940**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					63 288				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 698				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 864				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					488 406				
		Накладные расходы, тенге					42 183				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					48 366				
		Раздел 5 Лестничный марш									
58	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	лотном теле	0,3	1106,67	990	332	297	–	102	469
					116,67	196,67	35	59	–	35	
59	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	2216		665		665	–	718

					–		–		–	53	
60	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,52	26061,54	1128,85	13552	587	12506	523	15201
					882,69	223,08	459	116	–	1126	
61	1108-0101-0305	Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 2 слоя	поверхности	3	2093,33	39,67	6280	119	4657	1415	8311
					501,33	6	1504	18	–	616	
62	1109-0604-0105	Ограждения, лестница и перила. Монтаж	т конструкций	0,3746	102031,5	31825,95	38221	11922	2887	18584	61349
					62498,67	9399,36	23412	3521	–	4544	
63	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1294	336368		43526		43526	–	47008
					–		–		–	3482	
64	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0905	270667		24495		24495	–	26455
					–		–		–	1960	
65	2105-0111-0112	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,056	261316		14634		14634	–	15805
					–		–		–	1171	
66	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	18,8	966		18161		18161	–	19614
					–		–		–	1453	
67	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	16,9	778		13148		13148	–	14200
					–		–		–	1052	
68	1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	4	782,25	0,25	3129	1	389	1972	5509
					684,75	–	2739	–	–	408	

Итого по разделу 5	**214 639**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 149
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 926
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 714
- материалы, изделия и конструкции, тенге	135 068
Накладные расходы, тенге	22 596
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 900

Итого по смете	**1 311 627**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 090
- материалы, изделия и конструкции, тенге	766 400
Накладные расходы, тенге	153 619
Сметная прибыль (8 %), тенге	97 159

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков