Опись папки Сертификаты Дженгиз Актау

1. Сертификат промежуточной оплаты №7-И/14 на 6 листах
2. Сертификат промежуточной оплаты №6-И/13 на 6 листах
3. Сертификат промежуточной оплаты №5-И/17 на 6 листах
4. Сертификат промежуточной оплаты №4-И/6 на 6 листах
5. Сертификат промежуточной оплаты №3-И/5 на 6 листах
6. Сертификат промежуточной оплаты №2 на 7 листах
7. Сертификат промежуточной оплаты №1 на 6 листах

CENGİZ İNŞAAT

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contractor

Branch of JSC "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." in Aktau city

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No 7 - И/14

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 7 -И/14

Subcontract agreement ДЖ/Ив/6
Контракт субподряда ДЖ/Ивр/6

CALCULATION OF COST OF EXECUTED WORKS from 01.05.2016 to 31.05.2016
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с 01.05.2016 г. по 31.05.2016

SubContractor / Субподрядчик LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contract Reference
Название Контракта

Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 - KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 - KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2

IPC No	Page No
7- И/14	

SUMMARY BILL OF QUANTITIES			Total Amount as per BOQ, including variations Стоимость Работ по ВОР, включая Изменения (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bill 500	Earthworks	Земляные работы	3 396 790 412,50	1 462 481 869,27	1 462 481 869,27	-	43,05	1 934 308 543,23
Bill 600	Culverts.Drainage & Protection Works	Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные работы						-
Bill 700	Granular Pavement Materials	Фракционированные материалы покрытия	2 266 663 920,70	560 144 388,05	366 629 698,05	193 514 690,00	24,71	1 706 519 532,65
Bill 800	Bituminous Pavement Works	Битумные работы по покрытию	6 740 398 896,00	2 521 567 993,86	1 615 684 444,26	905 883 549,60	37,41	4 218 830 902,14
Bill 1400	Road Traffic Markings	Дорожная разметка	92 440 163,50					92 440 163,50
Bill 1500	Electrical works and Road Lighting	Электроснабжение и наружное освещение						-
	Daywork	Работы с повременной оплатой-Строительная Площадка						-
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ	12 496 293 392,70	4 544 194 251,18	3 444 796 011,58	1 099 398 239,60		7 952 099 141,52
	Adjust of price	корректировка стоимости						
	Local VAT	НДС	1 499 555 207,12	545 303 310,14	413 375 521,39	131 927 788,75		
	Total Tender Price carried to Form of Tender	Общая стоимость	13 995 848 599,82		Total	1 231 326 028,35		

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
г.Актау

Директор Зейнабилов М.А

Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:MMФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	7- И/13	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 500 - Earthworks												
500.1	Removal of Topsoil Удаление плодородного слоя почвы	m³ / м³	480 100,00	60,00	28 806 000,00	88 124,33	5 287 457,50	88 124,33	5 287 458,50	0,00	0,00	18,0%	23 518 542,50
500.2	Excavation of Suitable Material Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³	389 099,00	230,00	89 492 770,00	19 426,50	4 468 095,00	19 426,50	4 468 095,00		0,00	5,0%	85 024 675,00
500.8	Preparation of existing ground under the embankment / Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь	m² / м²	2 162 176,50	180,00	389 191 770,00	1 131 311,50	203 636 070,94	1 131 311,50	203 636 070,94	0,00	0,00	52,0%	185 555 699,06
500.10	Imported suitable fill Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров	m³ / м³	3 913 305,00	640,00	2 504 515 200,00	1 721 382,44	1 101 684 763,52	1 721 382,44	1 101 684 763,52	0,00	0,00	44,0%	1 402 830 436,48
500.15	Compaction of fill in embankments Уплотнение грунта в насыпи	m³ / м³	4 526 878,50	85,00	384 784 672,50	1 734 182,13	147 405 481,31	1 734 182,13	147 405 481,31	0,00	0,00	38,0%	237 379 191,19
	BILL 500 TOTAL TO SUMMARY				**3 396 790 412,50**		**1 462 481 868,27**		**1 462 481 869,27**		**0,00**	43,1%	**1 934 308 544,23**

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау
Директор Зейнабилов М.А

Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	7- И/13	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 700 - Granular Pavement Materials **Ведомость №700 – Фракционные материалы покрытия**												
700.1	Granular subbase Гранулированный подстилающий слой	m³ / м³	244 397,00	3 750,00	916 488 750,00	71 804,35	269 266 327,50	49 440,24	185 400 915,00	22 364,11	83 865 412,50	29,0%	647 222 422,50
700.2	Granular material for shoulders Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси	m³ / м³	39 384,00	3 750,00	147 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0%	147 690 000,00
700.3	Granular road base, C4: Основание из щебеночно-песчаной смеси С4:		201 634,48	5 950,00	1 199 725 156,00	48 887,07	290 878 060,55	30 458,62	181 228 783,05	18 428,45	109 649 277,50	24,0%	908 847 095,45
700.4	Gravel/Sand mix surfacing Покрытие серповидного профиля из песчано-гравийной смеси.	m³ / м³	736,00	3 750,00	2 760 014,70	0,00	0,00				0,00	0,0%	2 760 014,70
700.5	Drainage layer from sand Дренажный слой из песка	m³ / м³				0,00	0,00						
BILL 700 TOTAL TO SUMMARY					2 266 663 920,70		560 144 388,05		366 629 698,05		193 514 690,00	24,7%	1 706 519 532,65

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
г.Актау

Директор Зейнабилов М.А

Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	**Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2**	7- И/13	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works												
800.2	Prime coat Подгрунтовка основания	м3	1518260,86	27,45	41 676 260,61	426 555,77	11 708 955,89	287 802,07	7 900 166,82	138 753,70	3 808 789,07	0,00%	29 967 304,72
800.3	Tack coat Подгрунтовка покрытия	м3	1279152,23	26,11	33 398 664,73	396 750,72	10 359 161,30	245 119,61	6 400 073,02	151 631,11	3 959 088,28	0,0%	23 039 503,42
800.4	Asphalt concrete base course, H=12 cm Высокопористый асфальтобетон для верхнего слоя основания, H=12 см	m³ / м³	95652,00	25 830,00	2 470 691 160,00	45 379,22	1 172 145 149,27	30 329,02	783 398 483,27	15 050,20	388 746 666,00	47,40%	1 298 546 010,73
800.5	Asphalt concrete wearing course, H=10 cm Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, H=10 см	m³ / м³	120274	26 325,00	3 166 213 050,00	50 421,83	1 327 354 727,40	31 072,58	817 985 721,15	19 349,25	509 369 006,25	42,0%	1 838 858 322,60
800.6	Crushed stone-Mastic-Asphalt concrete wearing course, H=5cm Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия, H=5см	m³ / м³	37606	26 617,50	1 000 977 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	1 000 977 705,00
800.7	Asphalt concrete wearing course, H=10 cm Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, H=7 см	m³ / м³	22	29 835,00	656 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	656 370,00

800.8	Asphalt concrete as wearing course for bridges and junction cross-overs, a middle strip and footwalks Мелкозернистый асфальтобетон для мостов,съездов,	m³ / м³	961	27 870,57	26 783 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	26 783 619,27
	BILL 800 TOTAL TO SUMMARY				**6 740 396 829,60**		**2 521 567 993,86**		**1 615 684 444,26**		**905 883 549,60**	**37,4%**	**4 218 828 835,75**

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.М.

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в г. Актау
Директор **Зейнабилов М.А**
Руководитель проекта

CENGİZ İNŞAAT

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contractor

Branch of JSC "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." in Aktau city

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No 6 - И/13

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 6 -И/13

Subcontract agreement ДЖ/Ив/6
Контракт субподряда ДЖ/Ивр/6

CALCULATION OF COST OF EXECUTED WORKS from 01.04.2016 to 30.04.2016
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с 01.04.2016 г. по 30.04.2016

SubContractor / Субподрядчик LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contract Reference
Название Контракта

Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 - KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 - KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2

IPC No	Page No
6- И/13	

SUMMARY BILL OF QUANTITIES			Total Amount as per BOQ, including variations Стоимость Работ по ВОР, включая Изменения (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bill 500	Earthworks	Земляные работы	3 396 790 412,50	1 462 481 869,27	1 462 481 869,27	-	43,05	1 934 308 543,23
Bill 600	Culverts.Drainage & Protection Works	Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные работы						-
Bill 700	Granular Pavement Materials	Фракционированные материалы покрытия	2 266 663 920,70	366 629 698,05	279 422 924,55	87 206 773,50	16,17	1 900 034 222,65
Bill 800	Bituminous Pavement Works	Битумные работы по покрытию	6 740 398 896,00	1 615 684 444,26	1 446 160 257,39	169 524 186,87	23,97	5 124 714 451,74
Bill 1400	Road Traffic Markings	Дорожная разметка	92 440 163,50					92 440 163,50
Bill 1500	Electrical works and Road Lighting	Электроснабжение и наружное освещение						-
	Daywork	Работы с повременной оплатой-Строительная Площадка						-
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ	12 496 293 392,70	3 444 796 011,58	3 188 065 051,21	256 730 960,37		9 051 497 381,12
	Adjust of price	корректировка стоимости						
	Local VAT	НДС	1 499 555 207,12	413 375 521,39	382 567 806,15	30 807 715,24		
	Total Tender Price carried to Form of Tender	Общая стоимость	13 995 848 599,82		Total	287 538 675,62		

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау
Директор Зейнабилов М.А

Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	**Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2**	6- И/13	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 500 - Earthworks												
500.1	Removal of Topsoil Удаление плодородного слоя почвы	m³ / м³	480 100,00	60,00	28 806 000,00	88 124,33	5 287 457,50	88 124,33	5 287 458,50	0,00	0,00	18,0%	23 518 542,50
500.2	Excavation of Suitable Material Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³	389 099,00	230,00	89 492 770,00	19 426,50	4 468 095,00	19 426,50	4 468 095,00		0,00	5,0%	85 024 675,00
500.8	Preparation of existing ground under the embankment / Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь	m² / м²	2 162 176,50	180,00	389 191 770,00	1 131 311,50	203 636 070,94	1 131 311,50	203 636 070,94	0,00	0,00	52,0%	185 555 699,06
500.10	Imported suitable fill Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров	m³ / м³	3 913 305,00	640,00	2 504 515 200,00	1 721 382,44	1 101 684 763,52	1 721 382,44	1 101 684 763,52	0,00	0,00	44,0%	1 402 830 436,48
500.15	Compaction of fill in embankments Уплотнение грунта в насыпи	m³ / м³	4 526 878,50	85,00	384 784 672,50	1 734 182,13	147 405 481,31	1 734 182,13	147 405 481,31	0,00	0,00	38,0%	237 379 191,19
	BILL 500 TOTAL TO SUMMARY				**3 396 790 412,50**		**1 462 481 868,27**		**1 462 481 869,27**		**0,00**	43,1%	**1 934 308 544,23**

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игратьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау
Директор Зейнабилов М.А

Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	6- И/13	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 700 - Granular Pavement Materials **Ведомость №700 – Фракционные материалы покрытия**												
700.1	Granular subbase Гранулированный подстилающий слой	m³ / м³	244 397,00	3 750,00	916 488 750,00	49 440,24	185 400 915,00	37 575,59	140 908 477,50	11 864,65	44 492 437,50	20,0%	731 087 835,00
700.2	Granular material for shoulders Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси	m³ / м³	39 384,00	3 750,00	147 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	147 690 000,00
700.3	Granular road base, C4: Основание из щебеночно-песчаной смеси С4:		201 634,48	5 950,00	1 199 725 156,00	30 458,62	181 228 783,05	23 279,74	138 514 447,05	7 178,88	42 714 336,00	15,0%	1 018 496 372,95
700.4	Gravel/Sand mix surfacing Покрытие серповидного профиля из песчано-гравийной смеси.	m³ / м³	736,00	3 750,00	2 760 014,70	0,00	0,00				0,00	0,0%	2 760 014,70
700.5	Drainage layer from sand Дренажный слой из песка	m³ / м³	NA/НП			0,00	0,00						
BILL 700 TOTAL TO SUMMARY					**2 266 663 920,70**		**366 629 698,05**		**279 422 924,55**		**87 206 773,50**	16,2%	**1 900 034 222,65**

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
Актау
Директор Зейнабилов М.А

Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	6- И/13	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works												
800.2	Prime coat Подгрунтовка основания	м3	1518260,86	27,45	41 676 260,61	287 802,07	7 900 166,82	265 947,47	7 300 258,05	21 854,60	599 908,77	0,00%	33 776 093,79
800.3	Tack coat Подгрунтовка покрытия	м3	1279152,23	26,11	33 398 664,73	245 119,61	6 400 073,02	212 365,51	5 544 863,47	32 754,10	855 209,55	0,0%	26 998 591,70
800.4	Asphalt concrete base course, H=12 cm Высокопористый асфальтобетон для верхнего слоя основания, H=12 см	m³ / м³	95652,00	25 830,00	2 470 691 160,00	30 329,02	783 398 483,27	27 198,21	702 529 660,97	3 130,81	80 868 822,30	31,70%	1 687 292 676,73
800.5	Asphalt concrete wearing course, H=10 cm Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, H=10 см	m³ / м³	120274	26 325,00	3 166 213 050,00	31 072,58	817 985 721,15	27 760,13	730 785 474,90	3 312,45	87 200 246,25	26,0%	2 348 227 328,85
800.6	Crushed stone-Mastic-Asphalt concrete wearing course, H=5cm Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия, H=5см	m³ / м³	37606	26 617,50	1 000 977 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	1 000 977 705,00
800.7	Asphalt concrete wearing course, H=10 cm Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, H=7 см	m³ / м³	22	29 835,00	656 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	656 370,00

800.8	Asphalt concrete as wearing course for bridges and junction cross-overs, a middle strip and footwalks Мелкозернистый асфальтобетон для мостов,съездов,	m³ / м³	961	27 870,57	26 783 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	26 783 619,27
	BILL 800 TOTAL TO SUMMARY				**6 740 396 829,60**		**1 615 684 444,26**		**1 446 160 257,39**		**169 524 186,87**	**24,0%**	**5 124 712 385,34**

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиала Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау
Директор **Зейнабилов М.А**

Руководитель проекта

CENGİZ İNŞAAT

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contractor

Branch of JSC "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." in Aktau city

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No 5 - И/7

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 5 -И/7

Subcontract agreement ДЖ/Ив/6
Контракт субподряда ДЖ/Ивр/6

CALCULATION OF COST OF EXECUTED WORKS from 01.08.2015 to 31.08.2015
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с 01.08.2015г. по 31.08.2015

31.08.2015

SubContractor / Субподрядчик **LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"**

Contract Reference
Название Контракта

Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 - KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 - KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2

IPC No	Page No
5- И/7	

SUMMARY BILL OF QUANTITIES			Total Amount as per BOQ, including variations Стоимость Работ по ВОР, включая Изменения (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bill 500	Earthworks	Земляные работы	3 396 790 412,50	1 462 481 869,27	1 462 481 869,27	-	43,05	1 934 308 543,23
Bill 600	Culverts.Drainage & Protection Works	Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные работы						-
Bill 700	Granular Pavement Materials	Фракционированные материалы покрытия	2 266 663 920,70	279 422 924,55	279 422 924,55	-	12,33	1 987 240 996,15
Bill 800	Bituminous Pavement Works	Битумные работы по покрытию	6 740 398 896,00	1 446 160 257,39	817 631 562,27	628 528 695,12	21,46	5 294 238 638,61
Bill 1400	Road Traffic Markings	Дорожная разметка	92 440 163,50					92 440 163,50
Bill 1500	Electrical works and Road Lighting	Электроснабжение и наружное освещение						-
	Daywork	Работы с повременной оплатой-Строительная Площадка						-
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ	12 496 293 392,70	3 188 065 051,21	2 559 536 356,09	628 528 695,12		9 308 228 341,49
	Adjust of price	корректировка стоимости						
	Local VAT	НДС	1 499 555 207,12	382 567 806,15	307 144 362,73	75 423 443,41		
	Total Tender Price carried to Form of Tender	Общая стоимость	13 995 848 599,82		Total	703 952 138,54		

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау

Директор **Зейнабилов М.А**

Финансовый директор **Тештан Б.**

Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	5- И/7	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 500 - Earthworks												
500.1	Removal of Topsoil Удаление плодородного слоя почвы	m³ / м³	480 100,00	60,00	28 806 000,00	88 124,33	5 287 457,50	88 124,33	5 287 458,50	0,00	0,00	18,0%	23 518 542,50
500.2	Excavation of Suitable Material Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³	389 099,00	230,00	89 492 770,00	19 426,50	4 468 095,00	19 426,50	4 468 095,00		0,00	5,0%	85 024 675,00
500.8	Preparation of existing ground under the embankment / Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь	m² / м²	2 162 176,50	180,00	389 191 770,00	1 131 311,50	203 636 070,36	1 131 311,50	203 636 070,36	0,00	0,00	52,0%	185 555 699,64
500.10	Imported suitable fill Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров	m³ / м³	3 913 305,00	640,00	2 504 515 200,00	1 721 382,44	1 101 684 763,52	1 721 382,44	1 101 684 763,52	0,00	0,00	44,0%	1 402 830 436,48
500.15	Compaction of fill in embankments Уплотнение грунта в насыпи	m³ / м³	4 526 878,50	85,00	384 784 672,50	1 734 182,13	147 405 481,31	1 734 182,13	147 405 481,31	0,00	0,00	38,0%	237 379 191,19
	BILL 500 TOTAL TO SUMMARY				**3 396 790 412,50**		**1 462 481 868,69**		**1 462 481 868,69**		**0,00**	43,1%	**1 934 308 544,81**

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.Ж.

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau citu
Филиал Акционерного общества "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау
Директор Зейнабилов М.А.
Финансовый директор Таштан Б.
Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	5- И/7	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 700 - Granular Pavement Materials **Ведомость №700 – Фракционные материалы покрытия**												
700.1	Granular subbase Гранулированный подстилающий слой	m³ / м³	244 397,00	3 750,00	916 488 750,00	37 575,59	140 908 477,50	37 575,59	140 908 477,50	0,00	0,00	15,0%	775 580 272,50
700.2	Granular material for shoulders Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси	m³ / м³	39 384,00	3 750,00	147 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	147 690 000,00
700.3	Granular road base, C4: Основание из щебеночно-песчаной смеси С4:		201 634,48	5 950,00	1 199 725 156,00	23 279,74	138 514 447,05	23 279,74	138 514 447,05	0,00	0,00	12,0%	1 061 210 708,95
700.4	Gravel/Sand mix surfacing Покрытие серповидного профиля из песчано-гравийной смеси.	m³ / м³	736,00	3 750,00	2 760 014,70	0,00	0,00				0,00	0,0%	2 760 014,70
700.5	Drainage layer from sand Дренажный слой из песка	m³ / м³	NA/НП			0,00	0,00						
BILL 700 TOTAL TO SUMMARY					2 266 663 920,70		279 422 924,55		279 422 924,55		0,00	12,3%	1 987 240 996,15

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау

Директор Зейнабилов М.А
Финансовый директор
Руководитель проекта Таштан Б.

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	**Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2**	5- И/7	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works												
800.2	Prime coat Подгрунтовка основания	м3	1518260,86	27,45	41 676 260,61	265 947,47	7 300 258,05	179 949,25	4 939 606,91	85 998,22	2 360 651,14	0,00%	34 376 002,56
800.3	Tack coat Подгрунтовка покрытия	м3	1279152,23	26,11	33 398 664,73	212 365,51	5 544 863,47	138 152,01	3 607 148,98	74 213,50	1 937 714,49	0,0%	27 853 801,26
800.4	Asphalt concrete base course, H=12 cm Высокопористый асфальтобетон для верхнего слоя основания, H=12 см	m³ / м³	95652	25 830,00	2 470 693 226,40	27 198,21	702 529 660,98	16 826,86	434 637 690,48	10 371,35	267 891 970,50	28,40%	1 768 163 565,42
800.5	Asphalt concrete wearing course, H=10 cm Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, H=10 см	m³ / м³	120274	26 325,00	3 166 213 050,00	27 760,13	730 785 474,90	14 224,01	374 447 115,90	13 536,12	356 338 359,00	23,0%	2 435 427 575,10
800.6	Crushed stone-Mastic-Asphalt concrete wearing course, H=5cm Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия, H=5см	m³ / м³	37606	26 617,50	1 000 977 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	1 000 977 705,00
800.7	Asphalt concrete wearing course, H=10 cm Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, H=7 см	m³ / м³	22	29 835,00	656 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	656 370,00

800.8	Asphalt concrete as wearing course for bridges and junction cross-overs, a middle strip and footwalks Мелкозернистый асфальтобетон для мостов,съездов,	m³ / м³	961	27 870,57	26 783 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	26 783 619,27
	BILL 800 TOTAL TO SUMMARY				**6 740 398 896,00**		**1 446 160 257,39**		**817 631 562,27**		**628 528 695,12**	**21,5%**	**5 294 238 638,61**

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau citu
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау
Директор Зейнабилов М.А
Финансовый директор Гаппан Б.
Руководитель проекта

CENGİZ İNŞAAT

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contractor

Branch of JSC "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." in Aktau city

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No 4 - И/6

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 4 -И/6

Subcontract agreement ДЖ/Ив/6
Контракт субподряда ДЖ/Ивр/6

CALCULATION OF COST OF EXECUTED WORKS from 01.07.2015 to 31.07.2015
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с 01.07.2015г. по 31.07.2015

SubContractor / Субподрядчик **LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"**

Contract Reference
Название Контракта

Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 - KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 - KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2

IPC No	Page No
4- И/6	

SUMMARY BILL OF QUANTITIES			Total Amount as per BOQ, including variations Стоимость Работ по ВОР, включая Изменения (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bill 500	Earthworks	Земляные работы	3 396 790 412,50	1 462 481 869,27	1 462 481 869,27	-	43,05	1 934 308 543,23
Bill 600	Culverts.Drainage & Protection Works	Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные работы						-
Bill 700	Granular Pavement Materials	Фракционированные материалы покрытия	2 266 663 920,70	279 422 924,55	187 172 504,05	92 250 420,50	12,33	1 987 240 996,15
Bill 800	Bituminous Pavement Works	Битумные работы по покрытию	6 740 398 896,00	817 631 562,28	392 834 065,23	424 797 497,05	12,13	5 922 767 333,72
Bill 1400	Road Traffic Markings	Дорожная разметка	92 440 163,50					92 440 163,50
Bill 1500	Electrical works and Road Lighting	Электроснабжение и наружное освещение						-
	Daywork	Работы с повременной оплатой-Строительная Площадка						-
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ	12 496 293 392,70	2 559 536 356,10	2 042 488 438,55	517 047 917,55		9 936 757 036,60
	Adjust of price	корректировка стоимости						
	Local VAT	НДС	1 499 555 207,12	307 144 362,73	245 098 612,63	62 045 750,11		
	Total Tender Price carried to Form of Tender	Общая стоимость	13 995 848 599,82		Total	579 093 667,66		

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S." in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.», в Актау

Директор **Зейнабилов М.А**

Финансовый директор **Таштан Б.**

Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:MMФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	4- И/6	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 500 - Earthworks												
500.1	Removal of Topsoil Удаление плодородного слоя почвы	m³ / м³	480 100,00	60,00	28 806 000,00	88 124,33	5 287 458,50	88 124,33	5 287 458,50	0,00	0,00	18,0%	23 518 541,50
500.2	Excavation of Suitable Material Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³	389 099,00	230,00	89 492 770,00	19 426,50	4 468 095,00	19 426,50	4 468 095,00		0,00	5,0%	85 024 675,00
500.8	Preparation of existing ground under the embankment / Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь	m² / м²	2 162 176,50	180,00	389 191 770,00	1 131 311,50	203 636 070,36	1 131 311,50	203 636 070,36	0,00	0,00	52,0%	185 555 699,64
500.10	Imported suitable fill Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров	m³ / м³	3 913 305,00	640,00	2 504 515 200,00	1 721 382,44	1 101 684 763,52	1 721 382,44	1 101 684 763,52	0,00	0,00	44,0%	1 402 830 436,48
500.15	Compaction of fill in embankments Уплотнение грунта в насыпи	m³ / м³	4 526 878,50	85,00	384 784 672,50	1 734 182,13	147 405 481,31	1 734 182,13	147 405 481,31	0,00	0,00	38,0%	237 379 191,19
	BILL 500 TOTAL TO SUMMARY				3 396 790 412,50		1 462 481 868,69		1 462 481 868,69		0,00	43,1%	1 934 308 543,81

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau citu
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау
Директор Зейнебилов М.А
Финансовый директор Таштанов Б.
Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	4- И/6	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 700 - Granular Pavement Materials **Ведомость №700 – Фракционные материалы покрытия**												
700.1	Granular subbase Гранулированный подстилающий слой	m³ / м³	244 397,00	3 750,00	916 488 750,00	37 575,59	140 908 477,50	25 529,01	95 733 802,50	12 046,58	45 174 675,00	15,0%	775 580 272,50
700.2	Granular material for shoulders Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси	m³ / м³	39 384,00	3 750,00	147 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	147 690 000,00
700.3	Granular road base, C4: Основание из щебеночно-		201 634,48	5 950,00	1 199 725 156,00	91 438 707,50	138 514 447,05	15 367,85	91 438 701,55	7 911,89	47 075 745,50	45349,0%	1 061 210 708,95
700.4	Gravel/Sand mix C4: surfacing Покрытие серповидного профиля из песчано-	m³ / м³	736,00	3 750,00	2 760 014,70	0,00	0,00				0,00	0,0%	2 760 014,70
700.5	Drainage layer from sand Дренажный слой из песка	m³ / м³	NA/НП			0,00	0,00						
BILL 700 TOTAL TO SUMMARY					2 266 663 920,70		279 422 924,55		187 172 504,05		92 250 420,50	12,3%	1 987 240 996,15

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
директор Ф.Ратьев

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau citu
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау

Директор Зейнабилов М.А
Финансовый директор Таштан Б.
Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"	IPC No	Page No
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	4- И/6	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works												
800.2	Prime coat Подгрунтовка основания	м3	1518260,86	27,45	41 676 260,61	94 815,55	4 939 606,92	94 815,55	2 602 686,85	85 133,70	2 336 920,07	0,00%	36 736 653,69
800.3	Tack coat Подгрунтовка покрытия	м3	1279152,23	26,11	33 398 664,73	138 152,01	3 607 148,99	78 729,05	2 055 615,50	59 422,96	1 551 533,49	0,0%	29 791 515,74
800.4	Asphalt concrete base course, H=12 cm Высокопористый асфальтобетон для верхнего слоя основания, H=12 см	m³ / м³	95652	25 830,00	2 470 693 226,40	16 826,86	434 637 690,48	7 818,26	201 945 552,48	9 008,60	232 692 138,00	17,60%	2 036 055 535,92
800.5	Asphalt concrete wearing course, H=10 cm Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, H=10 см	m³ / м³	120274	26 325,00	3 166 213 050,00	14 224,01	374 447 115,90	7 074,27	186 230 210,40	7 149,74	188 216 905,50	12,0%	2 791 765 934,10
800.6	Crushed stone-Mastic-Asphalt concrete wearing course, H=5cm Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия, H=5см	m³ / м³	37606	26 617,50	1 000 977 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	1 000 977 705,00
800.7	Asphalt concrete wearing course, H=10 cm Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, H=7 см	m³ / м³	22	29 835,00	656 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	656 370,00

800.8	Asphalt concrete as wearing course for bridges and junction cross-overs, a middle strip and footwalks Мелкозернистый асфальтобетон для мостов,съездов,	m³ / м³	961	27 870,57	26 783 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	26 783 619,27
	BILL 800 TOTAL TO SUMMARY				**6 740 398 896,00**		**817 631 562,28**		**392 834 065,23**		**424 797 497,05**	**12,1%**	**5 922 767 333,72**

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau citu
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау
Директор **Зейнабилов М.А**
Финансовый директор **Таштан Б.**
Руководитель проекта

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contractor

Branch of JSC "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." in Aktau city

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No 3 - И/5

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 3 -И/5

Subcontract agreement ДЖ/Ив/6
Контракт субподряда ДЖ/Ивр/6

CALCULATION OF COST OF EXECUTED WORKS from 01.06.2015 to 30.06.2015
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с 01.06.2015г. по 30.06.2015

SubContractor / Субподрядчик **LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"**

Contract Reference
Название Контракта

Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 - KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2

IPC No	Page No
3 - И/5	3 - И/5

SUMMARY BILL OF QUANTITIES			Total Amount as per BOQ, including variations Стоимость Работ по ВОР, включая Изменения (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bill 500	Earthworks	Земляные работы	3 396 790 412,50	1 462 481 869,27	1 372 833 149,23	89 648 720,04	43,05	1 934 308 543,24
Bill 600	Culverts.Drainage & Protection Works	Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные работы						-
Bill 700	Granular Pavement Materials	Фракционированные материалы покрытия	2 266 663 920,70	187 172 504,05	0	187 172 504,05	8,26	2 079 491 416,65
Bill 800	Bituminous Pavement Works	Битумные работы по покрытию	6 740 398 896,00	392 834 065,22	0	392 834 065,22	5,83	6 347 564 830,78
Bill 1400	Road Traffic Markings	Дорожная разметка	92 440 163,50					92 440 163,50
Bill 1500	Electrical works and Road Lighting	Электроснабжение и наружное освещение						-
	Daywork	Работы с повременной оплатой-Строительная Площадка						-
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ	12 496 293 392,70	2 042 488 438,54	1 372 833 149,23	669 655 289,31		10 453 804 954,16
	Adjust of price	корректировка стоимости						
	Local VAT	НДС	1 499 555 207,12	245 098 612,62	164 739 977,91	80 358 634,72		
	Total Tender Price carried to Form of Tender	Общая стоимость	13 995 848 599,82		Total	750 013 924,02		

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау

Директор **Зейнабилов М.А**
Финансовый директор **Таштан Б.**
Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"		
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	IPC No 3 - И/5	Page No

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 500 - Earthworks												
500.1	Removal of Topsoil Удаление плодородного слоя почвы	m³ / м³	480 100,00	60,00	28 806 000,00	88 124,33	5 287 458,50	86 209,30	5 172 558,00	1 915,03	114 900,50	18,0%	23 518 541,50
500.2	Excavation of Suitable Material Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³	389 099,00	230,00	89 492 770,00	19 426,50	4 468 095,00	19 426,50	4 468 095,00		0,00	5,0%	85 024 675,00
500.8	Preparation of existing ground under the embankment / Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь	m² / м²	2 162 176,50	180,00	389 191 770,00	1 131 311,50	203 636 070,36	1 114 041,20	200 527 416,00	17 270,30	3 108 654,36	52,0%	185 555 699,64
500.10	Imported suitable fill Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров	m³ / м³	3 913 305,00	640,00	2 504 515 200,00	1 721 382,44	1 101 684 763,52	1 602 175,32	1 025 392 204,80	119 207,12	76 292 558,72	41,0%	1 402 830 436,48
500.15	Compaction of fill in embankments Уплотнение грунта в насыпи	m³ / м³	4 526 878,50	85,00	384 784 672,50	1 734 182,13	147 405 481,31	1 614 975,01	137 272 875,85	119 207,12	10 132 605,46	38,0%	237 379 191,20
	BILL 500 TOTAL TO SUMMARY				**3 396 790 412,50**		**1 462 481 868,69**		**1 372 833 149,65**		**89 648 719,04**	43,1%	**1 934 308 543,82**

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау
Директор Зейнабилов М.А
Финансовый директор Кенштан Б.
Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"		
Contract Reference Название Контракта 1,5	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2	IPC No 3 - И/5	Page No

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 700 - Granular Pavement Materials **Ведомость №700 – Фракционные материалы покрытия**												
700.1	Granular subbase Гранулированный подстилающий слой	m³ / м³	244 397,00	3 750,00	916 488 750,00	25 529,01	95 733 802,50			25 529,01	95 733 802,50	10,0%	820 754 947,50
700.2	Granular material for shoulders Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси	m³ / м³	39 384,00	3 750,00	147 690 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%	147 690 000,00
700.3	Granular road base, C4: Основание из щебеночно-песчаной смеси С4:		201 634,48	5 950,00	1 199 725 156,00	15 367,85	91 438 701,55			15 367,85	91 438 701,55	8,0%	1 108 286 454,45
700.4	Gravel/Sand mix surfacing Покрытие серповидного профиля из песчано-гравийной смеси.	m³ / м³	736,00	3 750,00	2 760 014,70	0,00	0,00				0,00	0,0%	2 760 014,70
700.5	Drainage layer from sand Дренажный слой из песка	m³ / м³	NA/НП			0,00	0,00						
	BILL 700 TOTAL TO SUMMARY				2 266 663 920,70		187 172 504,05		0,00		187 172 504,05	8,3%	2 079 491 416,65

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И.

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau citu
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау

Директор Зайнабилев М.А
Финансовый директор
Руководитель проекта Таштан Б.

SubContractor / Субподрядчик	LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"											
Contract Reference Название Контракта	Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2										IPC No 3 - И/5	Page No
Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works												
800.2	Prime coat Подгрунтовка основания	м3	1518260,86	27,45	41 676 260,61	94 815,55	2 602 686,85	0,00	0,00	94 815,55	2 602 686,85	0,00%	39 073 573,76
800.3	Tack coat Подгрунтовка покрытия	м3	1279152,23	26,11	33 398 664,73	78 729,05	2 055 615,50	0,00	0,00	78 729,05	2 055 615,50	0,0%	31 343 049,23
800.4	Asphalt concrete base course, H=12 cm Высокопористый асфальтобетон для верхнего слоя основания, H=12 см	m³ / м³	95652	25 830,00	2 470 693 226,40	7 818,26	201 945 552,48	0,00	0,00	7 818,26	201 945 552,48	8,20%	2 268 747 673,92
800.5	Asphalt concrete wearing course, H=10 cm Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, H=10 см	m³ / м³	120274	26 325,00	3 166 213 050,00	7 074,27	186 230 210,40	0,00	0,00	7 074,27	186 230 210,40	6,0%	2 979 982 839,60
800.6	Crushed stone-Mastic-Asphalt concrete wearing course, H=5cm Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия, H=5см	m³ / м³	37606	26 617,50	1 000 977 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	1 000 977 705,00
800.7	Asphalt concrete wearing course, H=10 cm Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, H=7 см	m³ / м³	22	29 835,00	656 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	656 370,00

800.8	Asphalt concrete as wearing course for bridges and junction cross-overs, a middle strip and footwalks Мелкозернистый асфальтобетон для мостов,съездов,	m³ / м³	961	27 870,57	26 783 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	26 783 619,27
	BILL 800 TOTAL TO SUMMARY				**6 740 398 896,00**		**392 834 065,22**		**0,00**		**392 834 065,22**	5,8%	**6 347 564 830,78**

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И.

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau citu
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау
Директор **Зейнабилов М.А.**
Финансовый директор **Таштан Б.**
Руководитель проекта

CENGİZ İNŞAAT

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contractor

Branch of JSC "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." in Aktau city

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No 2
СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 2

Subcontract agreement ДЖ/Ив/6
Контракт субподряда ДЖ/Ивр/6

CALCULATION OF COST OF EXECUTED WORKS from 01.05.2015 to 31.05.2015
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с 01.05.2015г. по 31.05.2015

SubContractor / Субподрядчик **LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"**

Contract Reference
Название Контракта

Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 - KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2

IPC No	Page No
2	

SUMMARY BILL OF QUANTITIES			Total Amount as per BOQ, including variations Стоимость Работ по ВОР, включая Изменения (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bill 100	General Reguirements	Общие требования						-
Bill 300	Setting Out and Tolerances	Установочные параметры и допустимые отклонения						-
Bill 400	Site Clearance	Расчистка территории						-
Bill 500	Earthworks	Земляные работы	3 396 790 412,50	1 372 833 149,23	892 300 553	480 532 596,73	40,42	2 023 957 263,28
Bill 600	Culverts.Drainage & Protection Works	Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные работы						-
Bill 700	Granular Pavement Materials	Фракционированные материалы покрытия	2 266 663 920,70	-		-	-	2 266 663 920,70
Bill 800	Bituminous Pavement Works	Битумные работы по покрытию	6 740 398 896,00	-		-	-	6 740 398 896,00
Bill 900	Concrete Works	Бетонные работы						-
Bill 1000	Prestressed Pretensioned Concrete	Предварительно напряженный железобетон						-
Bill 1100	Concrete Repairs	Ремонт бетона						-
Bill 1200	Miscellaneous Bridge works	Разные мостовые работы						-
Bill 1300	Road Furniture	Обустройство дороги						-
Bill 1400	Road Traffic Markings	Дорожная разметка	92 440 163,50					92 440 163,50
Bill 1500	Electrical works and Road Lighting	Электроснабжение и наружное освещение						-

SUMMARY BILL OF QUANTITIES			Total Amount as per BOQ, including variations Стоимость Работ по ВОР, включая Изменения (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daywork	Работы с повременной оплатой-Строительная Площадка						-
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ	12 496 293 392,70	1 372 833 149,23	892 300 552,50	480 532 596,73		11 123 460 243,48
	Adjust of price	корректировка стоимости						
	Local VAT	НДС	1 499 555 207,12	164 739 977,91	107 076 066,30	57 663 911,61		
	Total Tender Price carried to Form of Tender	Общая стоимость	13 995 848 599,82		Total	538 196 508,33		

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau citu
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау

Директор Зейнабилов М.А

Финансовый директор Таштан Б.

Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contract Reference
Название Контракта

Subcontract Agreement No. ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road " Aktau-Beineu" under the project 1.2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту 1.2967 -KAZ:MMФ ПАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2

IPC No	Page No
2	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 500 - Earthworks												
500.1	Removal of Topsoil Удаление плодородного слоя почвы	m³ / м³	480 100.00	60.00	28 806 000.00	86 209.30	5 172 558.00	86 209.30	5 172 558.00	0.00	0.00	18.0%	23 633 442.00
500.2	Excavation of Suitable Material Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³	389 099.00	230.00	89 492 770.00	19 426.50	4 468 095.00	19 426.50	4 468 095.00	0.00	0.00	5.0%	85 024 675.00
500.2.1	Excavation in rock suitable for embankment fill Разработка выемки в скальном грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³											
500.3	Replacement of unsuitable embankment materials / Замена слабых грунтов насыпи	m³ / м³											
500.4	Cutting of shoulders and existing embankment Срезка обочин и существующей насыпи	m³ / м³											
500.5	Loosening and cutting the benches at the embankment slopes / Рыхление и нарезка уступов на откосах насыпи	m³ / м³											
500.6	Structural excavation in suitable material Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³											
500.7	Structural excavation in unsuitable material (trenches, cuvetties,ditches) Выемка в грунте, непригодном для отсыпки насыпи(котлованы, кюветы,нагорные канавы)	m³ / м³											

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
500.8	Preparation of existing ground under the embankment / Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь	m² / м²	2 162 176,50	180,00	389 191 770,00	1 114 041,20	200 527 416,00	932 121,70	167 781 906,00	181 919,50	32 745 510,00	43,0%	188 664 354,00
500.9	Fill of embankment from way-adjacent reserves / Отсыпка насыпи из притрассовых резервов	m³ / м³											
500.10	Imported suitable fill Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров	m³ / м³	3 913 305,00	640,00	2 504 515 200,00	1 602 175,32	1 025 392 204,80	994 468,90	636 460 096,00	607 706,42	388 932 108,80	25,0%	1 479 122 995,20
500.11	Fill from ground pits on regulation structures water drainage dams Отсыпка из грунтовых карьеров водоотводных дамб	m³ / м³											
500.12	Fill from drainage material on conjunction of bridges with embankment and ground pits on conjunction of bridge and embankment. bells and backfilling of trench. Отсыпка из дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью. конусов и регуляционных сооружений	m³ / м³											
500.13	Backfilling of trenches Обратная засыпка котлованов	m³ / м³											
500.14	Disposal of surplus suitable material Утилизация излишков пригодного материала	m³ / м³											
500.15	Compaction of fill in embankments Уплотнение грунта в насыпи	m³ / м³	4 526 878,50	85,00	384 784 672,50	1 614 975,01	137 272 875,43	922 563,50	78 417 897,50	692 411,51	58 854 977,93	36,0%	247 511 797,08
500.15a	Compaction of rock fill in embankments Уплотнение скального грунта в насыпи	m³ / м³											
500.16	Recompaction of existing embankment Доуплотнение существующей насыпи	m³ / м³											

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
500.17	Compaction of ground on conjunction of bridge with embankmentand structures water drainage dams Уплотнение грунта на сопряжении моста с насыпью. конусов и регуляционных сооружений и обратной засыпки котлованов. водоотводных дамб	m³ / м³											
500.18	Compaction of drainage ground on conjunction of bridge with embankment. bells and Backfilling of trenches Уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью. конусов	m³ / м³											
500.19	Completion of formation Завершающая отделка земполотна	m² / м²											
500.20	Imported granular fill of shoulders Отсыпка присыпных обочин	m³ / м³											
500.21	Compaction of shoulder fill Уплотнение обочин	m³ / м³											
500.22	Clearing and regrading of existing watercourses Расчистка и перепрофилирование существующих водотоков	m³ / м³											
500.23	Spreading of a vegetative layer of earth Разравнивание растительного слоя почвы	m² / м²											
500.24	Device of lawns Устройство газонов	m² / м²											
	Medium repair (Aktau) **Средний ремонт (г.Актау)**												
500.1	Cutting of shoulders and existing embankment Срезка обочин и существующей насыпи	m³ / м³											
500.2	Structural excavation in unsuitable material Выемка в грунте. непригодном для отсыпки насыпи(котлованы)	m³ / м³											
500.3	Backfilling of trenches Обратная засыпка котлованов	m³ / м³											

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
500.4	Spreading of a vegetative layer of earth Разравнивание растительного слоя почвы	m² / м²											
	BILL 500 TOTAL TO SUMMARY				3 396 790 412,50		1 372 833 149,23		892 300 552,50		480 532 596,73	40.4%	2 023 957 263,28

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»
в Актау

Директор Зейнабилов М.А
Финансовый директор Таштан Б.
Руководитель проекта

CENGİZ İNŞAAT

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contractor

Branch of JSC "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." in Aktau city

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No 1

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 1

Subcontract agreement ДЖ/Ив/6
Контракт субподряда ДЖ/Ивр/6

CALCULATION OF COST OF EXECUTED WORKS from 01.04.2015 to 30.04.2015
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с 01.04.2015г. по 30.04.2015

SubContractor / Субподрядчик **LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"**

Contract Reference
Название Контракта

Subcontract Agreement No.ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632,3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project L2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632,3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту L2967 -KAZ:ММФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2

IPC No	Page No
1	

SUMMARY BILL OF QUANTITIES			Total Amount as per BOQ, including variations Стоимость Работ по ВОР, включая Изменения (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bill 100	General Reguirements	Общие требования						-
Bill 300	Setting Out and Tolerances	Установочные параметры и допустимые отклонения						-
Bill 400	Site Clearance	Расчистка территории						-
Bill 500	Earthworks	Земляные работы	3 396 790 412,50	892 300 552,50		892 300 552,50	26,27	2 504 489 860,00
Bill 600	Culverts.Drainage & Protection Works	Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные работы						-
Bill 700	Granular Pavement Materials	Фракционированные материалы покрытия	2 266 663 920,70	-		-	-	2 266 663 920,70
Bill 800	Bituminous Pavement Works	Битумные работы по покрытию	6 740 398 896,00	-		-	-	6 740 398 896,00
Bill 900	Concrete Works	Бетонные работы						-
Bill 1000	Prestressed Pretensioned Concrete	Предварительно напряженный железобетон						-
Bill 1100	Concrete Repairs	Ремонт бетона						-
Bill 1200	Miscellaneous Bridge works	Разные мостовые работы						-
Bill 1300	Road Furniture	Обустройство дороги						-
Bill 1400	Road Traffic Markings	Дорожная разметка	92 440 163,50					92 440 163,50
Bill 1500	Electrical works and Road Lighting	Электроснабжение и наружное освещение						-

SUMMARY BILL OF QUANTITIES			Total Amount as per BOQ, including variations Стоимость Работ по ВОР, включая Изменения (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daywork	Работы с повременной оплатой-Строительная Площадка						-
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ	12 496 293 392,70	892 300 552,50	-	892 300 552,50		11 603 992 840,20
	Adjust of price	корректировка стоимости						
	Local VAT	НДС	1 499 555 207,12	107 076 066,30	-	107 076 066,30		
	Total Tender Price carried to Form of Tender	Общая стоимость	13 995 848 599,82		Total	999 376 618,80		11 603 992 840,20

LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"
Директор Игнатьев И.И

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau city
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.»,
в Актау

Директор Зейнабилов М.А

Финансовый директор Ташпан Б.

Руководитель проекта

SubContractor / Субподрядчик LLP "Ivrus" / ТОО "Иврус"

Contract Reference
Название Контракта

Subcontract Agreement No. ДЖ/ИВР/6 for the execution of works and defects eleminations on construction of Sections 632.3-719 (85,9 km) and 719-802(83 km) "Shetpe-Aktau" of the road "Aktau-Beineu" under the project 1.2967 -KAZ:MMF CAREC Corridor 2 (sections in Mangistau oblast), Investment Program, Project 2 / Контракт субподряда № ДЖ/ИВР/6 на выполнение работ и устранение дефектов по строительству Участков 632.3-719 (85,9 км) и719-802(83 км) " Шетпе-Актау" автомобильной дороги " Актау-Бейнеу " по проекту 1.2967 -KAZ:MMФ ЦАРЭС Коридор 2 (участки в мангистауской области), Инвестиционная программа, Проект 2

IPC No	Page No
1	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 500 - Earthworks												
500.1	Removal of Topsoil Удаление плодородного слоя	m³ / м³	480 100,00	60,00	28 806 000,00	86 209,30	5 172 558,00		0,00	86 209,30	5 172 558,00	18,0%	23 633 442,00
500.2	Excavation of Suitable Material Разработка выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³	389 099,00	230,00	89 492 770,00	19 426,50	4 468 095,00		0,00	19 426,50	4 468 095,00	5,0%	85 024 675,00
500.2.1	Excavation in rock suitable for embankment fill Разработка выемки в скальном грунте, пригодном для отсыпки	m³ / м³											
500.3	Replacement of unsuitable embankment materials / Замена слабых грунтов насыпи	m³ / м³											
500.4	Cutting of shoulders and existing embankment Срезка обочин и существующей насыпи	m³ / м³											
500.5	Loosening and cutting the benches at the embankment slopes / Рыхление и нарезка уступов на	m³ / м³											
500.6	Structural excavation in suitable material Выемка в грунте, пригодном для	m³ / м³											
500.7	Structural excavation in unsuitable material (trenches, cuvetties,ditches) Выемка в грунте, непригодном для отсыпки насыпи(котлованы,	m³ / м³											
500.8	Preparation of existing ground under the embankment / Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь	m² / м²	2 162 176,50	180,00	389 191 770,00	932 121,70	167 781 906,00		0,00	932 121,70	167 781 906,00	43,0%	221 409 664,00

Item No	Description / Описание	CONTRAC O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		REVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
500.9	Fill of embankment from way-adjacent reserves / Отсыпка насыпи из притрассовых резервов	m³ / м³					0,00						
500.10	Imported suitable fill Отсыпка насыпи из грунтовых карьеров	m³ / м³	3 913 305,00	640,00	2 504 515 200,00	994 468,90	636 460 096,00		0,00	994 468,90	636 460 096,00	25,0%	1 868 055 104,00
500.11	Fill from ground pits on regulation structures water drainage dams Отсыпка из грунтовых карьеров водоотводных дамб	m³ / м³											
500.12	Fill from drainage material on conjunction of bridges with embankment and ground pits on conjunction of bridge and embankment, bells and backfilling of trench. Отсыпка из дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью,	m³ / м³											
500.13	Backfilling of trenches Обратная засыпка котлованов	m³ / м³											
500.14	Disposal of surplus suitable material Утилизация излишков пригодного материала	m³ / м³											
500.15	Compaction of fill in embankments Уплотнение грунта в насыпи	m³ / м³	4 526 878,50	85,00	384 784 672,50	922 563,50	78 417 897,50		0,00	922 563,50	78 417 897,50	20,0%	306 366 775,00
500.15a	Compaction of rock fill in embankments	m³ / м³											
500.16	Recompaction of existing embankment	m³ / м³											
500.17	Compaction of ground on conjunction of bridge with embankmentand structures water drainage dams Уплотнение грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений и обратной засыпки котлованов,	m³ / м³											
500.18	Compaction of drainage ground on conjunction of bridge with embankment, bells and Backfilling of trenches Уплотнение дренирующего грунта	m³ / м³											
500.19	Completion of formation Завершающая отделка	m² / м²											
500.20	Imported granular fill of shoulders Отсыпка присыпных обочин	m³ / м³											

Item No	Description / Описание	CONTRAC O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		REVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
500.21	Compaction of shoulder fill Уплотнение обочин	m³ / м³											
500.22	Clearing and regrading of existing watercourses Расчистка и перепрофилирование существующих водотоков	m³ / м³											
500.23	Spreading of a vegetative layer of earth Разравнивание растительного	m² / м²											
500 24	Device of lawns Устройство газонов	m² / м²											
	Medium repair (Aktau) **Средний ремонт (г.Актау)**												
500.1	Cutting of shoulders and existing embankment Срезка обочин и существующей насыпи	m³ / м³											
500.2	Structural excavation in unsuitable material Выемка в грунте, непригодном для отсыпки насыпи(котлованы)	m³ / м³											
500.3	Backfilling of trenches Обратная засыпка котлованов	m³ / м³											
500.4	Spreading of a vegetative layer of earth Разравнивание растительного	m² / м²											
	BILL 500 TOTAL TO SUMMARY				3 396 790 412,50		892 300 552,50		0,00		892 300 552,50	26.3%	2 504 489 860,00

LLP "Ivrus" / ТОО "Ивр
Директор Игнатьев И.И.

Branch of Joint Stock Company "Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S."
in Aktau citu
Филиал Акционерного общества «Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.».
в Актау

Директор Зейнабилов Ю.А.
Финансовый директор Таштанов
Руководитель проекта