Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

111

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, маншук маметова, 81 БИН 980840002502

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопровода и электроосвещения КГУ Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г Экибастуз Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт водопровода и электроосвещения КГУ Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г Экибастуз Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 09.03.2023 года

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь от 4.09.2023 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Электроснабжение и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 ВРУ

1	12	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21682	2507	21682	2507	15140	3563	27265
						4035	913	4035	913	–	2020	
2	13	5108-0401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	271734		271734		–	–	271734
						–		–		271734	–	
3	14	5108-0401-0504(об)	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2x250+7x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	247973		247973		–	–	247973
						–		–		247973	–	
		2.5 ШСк1, ШСк2, ШСк3, ШСк4, ШСк8, ШСк9, ШСк10										
4	44	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	7	3770,14	83,71	26391	586	6975	13717	43317
						2690	31,57	18830	221	–	3209	

5	45 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	6442		45094		45094	–	48702
					–		–		–	3608	
6	46 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	56	2633,13	21,68	147455	1214	74841	51408	214772
					1275	–	71400	–	–	15909	
7	47 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	1434		10038		10038	–	10841
					–		–		–	803	
8	48 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	49	3856		188944		188944	–	204060
					–		–		–	15116	
	2.6 ШСк5										
9	49 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
					2690	32	2690	32	–	458	

	50 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	–	6957
					–		–		–	515	
11	51 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2633,14	21,57	18432	151	9356	6426	26847
					1275	–	8925	–	–	1989	
12	52 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1434		1434		1434	–	1549
					–		–		–	115	
13	53 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856		23136		23136	–	24987
					–		–		–	1851	
	2.7 ШСк6										
14	54 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5128	86	5128	86	1007	2928	8700
					4035	32	4035	32	–	644	

	55	2307-0201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11655		11655		11655	–	12587
						–		–		–	932	
16	56	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2633,15	21,62	34231	281	17375	11934	49858
						1275	–	16575	–	–	3693	
17	57	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1434		1434		1434	–	1549
						–		–		–	115	
18	58	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3856		46272		46272	–	49974
						–		–		–	3702	
	2.8 ШСк7											
19	59	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5128	86	5128	86	1007	2928	8700
						4035	32	4035	32	–	644	

20	60 2307-0201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11655		11655		11655	–	12587
					–		–		–	932	
21	61 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	15	2633,2	21,67	39498	325	20048	13770	57529
					1275	–	19125	–	–	4261	
22	62 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1434		1434		1434	–	1549
					–		–		–	115	
23	63 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	3856		53984		53984	–	58303
					–		–		–	4319	
	2.9 ЩО1.1, ШО1.2, ЩО3.1, ЩО4.1, ЩО4.2										
24	64 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	5	3770,2	84	18851	420	4981	9798	30941
					2690	31,6	13450	158	–	2292	

25	65 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	6442		32210		32210	–	34787
					–		–		–	2577	
26	66 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4784	106,6	23920	533	10637	9294	35871
					2550	31,6	12750	158	–	2657	
27	67 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	30	2633,07	21,67	78992	650	40092	27540	115055
					1275	–	38250	–	–	8523	
28	68 2307-0204-1528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1946		9730		9730	–	10508
					–		–		–	778	
29	69 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	458		6870		6870	–	7420
					–		–		–	550	

	70	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	3870		58050		58050	–	62694
						–		–		–	4644	
	2.10 ЩО2.1											
31	71	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
						2690	32	2690	32	–	458	
32	72	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	–	6957
						–		–		–	515	
33	73	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4783	106	4783	106	2127	1859	7173
						2550	32	2550	32	–	531	
34	74	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2633,25	21,75	21066	174	10692	7344	30683
						1275	–	10200	–	–	2273	

	75	2307-0204-1528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1946		1946		1946	–	2102
						–		–		–	156	
36	76	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	458		1374		1374	–	1484
						–		–		–	110	
37	77	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3870		19350		19350	–	20898
						–		–		–	1548	
	2.11 ЩО2.2, ЩО3.2											
38	78	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	3770,5	84	7541	168	1993	3919	12377
						2690	31,5	5380	63	–	917	
39	79	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6442		12884		12884	–	13915
						–		–		–	1031	

	80 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4784	106,5	9568	213	4255	3717	14348
					2550	31,5	5100	63	–	1063	
41	81 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2633,25	21,75	21066	174	10692	7344	30683
					1275	–	10200	–	–	2273	
42	82 2307-0204-1528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1946		3892		3892	–	4203
					–		–		–	311	
43	83 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	458		1832		1832	–	1979
					–		–		–	147	
44	84 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3870		15480		15480	–	16718
					–		–		–	1238	

2.12 ЩАО 1.1, ЩАО1.2, ЩАО2.1, ЩАО2.2, ЩАО3.1, ЩАО3.2, ЩАО4.1, ЩАО4.2

45	85 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	10	4476,6	110,1	44766	1101	14639	21207	71251
					2902,6	42,8	29026	428	–	5278	
46	86 2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	10	970		9700		9700	–	10476
					–		–		–	776	
47	87 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	4784	106,7	47840	1067	21273	18587	71741
					2550	31,5	25500	315	–	5314	
48	88 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	30	2633,07	21,67	78992	650	40092	27540	115055
					1275	–	38250	–	–	8523	
49	89 2307-0204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	1464		14640		14640	–	15811
					–		–		–	1171	

50	90 2307-0204-0713									
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	458		13740		13740	–	14839
				–		–		–	1099	
	2.13 Светильники и лампы									
51	98 1308-0305-0307									
	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	265	2186,55	948,46	579436	251343	35825	331847	984186
				1102,9	636,34	292268	168631	–	72903	
52	100 1308-0305-0306									
	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	69	1894,33	750,39	130709	51777	9328	75074	222246
				1008,75	502,39	69604	34665	–	16463	

	,02 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	54	2186,54	948,46	118073	51217	7299	67622	200551
					1102,91	636,33	59557	34362	–	14856	
54	105 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	81	1894,35	750,4	153442	60782	10951	88130	260898
					1008,75	502,4	81709	40694	–	19326	
	2.14 Кабельно-проводниковая продукция и трубы										
55	114 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1112,46	353,56	2,4	393323	2669	167450	161462	599168
					200,64	0,94	223204	1049	–	44383	
56	118 2306-0144-0841	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	9815538		58893		58893	–	63604

					–		–		–	4711	
57	120 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,223	1030507		229803		229803	–	248187
					–		–		–	18384	
58	121 2306-0144-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17	4273832		726551		726551	–	784675
					–		–		–	58124	
59	123 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	198	204,65	8,93	40520	1769	3990	25521	71324
					175,56	3,46	34761	685	–	5283	
60	124 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	97	232,64	11,38	22566	1104	2000	14320	39837
					200,64	4,4	19462	427	–	2951	
61	125 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	198	136		26928		26928	–	29082
					–		–		–	2154	

	126	2301-0501-1506									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	97	333		32301		32301	–	34885
					–		–		–	2584	
		2.15 Электроустановочные изделия									
63	128	1121-0202-0201									
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	458	220,18	0,19	100843	86	15463	61442	175268
					186,23	0,09	85294	42	–	12983	
64	131	2307-0218-1501									
		Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	458	285		130530		130530	–	140972
					–		–		–	10442	
65	135	2307-0202-0712									
		Кольцо монтажное типа КМ-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	644	15		9660		9660	–	10433
					–		–		–	773	
66	138	2307-0202-0702									
		Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	986	73		71978		71978	–	77736

Итого	**6 105 737**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 208 855
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	431 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	283 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 457 826
- оборудование, тенге	519 707
- накладные расходы, тенге	1 074 161
в т.ч. зарплата, тенге	96 674
- сметная прибыль (8 %), тенге	413 781
Всего	**6 105 737**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	67 032
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**113 061**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**6 285 831**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(И инфл.=1,050036)	**6600348,43**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**6270331,01**
НДС (12 %)	752439,72
Итого	**7022770,73**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "АстанаДорАркитекс"

БИН 120140021456

эксперт_____Майкубенов Р.А.

аттестат № KZ14VJE00060067

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

БИН 980840002502

Руководитель_____Зәкен Е.Қ.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ИП АСПК

ИИН 700619450232

Руководитель_____Галета И.А.