Заказчик : Генподрядчик ТОО "Бабэк Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 учащихся в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1				НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
			СМР в смети. текущих ценах 2018г.-2019 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	45091626,79						5 410 995,21	50 502 622,0
Прокладка внутренних коммуникаций (водопровод и канализация) на объекте: Строительство средней школы на 600 учащихся в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области		45 091 626,79	36 697 870,00	33 595 955,00	7 684 269		5 410 995,21	50 502 622,0
Итого за отчетный месяц:		45091626,79	36 697 870,00	33 595 955,00	7 684 269		5 410 995,21	50 502 622,0

Заказчик
Генподрядчик ТОО" "Бабэк Курылыс"

Директор _____ Азизов Р.Х.

Субподрядчик
ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор _____ **Жуманбаев М.О.**

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Бабэк Курылыс" форма 2-В
Субподрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 учащихся в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Акт №3
выполненных работ за июнь 2017 г

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная ресурсная смета № 2-1-8
Водопровод. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 Блок А

1.1 Трубопроводы

1	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	44	1050,52	46223	60,4
							25636
2	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	41,272	321,02	13249	–
3	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	161	1342,71	216176	60,4
							116968
4	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	149,569	181,51	27148	–
5	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	132	1775,19	234325	60,4
							123686
6	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	118,668	114,02	13531	–
7	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	5	2088,4	10442	60,4
							887
8	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	12	1830,33	21964	60,4
							2130

9	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	72	1653,38	119043	60,4
							12779
10	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	50	1360,58	68029	60,4
							8874
11	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	40	1291,5	51660	60,4
							7099
12	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	179	53,97	9661	60,4
							5605
13	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1512,16	13609	–
14	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	74	819,85	60669	–
15	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	82	501,03	41084	–
16	11-170601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	2	75396,5	150793	60,4
							2104
17	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	15	623,4	9351	60,4
							2218
18	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	15	378,53	5678	–
	1.2 Кран поливочный внутренний						
19	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. УстановкаК=2,000;	кран	2	18965	37930	60,4
							310
20	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005К=2,000;	шт.	2	547,3	1095	–
	1.3 Кран поливочный наружный						
21	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. УстановкаК=2,000;	кран	2	20296,5	40593	60,4
							310
22	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	12,6	520,32	6556	54,8
							3517
23	23-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт.	15,9	3897,42	61969	–
24	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	511,02	22485	–
	1.4 Изоляционные работы						
25	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	трубопровода	179	410,38	73458	55,3
							20554

26	21-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	5,5	251,09	1381	–
27	21-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	13,2	225,63	2978	–
28	21-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	79,2	185,22	14669	–
29	21-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	55	143	7865	–
30	21-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	44	129,38	5693	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**1 389 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	523 992
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 706
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 533
- материалы, изделия и конструкции, тенге	776 609
Накладные расходы I уровня, тенге	332 677
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 721 984
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	73 012
Итого, тенге	1 794 996
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 600
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 938 596**

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 Блок Б

2.1 Трубопроводы

31	11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м	10	1323,2	13232	60,4
							6369
32	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,996;	м	9,96	975,07	9712	–
33	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	11	1050,55	11556	60,4
							6409
34	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	10,318	321,02	3312	–
35	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	15	1342,67	20140	60,4

							10897
36	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	13,935	181,51	2529	–
37	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	33	1775,21	58582	60,4
							30921
38	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	29,667	114,02	3383	–
39	11-160301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	20	4247,3	84946	60,4
							7042
40	11-160301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	14	2988	41832	60,4
							3942
41	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	40	2737,7	109508	60,4
							11262
42	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	8	2088,5	16708	60,4
							1419
43	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	24	1830,29	43927	60,4
							4259
44	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	7	1653,14	11572	60,4
							1242
45	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	12	1291,5	15498	60,4
							2130
46	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	61	54	3294	60,4
							1910
47	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	74	53,97	3994	60,4
							2318
48	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2797	5594	60,4
							2582

49	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13594,13	13594	–
50	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9590,83	9591	–
51	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1332	2664	–
52	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1512,16	7561	–
53	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	819,85	3279	–
54	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	501,03	4008	–
55	11-170601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	шт.	2	75396,5	150793	60,4
							2104
56	13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	25803,5	51607	40,6
							19183
57	51-020201-0101(об)	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-44, подача 38 м3/ч, напор 44 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	2	320850	641700	–
58	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м	1,5	623,33	935	60,4
							222
59	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,5	378,53	568	–
2.2 Кран поливочный внутренний							
60	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. УстановкаК=2,000;	кран	2	18965	37930	60,4
							310
61	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005К=2,000;	шт.	2	702,09	1404	–
62	11-220301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км	0,0052	1295192,31	6735	62,1
							2587
63	23-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	5,2208	17617,5	91977	–
64	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	5,2	991,15	5154	62,1
							2339
65	11-220601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0052	5100769,23	26524	62,1
							1408
66	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,15	20486,67	3073	48,5
							232
2.3 Изоляционные работы							
67	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	125	410,38	51297	55,3
							14353

68	21-110403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	22	1007,65	22168	–
69	21-110403-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	15,4	608,76	9375	–
70	21-110403-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	44	496,69	21854	–
71	21-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	8,8	251,09	2210	–
72	21-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	26,4	225,63	5957	–
73	21-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	7,7	185,22	1426	–
74	21-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	13,2	129,38	1708	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**1 634 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 438
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 180
- материалы, изделия и конструкции, тенге	727 725
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	641 700
Накладные расходы I уровня, тенге	135 440
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 769 851
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	75 042
Итого, тенге	1 844 893
Сметная прибыль (8 %), тенге	147 591
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 992 484**

Раздел 3 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 Блок В

3.1 Трубопроводы

75	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровода	3	1050,67	3152	60,4
							1748
76	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	2,814	321,02	903	–

77	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода	78	1342,71	104731	60,4
							56667
78	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	72,462	181,51	13153	–
79	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	63	1775,17	111836	60,4
							59032
80	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	56,637	114,02	6458	–
81	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	6	1830,33	10982	60,4
							1065
82	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	33	1653,33	54560	60,4
							5858
83	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	51	1360,55	69388	60,4
							9052
84	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	23	1291,52	29705	60,4
							4082
85	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	113	53,97	6099	60,4
							3539
86	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1512,16	6049	–
87	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	819,85	18857	–
88	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	501,03	24049	–
89	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м	9,5	623,37	5922	60,4
							1405
90	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	9,5	378,53	3596	–
	3.2 Кран поливочный внутренний						
91	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. УстановкаК=2,000;	кран	2	18965	37930	60,4
							310
92	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005К=2,000;	шт.	2	702,09	1404	–
	3.3 Кран поливочный наружный						
93	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. УстановкаК=2,000;	кран	2	20296,5	40593	60,4
							310

94	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	иваемой поверхности	7,5	520,27	3902	54,8
							2094
95	23-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт.	6,6	3897,42	25723	–
96	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	511,02	14309	–
	3.4 Изоляционные работы						
97	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	113	410,37	46372	55,3
							12975
98	11-170601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	шт.	1	75397	75397	60,4
							1052
99	21-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	6,6	225,63	1489	–
100	21-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	36,3	190,67	6921	–
101	21-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	56,1	144,81	8124	–
102	21-110403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	25,3	139,37	3526	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**735 130**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				251 190	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				42 169	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 706	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				441 771	
		Накладные расходы I уровня, тенге				159 189	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				894 319	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				37 919	
		Итого, тенге				932 238	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				74 579	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 006 817**	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3, Т4 Блок А						
103	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	71	1050,51	74586	60,4
							41366

104	23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	66,598	313,75	20895	–
105	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	219	1342,71	294054	60,4
							159106
106	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	203,451	202,46	41191	–
107	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	98	1775,19	173969	60,4
							91828
108	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	88,102	125,86	11089	–
109	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	21	1830,29	38436	60,4
							3727
110	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	101	1653,36	166989	60,4
							17927
111	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	141	1360,57	191840	60,4
							25027
112	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	17	1291,47	21955	60,4
							3018
113	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	280	53,98	15114	60,4
							8768
114	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1512,16	7561	–
115	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	73	819,85	59849	–
116	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	501,03	22546	–
117	11-180701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	1521,75	6087	60,4
							3311
118	23-041010-2703	Сбросник воздуха автоматическийR 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	4	1848,38	7394	–
119	23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	69	2268,58	156532	–
120	23-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт.	17,55	3897,42	68400	–
121	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	511,02	51102	–
	4.1 Изоляционные работы						
122	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	250	410,38	102594	55,3
							28707

123 21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	78,1	291,94	22801	–
124 21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	194,7	249,69	48615	–
125 21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	2,2	200,21	440	–
126 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	трубопровода	280	410,38	114907	55,3
						32151
127 21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	23,1	291,94	6744	–
128 21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	111,1	249,69	27741	–
129 21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	155,1	200,21	31053	–
130 21-110403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	18,7	201,1	3761	–

Итого прямые затраты по разделу 4	
в том числе	**1 788 245**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	656 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 287
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 088
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 021 776
Накладные расходы I уровня, тенге	414 936
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 203 181
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	93 415
Итого, тенге	2 296 596
Сметная прибыль (8 %), тенге	183 728
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 480 324**

Раздел 5 Водопровод горячей воды Т3, Т4 Блок Б

131 11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	35	1050,49	36767	60,4
						20392

132 23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	32,83	313,75	10300	–
133 11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	43	1342,72	57737	60,4
						31240
134 23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	39,947	202,46	8088	–
135 11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	31	1775,13	55029	60,4
						29047
136 23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	27,869	125,86	3508	–
137 11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	17	2248	38216	60,4
						3905
138 11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	20	2088,4	41768	60,4
						3550
139 11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	78	1830,28	142762	60,4
						13844
140 11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	20	1653,35	33067	60,4
						3550
141 11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	20	1360,55	27211	60,4
						3550
142 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	155	53,97	8366	60,4
						4854
143 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1560	1560	60,4
						727
144 23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5955,77	5956	–
145 23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	875,81	1752	–
146 23-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3971,89	3972	–
147 23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1512,16	12097	–
148 23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	819,85	9838	–
149 23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	501,03	9019	–
150 11-180701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	1521,5	3043	60,4

						1655
151 23-041010-2703	Сбросник воздуха автоматическийR 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	1848,38	3697	–
152 11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	19644,5	39289	60,4
						2576
153 23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	18	2268,58	40834	–
154 23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	7196,46	57572	–
155 23-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт.	4,68	3897,42	18240	–
156 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	511,02	34749	–
5.1 Изоляционные работы						
157 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	109	410,37	44730	55,3
						12516
158 21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	38,5	291,94	11240	–
159 21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	47,3	249,69	11810	–
160 21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	34,1	200,21	6827	–
161 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	155	410,38	63609	55,3
						17798
162 21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	18,7	926,06	17317	–
163 21-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	22	331,44	7292	–
164 21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	85,8	291,94	25048	–
165 21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	22	249,69	5493	–

166	21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	22	200,21	4405	–
		Итого прямые затраты по разделу 5				**902 208**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				237 608	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				36 977	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 046	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				627 623	
		Накладные расходы I уровня, тенге				149 204	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 051 412	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 580	
		Итого, тенге				1 095 992	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				87 679	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 183 671**	
		Раздел 6 Водопровод горячей воды Т3, Т4 Блок В					
167	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	30	1050,57	31517	60,4
168	23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	28,14	313,75	8829	17479 –
169	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	106	1342,71	142327	60,4
170	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	98,474	202,46	19937	77010 –
171	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	68	1775,18	120712	60,4
172	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	61,132	125,86	7694	63717 –
173	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	8	1830,25	14642	60,4
174	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	64	1653,38	105816	1419 60,4
175	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопровода	137	1360,56	186397	11359 60,4
176	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода	209	53,98	11282	24316 60,4

						6545
177 23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1512,16	10585	–
178 23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	819,85	21316	–
179 23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	501,03	16534	–
180 11-180701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	3	1521,67	4565	60,4
						2482
181 23-041010-2703	Сбросник воздуха автоматическийR 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	3	1848,38	5545	–
182 23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	38	2268,58	86206	–
183 23-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт.	9,15	3897,42	35661	–
184 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	72	511,02	36793	–
6.1 Изоляционные работы						
185 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	120	410,38	49245	55,3
						13779
186 21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	33	291,94	9634	–
187 21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	96,8	249,69	24170	–
188 21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	2,2	200,21	440	–
189 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	209	410,38	85770	55,3
						23999
190 21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	8,8	291,94	2569	–
191 21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	70,4	249,69	17578	–
192 21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	150,7	200,21	30172	–
	Итого прямые затраты по разделу 6				**1 085 936**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				383 209	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				63 925	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 398	

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				638 802	
		Накладные расходы I уровня, тенге				242 105	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 328 041	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				56 309	
		Итого, тенге				1 384 350	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				110 748	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 495 098**	
	Раздел 7 Столовая Блок Б						
193	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м	5	1394,8	6974	60,4
							3873
194	23-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	м	4,685	563,52	2640	–
195	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	2	1051	2102	60,4
							1166
196	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	1,876	321,02	602	–
197	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	25	1342,76	33569	60,4
							18163
198	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	23,225	181,51	4216	–
199	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	17	1775,12	30177	60,4
							15929
200	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	15,283	114,02	1743	–
201	11-160301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	12	4247,5	50970	60,4
							4226
202	11-160301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	3	2987,67	8963	60,4
							844
203	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	3	2737,33	8212	60,4
							844
204	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	7	2247,71	15734	60,4
							1608
205	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	3	2088,67	6266	60,4

206 11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	13	1830,38	23795	532 60,4
207 11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	12	1653,42	19841	2307 60,4
208 11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	6	1360,5	8163	2130 60,4
209 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	41	53,98	2213	1065 60,4
210 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	18	53,94	971	1284 60,4
211 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	2797	2797	564 60,4
212 23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	13594,13	13594	1291 –
213 23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1715,08	3430	–
214 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1560	1560	60,4
215 23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5955,77	5956	727 –
216 23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	875,81	1752	–
217 23-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3971,89	3972	–
218 23-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2669,3	26693	–
219 23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1512,16	6049	–
220 23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	165	501,03	82670	–
221 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27	511,02	13798	–
222 11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	9,3	301,94	2808	54,8
						1483
7.2 Изоляционные работы						
223 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	59	410,39	24213	55,3

						6775
224 21-110403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	13,2	1007,65	13301	–
225 21-110403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	3,3	638,73	2108	–
226 21-110403-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	3,3	496,69	1639	–
227 21-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	7,7	362,29	2790	–
228 21-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	3,3	251,09	829	–
229 21-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	14,3	225,63	3227	–
230 21-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	13,2	190,67	2517	–
231 21-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	6,6	144,81	956	–
	Итого прямые затраты по разделу 7				**443 810**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				103 040	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 577	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 549	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				325 193	
	Накладные расходы I уровня, тенге				64 811	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				508 621	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				21 566	
	Итого, тенге				530 187	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				42 415	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**572 602**	
Раздел 8 Водопровод горячей воды Т3						
232 11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м	5	1394,8	6974	60,4

233	23-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	м	4,685	563,52	2640	3873 –
234	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	2	1051	2102	60,4
235	23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	1,876	313,75	589	1166 –
236	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	25	1342,76	33569	60,4
237	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	23,225	202,46	4702	18163 –
238	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	13	1775	23075	60,4
239	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	11,687	125,86	1471	12180 –
240	11-160301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	26	2987,96	77687	60,4
241	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	18	2737,72	49279	7320 60,4
242	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	21	2247,9	47206	5068 60,4
243	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	20	2088,4	41768	4823 60,4
244	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	14	1830,29	25624	3550 60,4
245	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	11	1653,36	18187	2485 60,4
246	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	8	1360,63	10885	1953 60,4
							1419

247 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	14	54	756	60,4
						439
248 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	50	53,98	2699	60,4
						1566
249 23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9590,83	9591	–
250 23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1332	2664	–
251 23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5955,77	5956	–
252 23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	875,81	1752	–
253 23-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3971,89	3972	–
254 23-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2669,3	26693	–
255 23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1512,16	4536	–
256 23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	819,85	1640	–
257 23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	501,03	4008	–
258 23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	21	2268,58	47640	–
259 23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7196,46	14393	–
260 23-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт.	1,65	3897,42	6431	–
261 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	511,02	13287	–
8.1 Изоляционные работы						
262 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	118	410,38	48425	55,3
						13549
263 21-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	28,6	512,11	14646	–
264 21-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	19,8	382,72	7578	–
265 21-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	23,1	251,09	5800	–
266 21-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	22	331,44	7292	–

267	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	15,4	291,94	4496	–
268	21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	12,1	249,69	3021	–
269	21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	8,8	200,21	1762	–
		Итого прямые затраты по разделу 8				**584 796**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				123 650	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 846	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 818	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				443 300	
		Накладные расходы I уровня, тенге				77 554	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				662 350	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				28 084	
		Итого, тенге				690 434	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				55 235	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**745 669**	
		Раздел 9 Водомерные узлы Блок Б					
270	11-160901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	21631	21631	60,4
							6512
271	23-021105-0105	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	4	3887,22	15549	–
272	23-021105-0103	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1	1874,76	1875	–
273	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	13594,13	40782	–
274	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1715,08	10290	–
275	23-030301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	143227,5	143228	–
276	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	24589,22	24589	–
277	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	875,81	1752	–
278	23-051208-0106	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20075,64	20076	–
279	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1332	2664	–
280	11-180501-0207	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	1	26889	26889	60,4
							1329

281	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2280	2280	60,4
							117
282	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	819,85	820	–
	9.2 Водомерный узел - 2						
283	11-160901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	21631	21631	60,4
							6512
284	23-021105-0105	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	4	3887,22	15549	–
285	23-021105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1	1294,38	1294	–
286	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	13594,13	40782	–
287	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1715,08	10290	–
288	23-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	114581,32	114581	–
289	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	24589,22	24589	–
290	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	779,46	1559	–
291	23-051208-0106	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20075,64	20076	–
292	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1332	2664	–
293	11-180501-0206	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	1	15631	15631	60,4
							873
294	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	819,85	820	–
295	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2280	2280	60,4
							117

Итого прямые затраты по разделу 9	**584 171**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	466
- материалы, изделия и конструкции, тенге	557 181
Накладные расходы I уровня, тенге	15 460
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	599 631
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	25 424
Итого, тенге	625 055
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 004
Итого по разделу на подряд, тенге	**675 059**
Итого прямые затраты по смете	9 148 014
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 533 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	412 783

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 561 236
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	641 700
Накладные расходы I уровня, тенге	1 591 376
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 739 390
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	455 350
Итого, тенге	11 194 740
Сметная прибыль (8 %), тенге	895 579
Итого по акту, тенге	11 367 899
инженерное оборудование,тенге	722 420
Временные здания и сооружения (1,5%)	170518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175%)	163557
Итого по акту в текущих ценах с 01.07.17 г.	11701975
Итого по акту 2018 г.-39% (МРП=2405 тенге)	4 563 770
2019 г.-61 % (МРП=2525 тенге)	7 138 204
инженерное оборудование по акту в текущих ценах с 01.07.17 г.	722420
в т.ч. 2018 г.-39% (МРП=2405 тенге)	281744
2019 г.-61 % (МРП=2525 тенге)	440676
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах	12782418
в т.ч. 2018 г.-39% (Иинф=1,06)	4837596
2019 г.-61 % (Иинф=1,113)	7944822
инженерное оборудование по акту в текущих и прогнозных ценах	789121
в т.ч. 2018 г.-39% (Иинф=1,06)	298648
2019 г.-61 % (Иинф=1,113)	490473
НДС(12%)	1628585
Всего по акту с учетом НДС(12%)	15200124

Заказчик: **Генподрядчик ТОО"Бабек-Курылыс"**

Директор **Азизов Р.Х.**

Субподрядчик: **ТОО"Сарыарка ЛТД"**

Директор **Жуманбаев М.О.**