Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

111

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, маншук маметова, 81 БИН 980840002502

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопровода и электроосвещения КГУ Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г Экибастуз Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт водопровода и электроосвещения КГУ Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г Экибастуз Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 09.03.2023 года

Акт № 6

приемки выполненных работ за сентябрь от 12.09.2023 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Электроснабжение и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	6	1146-0302-0602	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 72 %	м борозд	224,43	751,37	306,45	168630	68777	–	93992	283632
						444,92	136,75	99853	30691	–	21010	
2	10	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	175	318,67	0,75	55768	132	14357	29767	92378
						235,88	0,37	41279	64	–	6843	
3	11	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	175	153,06	0,31	26786	55	5049	15630	45809
						123,9	0,15	21682	27	–	3393	

Раздел 2 Монтажные работы

4	15	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
						2690	32	2690	32	–	458	

5	16 2307-0201-0409	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548		11548		11548	–	12472
					–		–		–	924	
6	17 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1277	80	1277	80	27	865	2313
					1170	32	1170	32	–	171	
7	18 2307-0501-0310	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25818		25818		25818	–	27883
					–		–		–	2065	
8	19 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2633,14	21,57	18432	151	9356	6426	26847
					1275	–	8925	–	–	1989	

9	20 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1396		1396		1396	–	1508
					–		–		–	112	
10	21 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856		23136		23136	–	24987
					–		–		–	1851	
	2.3 ЩС2										
11	22 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
					2690	32	2690	32	–	458	
12	23 2307-0201-0411	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13737		13737		13737	–	14836
					–		–		–	1099	
13	26 1308-0103-0302	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4266,67	1039,67	12800	3119	1911	6478	20820
					2590	409	7770	1227	–	1542	

14	27 2307-0503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3183		9549		9549	–	10313
					–		–		–	764	
15	28 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	4783,86	106,43	33487	745	14892	13011	50218
					2550	31,57	17850	221	–	3720	
16	29 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2633,17	21,67	15799	130	8019	5508	23012
					1275	–	7650	–	–	1705	
17	30 2307-0204-0934	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9096		9096		9096	–	9824
					–		–		–	728	
18	31 2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	1513		9078		9078	–	9804
					–		–		–	726	

19	32 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1396		2792		2792	–	3015
					–		–		–	223	
20	33 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1434		1434		1434	–	1549
					–		–		–	115	
21	34 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870		11610		11610	–	12539
					–		–		–	929	
	2.4 ШПФ										
22	35 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
					2690	32	2690	32	–	458	
23	36 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	–	5616
					–		–		–	416	

24	37	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2168	–	2168	–	–	1561	4027
						2168	–	2168	–	–	298	
25	38	2960-0000-0000(пл)	Фотореле	шт	1	4563		4563		4563	–	4928
						–		–		–	365	
26	39	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	2265	880	2265	880	90	1182	3723
						1295	346	1295	346	–	276	
27	40	2307-0208-0107	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2212		2212		2212	–	2389
						–		–		–	177	
28	41	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2631	21	2631	21	1335	918	3833
						1275	–	1275	–	–	284	
29	42	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1396		1396		1396	–	1508
						–		–		–	112	

2.13 Светильники и лампы

30	91 1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	21	8953,24	3907,24	188018	82052	34959	71737	280535
					3381,29	1363,24	71007	28628	–	20780	
31	95 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	89	1894,31	750,37	168594	66783	12032	96834	286662
					1008,75	502,38	89779	44712	–	21234	
32	102 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	77	2186,57	948,48	168366	73033	10410	96423	285972
					1102,9	636,34	84923	48998	–	21183	
33	105 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	17	1894,29	750,35	32203	12756	2298	18496	54755

					1008,76	502,35	17149	8540	–	4056	
	2.14 Кабельно-проводниковая продукция и трубы										
34	114	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1001	353,56	2,4	353915	2401	150673	145286	539137
						200,64	0,94	200841	945	–	39936	
	2.15 Электроустановочные изделия											
35	128	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	451	220,18	0,19	99301	85	15226	60502	172587
						186,23	0,09	83990	41	–	12784	
36	135	2307-0202-0712	Кольцо монтажное типа КМ-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	307	15		4605		4605	–	4973
						–		–		–	368	

Итого	**2 342 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	766 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	420 792
- накладные расходы, тенге	670 496
в т.ч. зарплата, тенге	60 345
- сметная прибыль (8 %), тенге	173 552
Всего	**2 342 968**

Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	28 116
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 422**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	2 418 505
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(И инфл.=1,050036)	2539517,62
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	2412541,74
НДС (12 %)	289505,01
Итого	**2702046,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза управления образования Павлодарской области

БИН 980840002502

Руководитель_____Зәкен Е.Қ.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "АстанаДорАркитекс"

БИН 120140021456

эксперт_____Майкубенов Р.А.
аттестат № KZ14VUE00080067

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП АСПК

ИИН 700619450232

Руководитель_____Галета И.А.