Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

111

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, маншук маметова, 81 БИН 980840002502

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопровода и электроосвещения КГУ Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г Экибастуз Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт водопровода и электроосвещения КГУ Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г Экибастуз Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 09.03.2023 года

Акт № 8

приемки выполненных работ за сентябрь от 12.09.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

на капитальный ремонт водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водоснабжение В1

1	2 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2158,5	111	4317	222	596	2557	7424
					1749,5	26	3499	52	–	550	
	Раздел 2 Водоразмерный узел №1										
2	19 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	6561	144	6561	144	4310	1536	8745
					2107	26	2107	26	–	648	
3	22 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3821,5	206	7643	412	1043	4519	13135
					3094	44,5	6188	89	–	973	
4	27 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	2112	371	2112	371	39	1305	3690
					1702	110	1702	110	–	273	

Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4

5	32 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	98	2131,13	83,97	208851	8229	29191	124344	359851
					1749,3	12,95	171431	1269	–	26656	
6	35 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	98	818		80164		80164	–	86577
					–		–		–	6413	
7	48 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	170	412,67	67,3	70154	11441	10468	38699	117561
					283,79	32,38	48245	5504	–	8708	
	Раздел 5 Водомерный узел №3										
8	71 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	557	27	557	27	16	379	1011
					514	13	514	13	–	75	
9	72 2303-0301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26094		26094		26094	–	28182
					–		–		–	2088	
10	73 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
					–		–		–	3228	

Итого	669 754
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	233 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 846
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	192 271
- накладные расходы, тенге	173 339
в т.ч. зарплата, тенге	15 600
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 612
Всего	**669 754**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	8 037
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 556**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**691 347**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(И инфл.=1,050036)	**725939,10**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**689642,15**
НДС (12 %)	82757,06
Итого	**772399,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

БИН 980840002502

Руководитель_____Зәкен Е.Қ.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "АстанаДорАркитекс"

БИН 120140021456

эксперт_____Майкуденов Р.А.
аттестат № KZ14VJE00080067

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП АСПК

ИИН 700619450232

Руководитель_____Галета И.А.