Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Лермонтова, 129, БИН 980640001903

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.ЕДИГЕ БИ, 76,оф.312 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ограждения территории КГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города Павлодара» по ул.Лермонтова 129, г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт ограждения территории КГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города Павлодара» по ул.Лермонтова 129, г.Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 10.03.2023 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь от 20.06.2023 года

(Локальная смета 2-1-3)

на Ограждение территории

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	3	4131-0103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	9,87	582		5744		–	–	6204	
						–		–		–	460		

2	4 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	87,66	97		8503		–	–	9183
					–		–		–	680	
3	5 4102-0103-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	97,53	264		25748		–	–	27808
					–		–		–	2060	
	Раздел 2 Монтажные работы										
4	6 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	6	11732	102,83	70392	617	6425	45781	125467
					10558,33	39,17	63350	235	–	9294	
5	8 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10176	276447		28131		28131	–	30381
					–		–		–	2250	
6	9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04812	227683		10956		10956	–	11832
					–		–		–	876	
7	10 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	397		4764		4764	–	5145

					–		–		–	381	
8	11 1107-0111-0201										
		Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	2	29295,67	4949,67	58591	9899	1700	36503	102701
					23496	1853	46992	3706	–	7608	
9	13 2105-0206-0802										
		Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09306	276447		25726		25726	–	27784
					–		–		–	2058	
10	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07614	227683		17336		17336	–	18723
					–		–		–	1387	
11	15 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	397		3176		3176	–	3430
					–		–		–	254	
12	16 2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	0,2	19335		3867		3867	–	4176
					–		–		–	309	

13	17 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 72 %	м оград	881,5	3028,03	1077,71	2669208	950002	44576	1455195	4454355
					1899,75	393,05	1674630	346474	–	329952	
14	20 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	6,51998	276447		1802429		1802429	–	1946623
					–		–		–	144194	
15	21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,02852	227683		1372592		1372592	–	1482399
					–		–		–	109807	
16	23 2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	15,976	19335		308896		308896	–	333608
					–		–		–	24712	
17	24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	375	83,03	2,39	31137	897	13978	11779	46349
					43,37	0,26	16262	98	–	3433	
18	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	750	32,56	1,69	24423	1268	4145	13827	41310

				25,35	0,26	19010	194	–	3060	
19	26 1109-0701-0127									
	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	16,84614	171302,33	10793,99	2885783	181837	86056	1917148	5187166
				155399,99	2660,31	2617890	44816	–	384235	

Итого	**13 864 645**	13864645
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 438 134	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 144 520	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	395 523	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 734 753	
- перевозка грузов, тенге	39 995	
- накладные расходы, тенге	3 480 233	
в т.ч. зарплата, тенге	394 340	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 027 009	
Всего	**13 864 645**	
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	166 376	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**280 620**	
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**14 311 641**	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(И инфл.=1,05)	**15027223,21**	
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**14275862,05**	

НДС (12 %)	1713103,45
Итого	**15988965,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

БИН 980640001903

эксперт_____Табаев А.Т.
аттестат № KZ83VJE00050016
аттестат № KZ17VJE00051980

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара»отдела образованиягорода Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980640001903

Руководитель_____ Каукенов А. А.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО НИПиЭ "Апогей"

БИН 100740007121

Эксперт_____Жаменкин В.С.