Возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ,г.Нур-Султан, р-н Алматы,ул.Токпанова д.10,н.п.19** ИИН/БИН **051040005224**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Строительная компания "Алтай",Республика Казахстан, Нур-Султан, Токпанова, дом № 10, корпус НП23, к.блок 3** **040440033844**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №ПЖО-03 от 01.03.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
13	14.12.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей теплоснабжения (перемычка) в микрорайоне "Жас Оркен"в г.Петропавловск СКО			усл	1	17 911 481,60	17 911 481,60	1 919 087,31
				Итого	1	x	17 911 481,60	1 919 087,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сейдуванов Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жанибеков Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2022

Генподрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Субподрядчик: ТОО "Строительная компания "Алтай"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей теплоснабжения (перемычка) в микрорайоне "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО

Справка КС-3
Приложение № 1 к Договору субподряда
№ 15/ПЖО-03 от 01.03.2022 года

Справка
о стоимости Выполненных работ и затрат
за Декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подряд	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 15/ПЖО-03	01.03.2022 года				

Стоимость выполненых работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базавом уровне цен 2001	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базавом уровне	дополнительные		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате (тенге)
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**124 143 342,40**	**15 992 394,29**								
в том числе:										
Итого:										**17 911 481,60**
Всего к оплате:									**НДС 12%**	**1 919 087,31**
										15 992 394,29

Генподрядчик: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Наименование объекта:
Строительство сетей теплоснабжения (перемычка) в микрорайоне "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО
Генподрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "Строительная компания "Алтай"

Форма 2В Приложение № 2 к Договору субподряда
№ 15/ПЖО-03 от 01.03.2022 года

АКТ
о приемке выполненных работ за "Декабрь" месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование Работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. Объем работ		Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО
						Предъявленно	Принято ПТО		Физ. объём	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Земляные работы												
1	- доработка грунта вручную - уплотнение трамбовками - основание из песка под трубопровод - обратная засыпка канала песком - засыпка вручную	м	1 186,65	10 472	12 426 599	47,50	47,50	497 420,00	1 139,15	11 929 178,80	100,00	12 426 598,80	
	Итого по земляным работам:				**12 426 599**			**497 420,00**		**11 929 178,80**		**12 456 599,00**	
2	Устройства канала												
2.1	Монтаж лотков - щебеночная подготовка, пропитанная битумом - армирование каркаса лотков - устройство лотков	м	1186,65	30 800	36 548 820	47,50	47,50	1 463 000,00	1 139,15	35 085 820,00	100,00	36 548 820,00	
2.2	Монтаж плит перекрытия - монтаж плит перекрытия - обмазка битумом за 2 раза -защитный слой бетона - заделка швов бетоном	м	1186,65	15 400	18 274 410	47,50	47,50	731 500,00	1 139,15	17 542 910,00	100,00	18 274 410,00	
	Итого по устройству канала:				**54 823 230**			**2 194 500,00**		**52 628 730,00**		**54 823 230,00**	
3	Устройство камер ФБС												
3.1	- устройство основания камеры - установка ФБС - монтаж балок и плит перекрытия - бетонная стяжка - гидроизоляция обмазочная - установка люков и отмостка	шт	5	616 000	3 080 000	5,00	5,00	3 080 000,00			100,00	3 080 000,00	
	Итого по устройству камер ФБС:				**3 080 000**			**3 080 000,00**		**0,00**		**3 080 000,00**	
4	Прокладка трубопроводов (в две нитки)												
4.1	Подземная прокладка -монтаж трубопровода, арматуры, фасонный частей - установка полиэтиленовых матов Надземная прокладка - устройство скользящих и неподвижных опор, вертикального компенсатора -монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных частей	м	2658	9 240	24 559 920	95,00	95,00	877 800,00	2 563,00	23 682 120,00	100,00	24 559 920,00	
	Итого по прокладке трубопроводов (в две нитки):				**24 559 920**			**877 800,00**		**23 682 120,00**		**24 559 920,00**	
5	Монолитные работы (фундаменты)												

5.1	- неподвижные опоры - скользящая опора (СО-2) - вертикальный компенсатор (К12)	м3	19,8	24 640	487 872		0,00	0,00	19,80	487 872,00	100,00	487 872,00	
	Итого по монолитным работам (фундаменты):				**487 872**			**0,00**		**487 872,00**		**487 872,00**	
6	Изготовление и монтаж металлоконструкции (в т.ч. огрунтовка за 1 раз и окраска эмалями за 2 раза)												
6.1	- стойка С-1 под скользящую опору СО-2 - стойка С-1 под вертикальный компенсатор К12 - траверса, уголок, стремянка	**тн**	0,740	246 000	182 040		0,000	0,00	0,740	182 040,00	100,00	182 040,00	
	Итого по изготовлению и монтажу металлоконструкции (в т.ч. огрунтовка за 1 раз и окраска эмалями за 2 раза)				**182 040**			**0,00**		**182 040,00**		**182 040,00**	
7	Устройство дренажных колодцев	шт	4	184 800	739 200	4,00	4,00	739 200,00			100,00	739 200,00	
8	Устройство смотровых колодцев	шт	24	61 600	1 478 400	24,00	24,00	1 478 400,00			100,00	1 478 400,00	
	Итого по устройству дренажных и смотровых колодцев:				**2 217 600**			**2 217 600,00**		**0,00**		**2 217 600,00**	
9	Сварка трубы												
9.1	Сварка трубы ст. 89*4-2ППУ-ПЭ	стык	8	6 776	54 208	8,00	8,00	54 208,00			100,00	54 208,00	
9.2	Сварка трубы ст. 108*4-2-ППУ-ОЦ	стык	4	8 008	32 032	4,00	4,00	32 032,00			100,00	32 032,00	
9.3	Сварка трубы ст. 159*4,5-2ППУ-ПЭ	стык	2	11 334,40	22 669	2,00	2,00	22 668,80			100,00	22 668,80	
9.4	Сварка трубы ст. 219*6-ППУ-ПЭ (ОЦ)	стык	38	14 537,60	552 429	38,00	38,00	552 428,80			100,00	552 428,80	
9.5	Сварка трубы ст. 426*7-2-ППУ-ПЭ (ОЦ)	стык	*538*	27 104	14 581 952	168,00	168,00	4 553 472,00	370,00	10 028 480,00	100,00	14 581 952,00	
	Итого по сварке труб:		*590*		**15 243 290**			**5 214 809,60**		**10 028 480,00**		**15 243 290,00**	
10	Монтаж комплект стыка												
10.1	Монтаж комплекта стыка ст. 89*4-2-ППУ-ПЭ (180)	стык	8	6 160	49 280	8,00	8,00	49 280,00			100,00	49 280,00	
10.2	Монтаж комплекта стыка ст. 108*4-2-ППУ-ОЦ (200)	стык	4	7 392	29 568	4,00	4,00	29 568,00			100,00	29 568,00	
10.3	Монтаж комплекта стыка ст. 159*4,5-2-ППУ-ПЭ (280)	стык	2	8 624	17 248	2,00	2,00	17 248,00			100,00	17 248,00	
10.4	Монтаж комплекта стыка ст. 219*6-ППУ-ПЭ (ОЦ) (335)	стык	38	11 088	421 344	38,00	38,00	421 344,00			100,00	421 344,00	
10.5	Монтаж комплекта стыка ст. 426*7-2-ППУ-ПЭ (ОЦ) (560-630)	стык	*538*	19 712	10 605 056	168,00	168,00	3 311 616,00	370,00	7 293 440,00	100,00	10 605 056,00	
	Итого по монтажу комплекта стыка:		*590*		**11 122 496**			**3 829 056,00**		**7 293 440,00**		**11 122 496,00**	
	ИТОГО без учета НДС:				**124 143 342,4**			**17 911 481,60**		**106 231 860,80**		**124 143 342,40**	

Причины несоответствия:

1. Качество выполненых работ: _____
2. Сдача исполнительной документации: _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций: _____
4. Этап работы
   - 4.1 Завершен: _____
   - 4.2 Не завершен: _____
5. Уборка строительного мусора _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО _____

М.П

СУБПОДРЯДЧИК: _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П