Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Якова Геринга, 79 БИН 980640002051

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления в здании "КГУ Средняя общеобразовательная школа № 18 города Павлодар" расположенная по адресу : г. Павлодар,ул. Як. Геринга, 79

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы отопления в здании "КГУ Средняя общеобразовательная школа № 18 города Павлодар" расположенная по адресу : г. Павлодар,ул. Як. Геринга, 79

(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 24.03.2023

Акт № 4

приемки выполненных работ за август от 31.08.2023 года

(Корректирующая смета № 1)

на Отопление

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	444,862	1094,81	15,41	487039	6855	194316	207511	750114	

				642,6	5,26	285868	2342	–	55564	
2	2 2305-1207-1912									
		Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8 °C до 28 °C, типа Danfoss	шт.	-14	5387		-75418	-75418	–	-81451
					–		–	–	-6033	
3	3 2305-1001-0304									
		Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	211	2857		602827	602827	–	651053
					–		–	–	48226	
4	4 5800-0000-1111(пл)(об)	Автоматический тепловой пункт	шт.	1	11125982		11125982	–	–	11125982
					–		–	11125982	–	
5	5 1211-0101-0401									
		Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	15	3525,6	15,4	52884	231	12726	28832	88253
					2661,8	7,8	39927	117	–	6537	

6	6 1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	166,5895	2855,89	14,36	475761	2392	80170	283974	820514
					2360,29	7,26	393199	1210	–	60779	
7	7 1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	789	1315,72	4,94	1038104	3898	26691	725411	1904596
					1276,95	–	1007515	–	–	141081	
8	8 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	82,2	1886,22	115,75	155047	9515	79197	51057	222592
					807	55,68	66335	4577	–	16488	

9	9 2111-0403-5603									
		Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	90,42	3874		350287		350287	–	378310
					–		–		–	28023
10	10 1116-0401-0205									
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	40	1112,45	70,2	44498	2808	2262	29084	79469
					985,7	24,18	39428	967	–	5887	
11	11 2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	40	4065		162600		162600	–	175608
					–		–		–	13008	

12	12 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	13	606	2,23	7878	29	897	5011	13920
					534,77	0,62	6952	8	–	1031	
13	13 2304-1006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14	22868		320152		320152	–	345764
					–		–		–	25612	
14	14 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	18151		108906		108906	–	117618
					–		–		–	8712	
15	15 2304-0902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	27632		221056		221056	–	238740
					–		–		–	17684	

16	16 2304-0902-0110							
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53610	107220	107220	–	115798
				–	–	–	8578	

Итого	**16 946 880**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 839 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 193 889
- оборудование, тенге	11 125 982
- накладные расходы, тенге	1 330 880
в т.ч. зарплата, тенге	119 779
- сметная прибыль (8 %), тенге	431 177
Всего	**16 946 880**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**116 418**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**17 063 298**

Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%(К инфл.=1,05)	**17916462,86**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**17020639,72**
НДС (12 %)	2042476,77
Итого	**19063116,48**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980640002051

Руководитель_____Бергузинова Г. Ж.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005754

эксперт_____Бектасов Ш.К.
аттестат № KZ35VJE00045933

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "КазахЭнергоПром"

БИН 040240002188

Эксперт_____Маканов М.Р.