Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"10" 12 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Пырақ-Құрылыс», Жамбылская область, город Тараз ул.Ерденбека Ниеткалиева 103

наименование организации, юридический адрес

в лице директора - Нурмаганбетов Ерлан Сайлаубекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство электролиний, водопровода, газопровода и гравийной дороги в массиве Аскарова г.Тараз. (Электроснабжение)» Жамбылская область,г.Тараз массив Аскарова

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз ", руководитель - Исабеков Нурсултан Аркабаевич.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «Invest Kapital Stroy» БИН 110240008173 Лицензия №21002554 от 27.01.2021

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразТауЖоба». б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз", №52-Ѳ от 14.07.2022 года

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(и)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица	По проекту	Фактически

и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжение					
Линия электропередач ВЛ-0,4кВт	км	0		0	
Кабельная линия КЛ-10кВт	км	18,546		18,546	
Напряжение	кВ	10		10	
Коэф. мощности		0,92		0,92	
Мощность	кВт	6470		6470	
Ток	А	373,9		373,9	
Количество 2КТПГ-2х250/10/0,4кВ	компл	20		20	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	м2	-	-

помещений						
Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-		-	-	-

5. Электроснабжение.

Проект внутриплощадочные сети электроснабжения объекта: "Строительство электролиний, водопровода, газопровода и гравийной дороги в массиве Аскарова г. Тараз (Электроснабжение)" 1-этап разработан в соответствии с ПУЭ РК, СП РК 4.04-101-2013 и на основании технических условий №1899-27-20 от 29.12.2020г., выданных ТОО "ЖЭС".

Категория надежности электроснабжения -II.

В соответствии с категорией надежности, электроснабжение объекта от 1-ая и 2-ая СШ-10кВ РУ-10кВ РП-22В ПС-110/10 "Мелькомбинат" осуществляется по двум взаиморезервируемыми кабельным линиям, проложенными в траншеях. Ввод к I, II СШ КРУН-10кВ выполнить кабельным вводом под полом. Для прокладки КЛ-10кВ принимаются кабели марки АСБл-10кВ. Кабели следует укладывать с запасом по длине 6%. Радиус изгиба кабеля при прокладке должен быть не менее 15 D, где D-наружный диаметр кабеля. Укладывать кабели кольцами (винтами) запрещается. Проложенные кабели засыпаются первым слоем мелкой просеянной земли из нейтрального грунта или песка, укладывается защита (кирпич), кабельные линии испытываются повышенным напряжением и после этого траншеи окончательно засыпаются и утрамбовываются. Засыпка комьями мерзлой земли, грунтом, содержащим камни, мусор и т.д., не допускается. Прокладка кабелей по территории "микрорайона" осуществляется в кабельных траншеях на глубине 0.7м от планировочной отметки земли. При пересечении кабелей с автодорогами и инженерными коммуникациями (водопровод, канализация, теплотрасса, газопровод), кабель прокладывается в трубах д.100мм. Кабели проложить согласно чертежу л. 3

Кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены.

Монтаж сетей и оборудования выполнять в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия,

предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2023г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2023г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5,0;
по норме или по проекту организации строительства 5,0 месяц;
фактически 5,0 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,82% и фактически применено 98,82% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электролиний, водопровода, газопровода и гравийной дороги в массиве Аскарова г.Тараз. (Электроснабжение)» готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Пырақ-Құрылыс»

директор - Нурмаганбетов Ерлан Сайлаубекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)