Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

32-2020
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МАШХУР ЖУСИП, 109 БИН 150740019530

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ,76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №99 от 02.06.2023 года

Акт № 5

приемки выполненных работ за октябрь от 31.10.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах 2 квартал 2021 год

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/Проемы/

1.1 ПРОЕМЫ/план на отм 0,000/

1	1 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР = 72 % ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5: ктрр1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;									
			м2	**32,91**	1497,94	43,83	49297	1442	–	34886	90918
					1454,12	18,15	47855	597	–	6735	
2											
	Раздел 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/Полы/										
3											
	2.3 тип К										
30	1146-0401-0801	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка НР = 72 %									
			м3	**12,4**	15721,52	6558,52	194947	81326	–	107937	327114
					9163	2926,7	113621	36291	–	24231	
	2.4 тип К										

4	33	1146-0401-0801	Стяжка из цементно-песчаного раствора+изол.слой +основание. Разборка НР = 72 %	м3	1,0788	15721.52	6558,52	16960	7075	–	9391	28459
						9163	2926,7	9885	3157	–	2108	
5		**2.5 тип М**										
		Раздел 3 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ/проемы/										
		3.1 ПРОЕМЫ/план на отм 0,000/										
6	50	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2	**15,96**	3198,2	59,29	51043	946	8520	30215	87759
						2605,08	24,34	41577	388	–	6501	
	51	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ктрр1=1,15;	м2	**15,96**	40527		646811		646811	–	698556
7						–		–		–	51745	
	52	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2	**11,24**	2912,86	62,6	32741	704	4796	19823	56769
						2423,53	25,93	27240	291	–	4205	

	53	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ктрр1=1,15;	м2	**11,24**	44259		497471		497471	–	537269
						–		–		–	39798	
8	56	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2	**47,46**	1824,16	94,74	86575	4496	22140	44584	141652
						1262,92	41,81	59938	1984	–	10493	
9	57	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ктрр1=1,15;	м2	**41,58**	4458		185364		185364	–	200193
						–		–		–	14829	

10	58	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ktpp1=1,15;	м2	**5,88**	5643		33181		33181	–	35835
						–		–		–	2654	
	62	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 ktpp1=1,15;	шт.	**52**	397		20644		20644	–	22296
						–		–		–	1652	
11		**3.9 ПРОЕМЫ/план на отм +4,100 в осях 1-12, И-П/**										
12	103	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % ktpp1=1,15;	м2	**21,84**	1824,16	94,74	39840	2069	10188	20517	65185
						1262,92	41,81	27582	913	–	4829	
	104	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ktpp1=1,15;	м2	**15,12**	4458		67405		67405	–	72797

13					–		–		–	5392	
	105 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ктрр1=1,15;									
			м2	**6,72**	5643		37921		37921	–	40955
14					–		–		–	3034	
	106 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 ктрр1=1,15;	шт.	**24**	397		9528		9528	–	10290
15					–		–		–	762	
	3.11 ПРОЕМЫ/план на отм +3,300 в осях 17-22, А-П/										
16	115 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2	**9,45**	1824,16	94,74	17238	895	4408	8877	28205
					1262,92	41,81	11935	395	–	2089	
	116 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ктрр1=1,15;									
			м2	**9,45**	4458		42128		42128	–	45498

17											
	118 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % ктрр1=1,15;			–		–		–	3370	
			м2	**10,72**	1558,66	131,88	16709	1414	3755	8774	27522
18					1076,46	60,34	11540	647	–	2039	
	119 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ктрр1=1,15;									
			м2	**10,72**	5439		58306		58306	–	62971
19					–		–		–	4664	
	120 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 ктрр1=1,15;									
			шт.	**22**	397		8734		8734	–	9433
20					–		–		–	699	

Раздел 4 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ/полы/

4.1 ПО ТИПУ ТД 591

21											
	122 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 % ктрр1=1,15;									
			м2 покрытия	**1016,69**	3503,87	26,2	3562350	26637	3076128	340300	4214862
22					452,04	12,84	459585	13054	–	312212	

	126	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м плинтусов	**790**	344,85	1,01	272432	798	163822	77903	378361
23						136,47	0,49	107811	387	–	28027	
	4.2 ПО ТИПУ ТД 555											
	127	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 покрытия	**853**	3503,87	26,2	2988801	22349	2580862	285511	3536257
24						452,04	12,84	385590	10953	–	261945	
	130	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м плинтусов	**615,63**	344,85	1,01	212300	622	127663	60708	294849
25						136,47	0,49	84015	302	–	21841	
	4.3 ТИП ТД 399/К/											
26	131	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 подстилающего слоя	**0,5352**	24205,11	9	12955	5	10711	1612	15732
						4183,75	–	2239	–	–	1165	
27	132	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 стяжки	**6,69**	815,78	35,73	5458	239	2639	1940	7990
						385,65	17,21	2580	115	–	592	
	135	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 стяжки	**6,69**	815,78	35,73	5458	239	2639	1940	7990

					385,65	17,21	2580	115	–	592	
	136	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 покрытия	**6,69**	1852,03	91,31	12390	611	2597	6812	20738
28						1372,59	41,53	9183	278	–	1536	
	137	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 ктрр1=1,15;	м2	**6,8238**	2268		15476		15476	–	16714
29						–		–		–	1238	
	4.4 ТИП ТД 399/КГ/											
30												
	139	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 подстилающего слоя	**1,044338**	24205,11	9	25278	9	20900	3146	30698
31						4183,75	–	4369	-	–	2274	
	146	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м	**140**	1549,94	16,06	216992	2248	171455	31720	268608
						309,2	5,48	43288	767	–	19897	
	4.5 ЛЕСТИЧНЫЕ КЛЕТКИ ТИП КГ											

	147	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;								
				м2 покрытия	**51**	1852,03	91,31	94454	4657	19795	51926	158090
32						1372,59	41,53	70002	2118	–	11710	
	148	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 ктрр1=1,15;								
				м2	**52,02**	2996		155852		155852	–	168320
33						–		–		–	12468	
	4.6 ЛЕСТИЧНЫЕ МАРШИ ТИП КГ											
34	149	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;								
				м2 стяжки	**124**	815,78	35,73	101157	4431	48906	35967	148094
						385,65	17,21	47821	2134	–	10970	
35	150	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=2,3; кэкс1=2; кмат1=2;								
				м2 стяжки	**124**	218,33	12,13	27073	1504	24388	1358	30705
						9,52	5,69	1180	706	–	2274	

	151	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;								
				м2 покрытия	**124**	1852,03	91,31	229652	11322	48128	126253	384377
36						1372,59	41,53	170201	5150	–	28472	
	152	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 ктрр1=1,15;								
				м2	**126,48**	2996		378934		378934	–	409249
37						–		–		–	30315	
	4.7 ПО ТИПУ ТД 363											
38	155	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;								
				м2 стяжки	**30**	815,78	35,73	24473	1072	11832	8702	35829
						385,65	17,21	11570	516	–	2654	
39	156	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;								
				м2 покрытия	**30**	1852,03	91,31	55561	2739	11644	30545	92994
						1372,59	41,53	41178	1246	–	6888	

	157	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 ктрр1=1,15;								
				м2	**26**	2268		58968		58968	–	63685
40						–		–		–	4717	
	158	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м плинтусов	**177,28**	1558,57	2,03	276303	360	214597	44294	346245
						346,04	0,98	61346	174	–	25648	
	4.8 ТИП ТД 352											
41	159	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 стяжки	**10,89**	815,78	35,73	8884	389	4295	3159	13006
						385,65	17,21	4200	187	–	963	
42	160	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=7,59; кэкс1=6,6; кмат1=6,6;	м2 стяжки	**10,89**	720,45	40	7846	436	7068	394	8898
						31,42	18,78	342	205	–	659	

	161	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 покрытия	**10,89**	1852,03	91,31	20169	994	4227	11088	33757
43						1372,59	41,53	14948	452	–	2501	
	162	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 ктрр1=1,15;	м2	**4,9878**	2996		14943		14943	–	16139
44						–		–		–	1195	
	163	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м	**18,64**	1549,94	16,06	28891	299	22828	4223	35763
						309,2	5,48	5763	102	–	2649	
	4.9 ТИП ТД 263											
	168	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**210,89**	1072,13	4,24	226101	894	90430	97351	349329
						639,09	2,05	134778	432	–	25876	
	169	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м плинтусов	**85,1**	396,99	2,69	33784	229	25439	5923	42884
						95,37	1,3	8116	111	–	3177	

170	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	**176,8**	1333,1	9,06	235692	1602	76814	113609	377245
					889,57	2,91	157276	514	–	27944	
171	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**176,8**	812,27	5,93	143609	1048	26097	84218	246053
					658,73	2,86	116463	506	–	18226	

6.1 СТЕНЫ

178	1115-0405-0103	Стены. Окраска акрило-латексными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**314,95**	1923,89	5,59	605929	1761	439040	119505	783468
					524,3	2,7	165128	850	–	58035	
180	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	**12**	5583,73	42,06	67005	505	46822	14343	87856
					1639,84	20,26	19678	243	–	6508	

<u>Раздел 7 БЛОК Д</u>

7.1 ФОЙЕ

198	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	**12,68**	1333,1	9,06	16904	115	5509	8148	27056
					889,57	2,91	11280	37	–	2004	
199	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**12,68**	812,27	5,93	10300	75	1872	6040	17647
					658,73	2,86	8353	36	–	1307	

7.2 АКТОВЫЙ ЗАЛ

208	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	**46,6**	2633,63	17,63	122727	822	58442	45918	182137
					1361,88	6,69	63464	312	–	13492	
209	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 отделываемой поверхности	**46,6**	806,24	3,86	37571	180	10300	19546	61686
					581,36	1;19	27091	55	–	4569	

210	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**46,6**	812,27	5,93	37852	276	6879	22198	64853
					658,73	2,86	30697	133	–	4804	
214	1115-0405-0103	Стены. Окраска акрило-латексными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**337,78**	1923,89	5,59	649852	1888	470865	128167	840260
					524,3	2,7	177098	912	–	62242	

7.3 ПОТОЛОК

221	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	**26,33**	1333,1	9,06	35101	239	11440	16919	56181
					889,57	2,91	23422	77	–	4162	
222	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**236,33**	812,27	5,93	191964	1401	34885	112575	328901
					658,73	2,86	155678	676	–	24363	

7.4 СТЕНЫ

226	1115-0405-0103	Стены. Окраска акрило-латексными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**556,08**	1923,89	5,59	1069837	3108	775176	210999	1383303
					524,3	2,7	291553	1501	–	102467	

Раздел 8 БЛОК В

8.1 ПОТОЛОК

227	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2	**113,16**	1653,43	175,28	187102	19835	–	127312	339568
					1478,15	84,44	167267	9555	–	25153	
228	2203-0301-0501	Подвесной потолок "Armstrong" подвесной системе в комплекте ктрр1=1,15;	м2	**113,16**	8476		959144		959144	–	1035876
					–		–		–	76732	
229	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	**135,05**	1333,1	9,06	180035	1224	58675	86781	288162
					889,57	2,91	120136	393	–	21345	
230	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**135,05**	812,27	5,93	109697	801	19935	64330	187950

				658,73	2,86	88961	386	–	13922	
231	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	**129,73**	2633,63	17,63	341661	2287	162697	127832	507052
				1361,88	6,69	176677	868	–	37559	
232	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 отделываемой поверхности	**129,73**	806,24	3,86	104594	501	28673	54413	171728
				581,36	1,19	75420	154	–	12721	
233	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**313,73**	812,27	5,93	254833	1860	46310	149444	436619
				658,73	2,86	206663	897	–	32342	

8.2 СТЕНЫ

234	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 оштукатуриваемой поверхности	**379,48**	318,55	7,99	120883	3032	–	85689	223098
					310,56	3,06	117851	1161	–	16526	

235	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013 ктрр1=1,15;	м2	**409,8384**	125		51230		51230	–	55328
					–		–		–	4098	
236	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/35мм. НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 оштукатуриваемой поверхности	**379,48**	2021,87	23,71	767259	8997	360187	288677	1140411
					1049	7,55	398075	2865	–	84475	
237	1115-0405-0103	Стены. Окраска акрило-латексными составами улучшенная по штукатурке НР =72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	**5047,48**	1923,89	5,59	9710796	28215	7036187	1915216	12556093
					524,3	2,7	2646394	13628	–	930081	
239	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР =72 %	м2 поверхности облицовки	**64,2**	5583,73	42,06	358475	2700	250497	76736	470029
					1639,84	20,26	105278	1301	–	34817	

8.3 ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ

241	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	18	5583,73	42,06	100507	757	70233	21515	131784
					1639,84	20,26	29517	365	–	9762	
242	1115-0405-0103	Стены. Окраска акрило-латексными составами улучшенная по штукатурке НР =72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	76	1923,89	5,59	146216	425	105944	28837	189057
					524,3	2,7	39847	205	–	14004	

Раздел 9 БЛОК Д

9.2 СТЕНЫ

252	1115-0405-0103	Стены. Окраска акрило-латексными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	171,27	1923,89	5,59	329505	957	238750	64987	426051
					524,3	2,7	89797	462	–	31559	

10.1 ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПЛОЩАДОК/АС-28/

260	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15;	м ограждения	60	773,27	96,36	46396	5782	4706	27622	79940
					598,47	40,93	35908	2456	–	5921	

261	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм ктрр1=1,15;	м	60	12426		745560		745560	–	805205
					–		–		–	59645	

10.4 Ведомость объемов работ/АС-49/

269	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 оштукатуриваемой поверхности	233	3555,98	55,19	828543	12859	224300	430479	1359744
					2538,13	27,91	591384	6503	–	100722	
270	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 оштукатуриваемой поверхности	**233**	3400,75	26,01	792375	6060	273698	370461	1255863
					2200,07	8,21	512616	1913	–	93027	
271	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР =72 % ктрр1=1,15;	м2 окрашиваемой поверхности	294,33	709,68	5,59	208880	1645	52918	111681	346206
					524,3	2,7	154317	795	–	25645	

Раздел 11 Работы по дефектному акту

11.1 Сантехнические приборы

273	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР =72 %	м2 окрашиваемой поверхности	339,36	869,26	1,02	294992	346	42973	181327	514424
					741,61	0,5	251673	170	–	38105	
277	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	22	2826,35	87,32	62180	1921	4703	40674	111082
					2525,25	42,58	55556	937	–	8228	
278*	2303-0102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	22	8814		193908		193908	–	209421
					–		–		–	15513	
281	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	20	3533,51	173,8	70670	3476	10584	41986	121669
					2830,5	85,19	56610	1704	–	9012	

282	2303-0102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	20	20730		414600		414600	–	447768
					–		–		–	33168	
11.2 Системы отопления											
290	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	384	1634,84	17,97	627779	6900	473184	108236	794896
					384,62	6,86	147694	2634	–	58881	
298	1118-1101-0105	Краны воздушные типа "Маевского". Установка НР =72 %	шт.	**143**	279,54	–	39974	–	39974	17752	62345
					172,42	–	24656	–	–	4618	
301	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1420	83,84	1,06	119053	1505	951	83949	219242
					82,11	–	116596	-	–	16240	

11.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

302	4104-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	**230,95072**	107	24712	–	–	26689
					–	–	–	1977	
303	4102-0102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т	4415,5072	33	145712	–	–	157369
					–	–	–	11657	

Итого по смете	**42 847 151**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 228 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	305 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 083
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 813 129
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	6 925 901
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 173 863

Всего	**42 847 151**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	514 166
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**867 226**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**44 228 543**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**42017115,95**

НДС (12 %)	5042053,91
Итого	**47059169,86**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нурай - Сервис"

БИН 040240007586

эксперт_____ Акболин Ж.С.
аттестат № KZ89VJE00074740

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 150740019530

Руководитель_____ Қалдыхан С.Қ.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

БИН 081040015202

эксперт_____Атамбаев И.Б.
аттестат № KZ28VJE00053043