"SANA-2015". Версия 2.1 от 01.02.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МАШХУР ЖУСИП, 109 БИН 150740019530

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ,76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №99 от 02.06.2023 года

Акт № 6

приемки выполненных работ за октябрь от 31.10.2023 года

(Корректирующая смета № 1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих 2020 год

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

		Блок А										
1	1 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	4278,95	1202,31	9,06	5144624	38767	1826769	2369908	8115695
					766,33	2,91	3279088	12452	–	601163	
		Блок Д										
2	2 1115-0106-0202	Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	46,2	5356,56	38,59	247473	1783	21164	180292	461986
					4859,87	18,16	224526	839	–	34221	
3	3 2206-0301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	46,2	2410,71		111375		111375	–	120285
					–		–		–	8910	

4	4 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	2150,23	1202,31	9,06	2585243	19481	917976	1190911	4078246
					766,33	2,91	1647786	6257	–	302092	
5	5 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	351,2	4292,69	45,18	1507592	15866	1252246	177851	1820278
					681,89	21,46	239480	7535	–	134835	
6	6 1110-0501-0804	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	96	1352,05	41,43	129797	3977	28149	71492	217392
					1017,41	16,91	97671	1623	–	16103	

7	7 2109-0302-0504	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015							
			м2	86,948	60684 / –	5276352 / –	5276352 / –	– / 422108	5698460
8	8 2109-0302-0904	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015							
			м2	9,152	66026 / –	604270 / –	604270 / –	– / 48342	652612

9	9 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	26,44	1790,92	217,17	47352	5742	12491	28617	82047
					1101,32	101,29	29119	2678	–	6078	
10	10 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	12,93	1539,75	218,56	19909	2826	4634	12425	34921
					962,8	104,95	12449	1357	–	2587	
11	11 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,4	29340		158436		158436	–	171111
					–		–		–	12675	

12	12 2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,88	26281 / –	364780 / –	364780 / –	– / 29182	393962
13	13 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,64	24691 / –	213330 / –	213330 / –	– / 17066	230396
14	14 2109-0202-0402	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	11,45	28194 / –	322821 / –	322821 / –	– / 25826	348647

15	15 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	54	3978,09	11,17	214817	603	157246	43442	278920
					1054,96	3,56	56968	192	–	20661	
16	16 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112,8	2714,77	310,47	306226	35021	70123	150327	493077
					1782,64	68,32	201082	7706	–	36524	
17	17 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,6448	49363		278644		278644	–	300936
					–		–		–	22292	
18	18 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	42,54	13702,14	2985,5	582889	127003	193681	208620	854830
					6163,73	647,51	262205	27545	–	63321	

19	19 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,3356	49363		806374		806374	–	870884
					–		–		–	64510	
20	20 1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	9,56541	59864,99	1480,71	572633	14164	233829	238007	875491
					33938,99	619,39	324640	5925	–	64851	
21	21 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	4063	2287		9292081		9292081	–	10035447
					–		–		–	743366	
22	22 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	600,56	2241,63	22,46	1346235	13487	1067116	194965	1664496
					442,31	8,58	265632	5153	–	123296	

23	23 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	412,53	2338,06 / 554	41,1 / 16,67	964521 / 228542	16955 / 6878	719024 / –	169502 / 90722	1224745
24	24 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	10149 / –		243576 / –		243576 / –	– / 19486	263062
25	25 2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	11535 / –		103815 / –		103815 / –	– / 8305	112120
26	26 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	18151 / –		90755 / –		90755 / –	– / 7260	98015

27	27	2304-0905-0802	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, T до +180 °C, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	566	2190		1239540		1239540	–	1338703
						–		–		–	99163	
		2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	118	4538		535484		535484	–	578323
						–		–		–	42839	
			Блок В									
28	28	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	3624,6	1202,31	9,06	4357893	32839	1547414	2007495	6874619
						766,33	2,91	2777640	10548	–	509231	
29	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15;	м2 стяжки	282	815,78	35,73	230050	10076	111221	81797	336794
						385,65	17,21	108753	4853	–	24948	
30	30											

	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=7,59; кэкс1=6,6; кмат1=6,6;									
			м2 стяжки	282	720,45	40	203167	11280	183026	10193	230428
					31,42	18,78	8860	5296	–	17069	
31	31										
	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15;									
			м2 покрытия	282	1852,03	91,31	522272	25749	109453	287123	874147
					1372,59	41,53	387070	11711	–	64752	
32	32										
	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 ктрр1=1,15;									
			м2	287,64	2996		861769		861769	–	930711
					–		–		–	68942	

33	33 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15;	м	616,64	1549,94	16,06	955755	9903	755187	139712	1183104
					309,2	5,48	190665	3379	–	87637	
34	34 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 % ктрр1=1,15;	м2	216,03	1653,43	175,28	357190	37866	–	243048	648257
					1478,15	84,44	319325	18242	–	48019	
35	35 2203-0301-0501	Подвесной потолок "Armstrong" подвесной системе в комплекте ктрр1=1,15;	м2	216,03	8476		1831070		1831070	–	1977556
					–		–		–	146486	

Итого по смете	**54 470 705**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 236 076
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 079 832
- накладные расходы, тенге	4 607 320
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 088 709

Всего	**54 470 705**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	653 648
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 102 487**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**56 226 840**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**53415498,22**
НДС (12 %)	6409859,79
Итого	**59825358,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 150740019530

Руководитель_____Калдыхан С.Қ.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нурай - Сервис"

БИН 040240007586

эксперт_____Акболин Ж.С.
аттестат № KZ89VJE00074740

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

БИН 081040015202

эксперт_____Атамбаев И.Б.
аттестат № KZ28VJE00053043