Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МАШХУР ЖУСИП, 109 БИН 150740019530

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ,76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №99 от 02.06.2023 года

Акт № 9

приемки выполненных работ за октябрь от 31.10.2023 года

(Локальная смета 2-1-3)

на Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах 2020 год

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ

1	1	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	8	4182.88 4126.00	5,91 1.17	33463 33008	47 9	408	23772 4579	61814
2	2	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Адресный контроллер двухпроводной линии свзи. до 127 адрес. устр, 24 В. С2000-КДЛ	шт	8	12686.25 --	-- --	101490 --	-- --	101490	-- 8119	109609
3	3	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные. концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	22137.62 21920,00	1.92 --	44275 43840	4 --	431	31565 6067	81907
4	4	С123-080303-1002 2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12612,00 --	-- --	12612 --	-- --	12612	-- 1009	13621
5	5	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Пульт контроля т управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	36721,82	--	36722	--	36722	--	39660

							--	--	--	--		2938	
6	6	Ц13-100405-0102 1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок. Установка дополнительная на пультах и панелях										
				шт	1		595.00	--	595	--	--	428	1105
							595.00	--	595	--		82	
7	7	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01										
				шт	1		11741.00	--	11741	--	11741	--	12680
							--	--	--	--		939	
8	8	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования										
				шт	285		2659.63	1.92	757995	547	19297	531468	1392620
							2590.00	--	738150	--		103157	
9	9	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02										
				шт	277		4687.45	--	1298424	--	1298424	--	1402298
							--	--	--	--		103874	

10	10	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	2659.63 2590.00	1.92 --	53193 51800	38 --	1354	37296 7239	97728
11	11	С123-080302-0104 2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	20	2761.00 --	-- --	55220 --	-- --	55220	-- 4418	59638
12	12	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	9	21361.07 18576.00	2478.30 712.25	192250 167184	22305 6410	2761	124988 25379	342616
13	15	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	75	2582.62 2380.00	-- --	193697 178500	-- --	15197	128520 25777	347994
14	17	С123-080304-0507 2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	920.00 --	-- --	7360 --	-- --	7360	-- 589	7949

15	18	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования									
				шт.	1	7106.74	1.56	7107	2	130	5022	13099
						6975.00	--	6975	--		970	
16	20	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной									
				м кабеля	2500	627.25	69.45	1568125	173625	412750	742518	2495494
						392.70	19.81	981750	49525		184851	
17	21	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кабель пожарный 2-х жильный с дополнительной жилой. AS RED CAB 2x0.8									
				м	2500	177.59	--	443975	--	443975	--	479493
						--	--	--	--		35518	
18	22	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм 2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)									
				м	20	73.78	0.79	1476	16	204	906	2572
						62.78	0.11	1256	2		190	
19	23	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E									
				км	0.02	88013.00	--	1760	--	1760	--	1901
						--	--	--	--		141	

20	24	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм 2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	20	73.78 62.78	0.79 0.11	1476 1256	16 2	204	906 190	2572
21	25	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0.02	64347.00 --	-- --	1287 --	-- --	1287	-- 103	1390
22	26	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2260	226.44 207.70	2.17 0.11	511754 469402	4904 249	37448	338148 67992	917895
23	27	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	2200	57.00 --	-- --	125400 --	-- --	125400	-- 10032	135432

24	28	С123-061710-0107 2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	60	127.00 --	-- --	7620 --	-- --	7620	-- 610	8230

Итого по смете	**8 029 316**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 673 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 593 796
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 960 515
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	491 607
Всего	**8 029 316**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	96 352
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**162 513**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**8 288 181**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**7873772,03**

НДС (12 %)	944852,64
Итого	**8818624,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нурай - Сервис"

БИН 040240007586

эксперт_____ Акболин Ж.С.
аттестат № KZ89VJE00074740

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 150740019530

Руководитель_____ Қалдыхан С.Қ.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

БИН 081040015202

эксперт_____Атамбаев И.Б.
аттестат № KZ28VJE00053043