Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "MDI Group-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водопроводной сети" по адресу: мкр-н Алгабас, ул 7, 130/13**

(наименование, адрес)

Объект : **6-01 НВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 28.12.2022 г.**

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **Суммарная смета для стройки -Промбаза по адресу: мкр-н Алгабас, ул 7, 130/13 -**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э10003: 1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	36,696	417,0 0,0	417,0 112,0	15 302,0 0,0	15 302,0 4 110,0			15 302,0	
2	Э10003: 2, 7	6101-0102-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	9,324	529,0 0,0	529,0 161,0	4 932,0 0,0	4 932,0 1 501,0			4 932,0	
3	Э10003: 3, 8	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	163,17	69,0		11 259,0				11 259,0	
4	Э10003: 4, 9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	9,324	79,0 15,0	64,0 16,0	736,0 140,0	596,0 149,0			736,0	
5	Э10003: 5, 10	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	47,96	83,0 0,0	83,0 22,0	3 981,0 0,0	3 981,0 1 055,0			3 981,0	
6	Э10003: 6	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	11,21	493,0 0,0	493,0 112,0	5 527,0 0,0	5 527,0 1 256,0			5 527,0	
7	Э10003: 11	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	0,3378	661,0 411,0	250,0 82,0	223,0 139,0	85,0 28,0			223,0	
8	Э10003: 12	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м^3	1,6	131 170,0 84 968,0	28 175,0 8 848,0	209 872,0 135 949,0	45 080,0 14 157,0	28 843,0		209 872,0	
9	Э10003: 13	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39 907,0		39 907,0		39 907,0		39 907,0	
10	Э10003: 14	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16 605,0		33 210,0		33 210,0		33 210,0	
11	Э10003: 15	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	24 775,0		24 775,0		24 775,0		24 775,0	
12	Э10003: 16	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35 292,0		35 292,0		35 292,0		35 292,0	
13	Э10003: 17	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 427,0		3 427,0		3 427,0		3 427,0	
14	Э10003: 18	222-506-0501 РСНБ РК 2022	Лестницы. Стремянка С-4	т	0,02368	1 031 793,0		24 433,0		24 433,0		24 433,0	
15	Э10003: 19	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Э10003: 20	1146-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	0,27	182 489,0 108 251,0	6 615,0 2 121,0	49 272,0 29 228,0	1 786,0 573,0	18 258,0		49 272,0	
17	Э10003: 21	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2754	20 359,0		5 607,0		5 607,0		5 607,0	
18	Э10003: 22	1146-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Балки подкрановые железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками	т металлоконструкций	0,0484	1 503 261,0 1 382 875,0	53 519,0 14 491,0	72 758,0 66 931,0	2 590,0 701,0	3 237,0		72 758,0	
19	Э10003: 23	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0484	380 317,0		18 407,0		18 407,0		18 407,0	
20	Э10003: 24	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010. *При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом, применяется к ЕСЦ 6111-0500-00 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.*	$м^2$	2,08	390,0 168,0	5,0 1,0	811,0 349,0	10,0 2,0	451,0		811,0	
21	Э10003: 25	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76. *При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом, применяется к ЕСЦ 6111-0500-00 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.*	$м^2$	2,08	524,0 257,0	7,0 2,0	1 090,0 535,0	14,0 4,0	541,0		1 090,0	
22	Э10003: 26	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб (Гильза) диаметр труб 350 мм	км	0,0006	6 987 700,0 4 329 920,0	2 209 642,0 631 299,0	4 193,0 2 598,0	1 326,0 379,0	269,0		4 193,0	
23	Э10003: 27	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	0,6	36 528,0		21 917,0		21 917,0		21 917,0	
24	Э10003: 28	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1,68	9 351,0 5 029,0	453,0 109,0	15 710,0 8 449,0	761,0 183,0	6 500,0		15 710,0	
25	Э10003: 29	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,042	1 748 506,0 1 139 100,0	609 406,0 150 852,0	73 437,0 47 842,0	25 595,0 6 336,0			73 437,0	
26	Э10003: 30	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	42,42	7 646,0		324 343,0		324 343,0		324 343,0	
27	Э10003: 31	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,042	81 157,0 37 190,0	43 967,0 10 054,0	3 409,0 1 562,0	1 846,0 422,0			3 409,0	
28	Э10003: 32	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	42	64,0		2 688,0		2 688,0		2 688,0	
29	Э10003: 33	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	14 154,0 7 302,0	272,0 60,0	14 154,0 7 302,0	272,0 60,0	6 580,0		14 154,0	
30	Э10003: 34	244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68 644,0		68 644,0		68 644,0		68 644,0	
31	Э10003: 35	6114-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изтруб, диаметр до 150 мм	шт.	1	42 491,0 34 373,0	1 244,0 296,0	42 491,0 34 373,0	1 244,0 296,0	6 874,0		42 491,0	
32	Э10003: 36	СТПрайс	Затвор кл А с эл.приводом ф150	шт.	1	21 949,12		21 949,0		21 949,0		21 949,0	
33	Э10003: 37	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	10 070,0 8 352,0	182,0 30,0	20 140,0 16 704,0	364,0 60,0	3 072,0		20 140,0	
34	Э10003: 38	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	22 944,0		22 944,0		22 944,0		22 944,0	
35	Э10003: 39	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0	
36	Э10003: 40	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном		1	4 653,0	0,0	4 653,0	0,0	3 198,0		4 653,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1 455,0	0,0	1 455,0	0,0				
37	Э10003: 41	6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм		1	6 140,0	596,0	6 140,0	596,0	26,0		6 140,0	
				шт.		5 518,0	161,0	5 518,0	161,0				
38	Э10003: 42	261-302-0266 РСНБ РК 2022	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	23 666,0		23 666,0		23 666,0		23 666,0	
				шт.									
39	Э10003: 43	6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм		2	7 655,0	281,0	15 310,0	562,0	1 894,0		15 310,0	
				шт.		6 427,0	94,0	12 854,0	188,0				
40	Э10003: 44	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		83 792,0	
				шт.									
41	Э10003: 45	6121-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		6	14 376,0	233,0	86 256,0	1 398,0	43 416,0		86 256,0	
				шт.		6 907,0	31,0	41 442,0	186,0				
42	Э10003: 46	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		4	4 580,0	49,0	18 320,0	196,0	8 300,0		18 320,0	
				шт.		2 456,0	0,0	9 824,0	0,0				
43	Э10003: 47	6121-0402-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм		1	22 122,0	4 443,0	22 122,0	4 443,0	2 902,0		22 122,0	
				шт.		14 777,0	1 263,0	14 777,0	1 263,0				
44	Э10003: 48	6121-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники		1	6 983,0	3 378,0	6 983,0	3 378,0			6 983,0	
				шт.		3 605,0	874,0	3 605,0	874,0				
45	Э10003: 49	241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм		1	24 576,0		24 576,0		24 576,0		24 576,0	
				шт.									
			ИТОГО по акту					**1 527 166,0**	**121 884,0**	**952 446,0**	**0,0**	**1 527 166**	
								441 576,0	**33 944,0**	**0,0**	**0,0**		

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6.3%)	96 211
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**1 623 377**
Сметная прибыль (5%)	81 169
Непредвиденные работы и затраты (5%)	81 169
Итого с непредвиденными работами и затратами	**1 785 715**
НДС (12%)	214 286
Итого с НДС	**2 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "MDI Group-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беков К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)