ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-020440004832-20230705-03652163
1.1. Номер учетной системы 0041
2. Дата выписки 05.07.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.07.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 020440004832
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003090
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ33914152203KZ00049
14. БИК BRKEKZKA
15. Наименование банка АО "Bereke Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140008415
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Наурзумский р-он, с. Караменды, ул. Шакшак Жанибека, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ08070103KSN3910000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 020440004832
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140008415
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Наурзумский р-он, с. Караменды, ул. Шакшак Жанибека, д. 1
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер договор №6 от 22.02.23года
27.4. Дата 22.02.2023
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

31
Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 0041
32.2 Дата 05.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вводе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, улица Шаяхметова, 2 "в" Наурзумского района,Костанайской области"(без наружных инженерных сетей).Корректировка сметной документации за июнь месяц 2023 года.			Одна услуга	1	57 168 741.07	57 168 741.07			57 168 741.07	12%	6 860 248.93	64 028 990.00			1	
							Всего по счету:	57 168 741.07		.00	57 168 741.07		6 860 248.93	64 028 990.00				

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Наурзумского района "** ИИН/БИН **060140008415**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда",г.Кызылорда ул.Д.Тажибаева, №14, тел.: 26-22-84 факс 29-26-00** **020440004832**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 6 от 22.02.2023г.

Номер документа	Дата составления
37	26.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, улица Шаяхметова, 2 "в" Наурзумского района,Костанайской области"(без наружных инженерных сетей).			объект	1	57 168 741,07	57 168 741,07	6 860 248,93	64 028 990,00
				Итого	1	x	57 168 741,07	6 860 248,93	64 028 990,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц

Сдал (Исполнитель) ___ Алимкулов. Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель ___ Жасимагулов К.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2023

М.П.

Сканировано с CamScanner

Форма КС-3

аказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Іодрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Іаименование строительство: "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, улица Шаяхметова, 2"в" Наурзумского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		6	22.02.2023				

Іаименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2023 г. без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ыполнение строительных работ ю объекту: "Строительство портивного комплекса в селе Іараменды, улица Шаяхметова, "в" Наурзумского района, Іостанайской области (без аружных инженерных сетей)"	64028990	57168741							6860249	64028990
Іого к оплате	64028990	57168741							6860249	64028990

аказчик:
У "Отдел строительства, архитектуры и радостроительства Наурзумского района"
уководитель

Иманмагзумов К.М.

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
Эксперт

Алибаев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Сканировано с CamScanner

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ
по объекту: "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, улица Шаяхметова, 2"в" Наурзумского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы подземной части										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	189,15		300,38	289,17	56817	54696	97	9861	720
		НР - 72%; СП - 8%				10,70	61,71	2024	11672		5334	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,85		2239,78	–	13103	–	–	9434	2434
		НР - 72%; СП - 8%				2239,78	–	13103	–		1803	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	144		34,48	34,48	4965	4965	–	1513	699
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,59	–	2101		518	
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	144		27,29	27,29	3930	3930	–	1198	553
		НР - 72%; СП - 8%				–	11,55	–	1663		410	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16		973,94	–	15583	–	–	11220	2894
		НР - 72%; СП - 8%				973,94	–	15583	–		2144	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	144	175,67	80,74	25296	11626	–	13922	4
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	13670	5666		3137	
		итого:									18
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	16,5438	48514,82	5996,66	802619	99208	657139	86416	96
		НР - 99%; СП - 8%			2796,92	2479,34	46272	41018		71123	
8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90792	346394,00	–	314498	–	314498	–	33
		СП - 8%			–	–	–	–		25160	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17901	349485,00	–	62561	–	62561	–	6
		СП - 8%			–	–	–	–		5005	
		Монолитный ростверк Мр1 (3шт)									
10	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,72	8258,39	1834,04	5946	1321	3921	1213	
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	704	600		573	
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,17856	2124,54	2124,54	379	380	–	200	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1039,36	–	186		46	
12	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,04	12695,03	2023,09	25898	4127	5539	15677	4
		НР - 91%; СП - 8%			7956,70	488,40	16232	996		3326	
13	С1212-101-0703 212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0808	26486,00	–	55112	–	55112	–	5
		СП - 8%			–	–	–	–		4409	
14	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0522	419679,00	–	21907	–	21907	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		1753	
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	346394,00	–	4656	–	4656	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		372	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00954	349485,00	–	3334	–	3334	–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		267	
17	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0276	511302,88	2257,88	14112	62	6457	6934	227
		НР - 91%; СП - 8%			275103,00	987,33	7593	27		1684	
18	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,08	1256,00	6,24	1356	7	735	561	207
		НР - 91%; СП - 8%			568,26	2,46	614	3		153	
19	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0927	19834,00	–	1839	–	1839	–	198
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
		Монолитный ростверк Мр1.1 (1шт)									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,24	8258,39	1834,04	1982	440	1307	404	257
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	235	200		191	
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05952	2124,54	2124,54	126	127	–	67	20
		НР - 108%; СП - 8%			–	1039,36	–	62		15	
22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,68	12695,03	2023,09	8633	1376	1846	5226	1496
		НР - 91%; СП - 8%			7956,70	488,40	5411	332		1109	
23	С1212-101-0703 212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6936	26486,00	–	18371	–	18371	–	1984
		СП - 8%			–	–	–	–		1470	
24	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0174	419679,00	–	7302	–	7302	–	788
		СП - 8%			–	–	–	–		584	
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	346394,00	–	1552	–	1552	–	167
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00318	349485,00	–	1111	–	1111	–	120
		СП - 8%			–	–	–	–		89	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0092	511302,88	2257,88	4704	21	2152	2311	75
		НР - 91%; СП - 8%			275103,00	987,33	2531	9		561	
28	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,36	1256,00	6,24	452	2	245	187	6
		НР - 91%; СП - 8%			568,26	2,46	205	1		51	
29	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0309	19834,00	–	613	–	613	–	6
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
		Монолитный ростверк Мр1.1 (1шт)									
30	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,24	8258,39	1834,04	1982	440	1307	404	257
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	235	200		191	
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05952	2124,54	2124,54	126	127	–	67	2
		НР - 108%; СП - 8%			–	1039,36	–	62		15	
32	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,68	12695,03	2023,09	8633	1376	1846	5226	149
		НР - 91%; СП - 8%			7956,70	488,40	5411	332		1109	
33	С1212-101-0703 212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6936	26486,00	–	18371	–	18371	–	1984
		СП - 8%			–	–	–	–		1470	
34	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0174	419679,00	–	7302	–	7302	–	788
		СП - 8%			–	–	–	–		584	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	346394,00	–	1552	–	1552	–	167
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00318	349485,00	–	1111	–	1111	–	120
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
37	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0092	511302,88	2257,88	4704	21	2152	2311	757
		НР - 91%; СП - 8%			275103,00	987,33	2531	9		561	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,36	1256,00	6,24	452	2	245	187	69
		НР - 91%, СП - 8%			568,26	2,46	205	1		51	
39	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0309	19834,00	–	613	–	613	–	66
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
		Монолитный ростверк Мр2 (22 шт)									
40	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,28	8258,39	1834,04	43604	9684	28754	8894	56698
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	5166	4398		4200	
41	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,30944	2124,54	2124,54	2782	2782	–	1470	4592
		НР - 108%; СП - 8%			–	1039,36	–	1361		340	
42	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,84	12695,03	2023,09	201089	32045	43010	121731	348646
		НР - 91%; СП - 8%			7956,70	488,40	126034	7736		25826	
43	С1212-101-0703 212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	16,1568	26486,00	–	427929	–	427929	–	462163
		СП - 8%			–	–	–	–		34234	
44	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3828	419679,00	–	160653	–	160653	–	173505
		СП - 8%			–	–	–	–		12852	
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11264	346394,00	–	39018	–	39018	–	42139
		СП - 8%			–	–	–	–		3121	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0792	349485,00	–	27679	–	27679	–	29893
		СП - 8%			–	–	–	–		2214	
47	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,22264	511302,88	2257,88	113836	503	52084	55937	183354
		НР - 91%; СП - 8%			275103,00	987,33	61249	220		13582	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	7,92	1256,00	6,24	9948	49	5398	4113	15
		НР - 91%; СП - 8%			568,26	2,46	4501	19		1125	
49	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,9064	19834,00	–	17978	–	17978	–	19
		СП - 8%			–	–	–	–		1438	
		Монолитный ростверк Мр2.1 (9 шт)									
50	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,16	8258,39	1834,04	17838	3961	11764	3638	23
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	2113	1799		1718	
51	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,53568	2124,54	2124,54	1138	1138	–	601	18
		НР - 108%; СП - 8%			–	1039,36	–	557		139	
52	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,48	12695,03	2023,09	82264	13110	17595	49799	1426
		НР - 91%; СП - 8%			7956,70	488,40	51559	3165		10565	
53	С1212-101-0703 212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	6,6096	26486,00	–	175062	–	175062	–	1890
		СП - 8%			–	–	–	–		14005	
54	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1566	419679,00	–	65722	–	65722	–	709
		СП - 8%			–	–	–	–		5258	
55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04608	346394,00	–	15962	–	15962	–	172
		СП - 8%			–	–	–	–		1277	
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0324	349485,00	–	11323	–	11323	–	122
		СП - 8%			–	–	–	–		906	
57	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,09108	511302,88	2257,88	46569	206	21307	22883	750
		НР - 91%; СП - 8%			275103,00	987,33	25056	90		5556	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	3,24	1256,00	6,24	4069	20	2208	1683	6
		НР - 91%, СП - 8%			568,26	2,46	1841	8		460	
59	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,3708	19834,00	–	7354	–	7354	–	7
		СП - 8%			–	–	–	–		588	
		Монолитный ростверк Мр3 (3 шт)									
60	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,72	8258,39	1834,04	5946	1321	3921	1213	7
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	704	600		573	
61	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,17856	2124,54	2124,54	379	380	–	200	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1039,36	–	186		46	
62	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,92	12695,03	2023,09	24374	3885	5212	14755	42
		НР - 91%; СП - 8%			7956,70	488,40	15277	938		3130	
63	С1212-101-0703 212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9584	26486,00	–	51870	–	51870	–	560
		СП - 8%			–	–	–	–		4150	
64	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0522	419679,00	–	21907	–	21907	–	236
		СП - 8%			–	–	–	–		1753	
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	346394,00	–	2660	–	2660	–	28
		СП - 8%			–	–	–	–		213	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	349485,00	–	3774	–	3774	–	40
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
67	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,03036	511302,88	2257,88	15523	69	7102	7628	2500
		НР - 91%; СП - 8%			275103,00	987,33	8352	30		1852	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,08	1256,00	6,24	1356	7	735	561	20
		НР - 91%, СП - 8%			568,26	2,46	614	3		153	
69	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1236	19834,00	–	2451	–	2451	–	26
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
		Фундамент монолитный ФМ-1 (3шт)									
70	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	8258,39	1834,04	2478	550	1634	505	322
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	294	250		239	
71	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0744	2124,54	2124,54	158	158	–	84	26
		НР - 108%; СП - 8%			–	1039,36	–	77		19	
72	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6	12695,03	2023,09	7617	1214	1629	4611	1320
		НР - 91%; СП - 8%			7956,70	488,40	4774	293		978	
73	С1212-101-0703 212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	26486,00	–	16209	–	16209	–	1750
		СП - 8%			–	–	–	–		1297	
74	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00201	419679,00	–	844	–	844	–	91
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	346394,00	–	1247	–	1247	–	134
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	349485,00	–	1258	–	1258	–	135
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
77	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,00552	511302,88	2257,88	2822	12	1291	1387	454
		НР - 91%; СП - 8%			275103,00	987,33	1519	5		337	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,08	1256,00	6,24	1356	7	735	561	20
		НР - 91%; СП - 8%			568,26	2,46	614	3		153	
79	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0309	19834,00	–	613	–	613	–	6
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
		Фундамент монолитный ФМ-2 (2шт)									
80	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	8258,39	1834,04	1652	367	1089	337	21
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	196	167		159	
81	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0496	2124,54	2124,54	105	106	–	56	1
		НР - 108%; СП - 8%			–	1039,36	–	52		13	
82	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,86	12695,03	2023,09	10918	1740	2335	6609	189
		НР - 91%; СП - 8%			7956,70	488,40	6843	420		1402	
83	С1212-101-0703 212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8772	26486,00	–	23234	–	23234	–	250
		СП - 8%			–	–	–	–		1859	
84	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	346394,00	–	5542	–	5542	–	59
		СП - 8%			–	–	–	–		443	
85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	349485,00	–	2237	–	2237	–	24
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
86	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,01448	511302,88	2257,88	7404	32	3389	3638	119
		НР - 91%; СП - 8%			275103,00	987,33	3983	14		883	
87	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,62	1256,00	6,24	2035	10	1104	841	310
		НР - 91%; СП - 8%			568,26	2,46	921	4		230	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0412	19834,00	–	817	–	817	–	8
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
		Фундамент монолитный ФМ-3 (1шт)									
89	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1	8258,39	1834,04	826	183	545	168	1
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	98	83		80	
90	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0248	2124,54	2124,54	53	53	–	28	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1039,36	–	26		6	
91	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,43	12695,03	2023,09	5459	870	1168	3305	9
		НР - 91%; СП - 8%			7956,70	488,40	3421	210		701	
92	С1212-101-0703 212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4386	26486,00	–	11617	–	11617	–	12
		СП - 8%			–	–	–	–		929	
93	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	346394,00	–	1386	–	1386	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	349485,00	–	1118	–	1118	–	12
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
95	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0044	1119893,96	1455,96	4928	7	3720	1095	65
		НР - 91%; СП - 8%			272844,00	636,09	1201	3		482	
		Плита Пл1 (1шт)									
96	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	39	4340,52	1073,54	169280	41868	92399	49180	2359
		НР - 93%; СП - 8%			897,78	458,15	35013	17868		17477	
97	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39	175,67	80,74	6851	3149	–	3771	1147
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	3702	1535		850	
98	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,5	8258,39	1834,04	28904	6419	19061	5896	3758
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	3424	2915		2784	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3265176	346394,00	–	113104	–	113104	–	1221
		СП - 8%			–	–	–	–		9048	
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2532	349485,00	–	88490	–	88490	–	955
		СП - 8%			–	–	–	–		7079	
		Балка фундаментная Бф2									
111	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	8258,39	1834,04	7433	1651	4901	1516	96
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	881	750		716	
112	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,5	29224,60	4168,76	43837	6253	16464	20476	6945
		НР - 91%; СП - 8%			14080,00	920,52	21120	1381		5145	
113	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,53	25371,00	–	38818	–	38818	–	4192
		СП - 8%			–	–	–	–		3105	
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038868	335138,00	–	13026	–	13026	–	1406
		СП - 8%			–	–	–	–		1042	
115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0218448	346394,00	–	7567	–	7567	–	817
		СП - 8%			–	–	–	–		605	
116	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00945	349485,00	–	3303	–	3303	–	356
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
		Гидроизоляция									
117	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	120,4	913,17	20,53	109946	2472	69800	35373	15694
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	37674	361		11625	
118	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	51,6	1107,03	12,70	57123	656	31729	23294	8685
		НР - 93%; СП - 8%			479,41	6,00	24738	310		6433	
		итого:									73093

РАЗДЕЛ 3.Разные работы

Перекрытие канала

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,06	7551,77	2879,78	453	173	–	400	
		НР - 118%; СП - 8%			4671,99	980,98	280	59		68	
120	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,06	70611,00	–	4237	–	4237	–	45
		СП - 8%			–	–	–	–		339	
		Обетонирование базы колонн									
121	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /Обетонирование базы колонн/	м3	19,848	37939,69	4155,15	753027	82471	542441	134743	9587
		НР - 91%; СП - 8%			6454,80	1005,34	128115	19954		71022	
		Тепловой брус из плит пеноплекса									
122	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	17,34	14764,25	1013,81	256012	17580	–	187333	4788
		НР - 76%; СП - 8%			13750,44	464,69	238433	8058		35468	
123	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	17,8602	54505,00	–	973470	–	973470	–	10513
		СП - 8%			–	–	–	–		77878	
		Оштукатуривание по сетке									
124	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	2346,51	39,20	2347	39	695	1305	394
		НР - 80%; СП - 8%			1613,45	18,41	1613	18		292	
		Входная группа									
125	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,5	1863,22	151,45	54965	4468	15275	34975	9713
		НР - 94%; СП - 8%			1193,97	67,31	35222	1986		7195	
126	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	30,385	3092,00	–	93950	–	93950	–	10146
		СП - 8%			–	–	–	–		7516	
		Отмостка									
127	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	24,72	8258,39	1834,04	204147	45337	134625	41640	26545
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	24185	20589		19663	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,48	4303,20	1152,89	70917	19000	28557	25334	1039
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	23360	4479		7700	
129	С1212-101-0309 212-101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	16,8096	22262,00	–	374215	–	374215	–	4041
		СП - 8%			–	–	–	–		29937	
130	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,519225	419679,00	–	217908	–	217908	–	2353
		СП - 8%			–	–	–	–		17433	
131	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	16,48	16886,71	1789,05	278293	29484	–	199421	5159
		НР - 76%; СП - 8%			15097,66	824,45	248809	13587		38217	
132	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	16,8096	54505,00	–	916207	–	916207	–	9895
		СП - 8%			–	–	–	–		73297	
		итого:									521132

Общестроительные работы надземной части

РАЗДЕЛ 1.Каркас

Колонны

1	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	17,429464	27954,11	12102,70	487225	210943	47641	201260	74356
		НР - 69%; СП - 8%			13118,05	3616,93	228641	63041		55079	
2	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	17,429464	3484,88	609,26	60740	10619	4975	31169	9926
		НР - 69%; СП - 8%			2590,22	1,50	45146	26		7353	
3	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245/	т	17,429464	819736,00	–	14287559	–	14287559	–	1543056
		СП - 8%			–	–	–	–		1143005	
4	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	472,628302	488,04	46,63	230662	22039	–	144341	40500
		НР - 69%; СП - 8%			441,41	1,20	208623	567		30000	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1236-106-0902 236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	1181,57075	522,00	–	616780	–	616780	–	6661
		СП - 8%			–	–	–	–		49342	
		Фахверк колонн									
6	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,785784	27954,11	12102,70	49920	21613	4881	20621	761
		НР - 69%; СП - 8%			13118,05	3616,93	23426	6459		5643	
7	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,785784	3484,88	609,26	6223	1088	509	3193	1017
		НР - 69%; СП - 8%			2590,22	1,50	4626	3		753	
8	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.7	Стойки фахверка /Ст.245/	т	1,785784	831738,00	–	1485304	–	1485304	–	160417
		СП - 8%			–	–	–	–		118824	
9	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	48,4103048	488,04	46,63	23626	2257	–	14785	4148
		НР - 69%; СП - 8%			441,41	1,20	21369	58		3073	
10	С1236-106-0902 236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	121,025762	522,00	–	63175	–	63175	–	6822
		СП - 8%			–	–	–	–		5054	
		Связи по колоннам									
11	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,043016	98959,31	22353,21	103216	23315	3056	57715	17386
		НР - 69%; СП - 8%			73676,00	6519,36	76845	6800		12874	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1236-106-0902 236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	919,621872	522,00	–	480043	–	480043	–	5184
		СП - 8%			–	–	–	–		38403	
		итого:									384656

ВСЕГО	51 166 50
Временные здания и сооружения 1,5%	767 49
итого	51 934 00
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	1 142 54
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 171 13
непредвиденные затраты 2%	1 061 53
итого	57 309 21
текущих ценах на 2022год К=1,0500514	60 177 62
с учетом снижения	57 168 74
НДС	6 860 24
итого к оплате	64 028 99

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Руководитель

Имаанмагтумов К.М.

Технадзор:
ТОО "Астустройэксперт"
Эксперт

Алибаев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Авторский надзор:
ТОО "Виктория-2007"

Шейн И.В.

Сканировано с CamScanner