ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 105
2. Дата выписки 16.11.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.11.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 020440004832
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003090
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ056017201000000812
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140008415
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Наурзумский р-он, с. Караменды, ул. Шакшак Жанибека, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ08070103KSN3910000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 020440004832
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140008415
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Наурзумский р-он, с. Караменды, ул. Шакшак Жанибека, д. 1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер договор №7 от 21.02.23года
27.4. Дата 21.02.2023
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 105
32.2 Дата 16.11.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, улица Шаяхметова, 2 "в" Наурзумского района,Костанайской области" Благоустройство и наружные коммуникации.			Одна услуга	1	19 369 671.47	19 369 671.47			19 369 671.47	12%	2 324 360.58	21 694 032.05			1	
							Всего по счету:	19 369 671.47		0.00	19 369 671.47		2 324 360.58	21 694 032.05				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
X9BMJ2Vp3cxmrx4dtvKXFCHe6n05wDvVf6XId42VLbW OhDo1H6atFSFfzeqIWZNnGIV+R9N0TOIJ+3ufhVIBng= =
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
АЛИМКУЛОВ ТЕМИРХАН МАЛИКОВИЧ

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование строительство: "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, ул.Шаяхметова, 2"в" Наурзумского района, Костанайской области. Благоустройство и наружные коммуникации.

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		7	21.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2023 г. без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительных работ по объекту: "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, ул.Шаяхметова, 2"в" Наурзумского района, Костанайской области. Благоустройство и наружные коммуникации.	**52177123,72**	19369671,47							2324360,58	**21694032,05**
Итого к оплате	**52177123,72**	19369671,47							2324360,58	**21694032,05**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
И.о. руководителя

_____ **Бектемисов К**

Технадзор:
Директор ТОО "Кабылан Эксперт"

_____ **Нургалин Р.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ №3

выполненных работ

по объекту: "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, ул.Шаяхметова, 2"в" Наурзумского района, Костанайской области.

за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы № 1-1-1										
5	1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	15		251,43	194,21	3771	2913	--	1415	5601
		НР - 72%; СП - 8%				57,22	73,83	858	1107		415	
6	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	15		409,06	69,91	6136	1049	--	4833	11846
		НР - 88%; СП - 8%				339,15	26,98	5087	405		878	
7	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	15		1521,08	179,55	22816	2693	1663	16779	42763
		НР - 88%; СП - 8%				1230,68	40,47	18460	607		3168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,225	6931,00				1559		
		итого:										60210
		РАЗДЕЛ 2.Планировка территории № 1-1-1										
11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1734		52,26	52,26	90619	90619	--	25731	125658
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,61	--	35738		9308	
12	211-101-0102 РСНБ РК 2015	**Земля растительная**	м3	686		6218,94	--	4266193	--	4266193	--	4607488
		СП - 8%				--	--	--	--		341295	
13	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6340		1,59	1,59	10081	10080	--	2876	13993

		НР - 72%; СП - 8%				--	0,63	--	3994		1037	
		итого:										4747139

Наружные инженерные сети электроснабжения и электроосвещения

РАЗДЕЛ 3.Строительно-монтажные работы ЭС.АС № 4-1-1

Подраздел 10.Фундаменты,контейнер бензогенератора

105	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,4		23079,45	1248,45	9232	499	8246	554	10569
		НР - 91%; СП - 8%				1217,35	305,20	487	122		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,408	19925,00				8129		
106	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,5		4340,52	1073,54	6511	1610	3554	1892	9075
		НР - 93%; СП - 8%				897,78	458,15	1347	687		672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1,65	2150,00				3548		
107	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0088		992704,96	1455,96	8736	13	6322	2190	11800
		НР - 91%; СП - 8%				272844,00	636,09	2401	6		874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0088	718405,00				6322		
108	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	0,1255		69620,96	23458,25	8737	2944	757	3911	13659
		НР - 69%; СП - 8%				40125,80	5034,36	5036	632		1012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,3263	280,00				91		
108.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,002008	219538,00				441		
108.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000243	439300,00				107		
109	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,1255		185239,23	43594,32	23248	5471	658	13099	39255
		НР - 69%; СП - 8%				136409,00	14860,66	17119	1865		2908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002698	206112,00				556		
110	214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,0464		358159,00	--	16619	--	16619	--	17948
		СП - 8%				--	--	--	--		1329	

111	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т		0,0603	334722,00	--	20184	--	20184	--	21799
		СП - 8%				--	--	--	--		1615	
112	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,0012	369084,00	--	443	--	443	--	478
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
113	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		0,0079	349252,00	--	2759	--	2759	--	2980
		СП - 8%				--	--	--	--		221	
114	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т		0,0064	336976,00	--	2157	--	2157	--	2330
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
115	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,0002	346354,00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00014	325908,00	--	46	--	46	--	50
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
117	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
118	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		11,5	2346,27	969,29	26982	11146	940	12643	42795
		НР - 69%; СП - 8%				1295,32	297,95	14896	3426		3170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00007	0,000805	647579,00				521		
118.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,000342	439300,00				150		
119	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т		0,18055	356834,00	--	64426	--	64426	--	69580
		СП - 8%				--	--	--	--		5154	
120	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		1,7	614,31	174,47	1044	297	44	550	1721
		НР - 69%; СП - 8%				413,37	55,34	703	94		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,000037	647579,00				24		

121	224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,955		3852,00	--	7531	--	7531	--	8133
		СП - 8%				--	--	--	--		602	
122	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,6		14764,25	1013,81	8859	608	--	6482	16568
		НР - 76%; СП - 8%				13750,44	464,69	8250	279		1227	
123	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,612		35482,00	--	21715	--	21715	--	23452
		СП - 8%				--	--	--	--		1737	
124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,26		96,84	2,72	800	22	363	288	1175
		НР - 69%; СП - 8%				50,21	0,30	415	2		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000743	439993,00				327		
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	8,26		164,68	3,85	1360	32	843	338	1834
		НР - 69%; СП - 8%				58,70	0,60	485	5		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001487	508438,00				756		
		итого:										296399
		РАЗДЕЛ 4.Наружное освещение № 4-1-1										
126	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,64		1866,48	--	66521	--	--	47895	123570
		НР - 72%; СП - 8%				1866,48	--	66521	--		9153	
127	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСОК/	м3 грунта	11,88		886,77	--	10535	--	--	7585	19570
		НР - 72%; СП - 8%				886,77	--	10535	--		1450	
128	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,88		2150,00	--	25542	--	25542	--	27585
		СП - 8%				--	--	--	--		2043	
129	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,76		973,94	--	23141	--	--	16661	42987
		НР - 72%; СП - 8%				973,94	--	23141	--		3184	
130	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,218		166745,84	--	36351	--	630	27148	68579
		НР - 76%; СП - 8%				163856,00	--	35721	--		5080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	0,01744	34153,00				596		

131	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		218	362,00	--	78916	--	78916	--	85229
		СП - 8%				--	--	--	--		6313	
132	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		322	355,29	160,42	114403	51656	14479	46774	174071
		НР - 72%; СП - 8%				149,90	51,85	48268	16696		12894	
133	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,22969	73647,00	--	16916	--	16916	--	18269
		СП - 8%				--	--	--	--		1353	
134	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км		0,10197	203613,00	--	20762	--	20762	--	22423
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
135	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован		11	5749,19	4415,08	63241	48566	--	29082	99709
		НР - 80%; СП - 8%				1334,11	1970,64	14675	21677		7386	
136	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		11	27706,27	9892,09	304769	108813	10760	183335	527152
		НР - 80%; СП - 8%				16836,00	3997,54	185196	43973		39048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014	0,154	69870,00				10760		
137	247-306-0204 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-4 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б +/СТВ-7,0/	шт.		11	69404,00	--	763444	--	763444	--	824520
		СП - 8%				--	--	--	--		61076	
138	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		11	5680,54	2989,76	62486	32887	215	34192	104412
		НР - 80%; СП - 8%				2671,29	1214,19	29384	13356		7734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,11	1607,00				177		
139	247-103-0212 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-80-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		11	94292,00	--	1037212	--	1037212	--	1120189
		СП - 8%				--	--	--	--		82977	
140	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм /Ива/	шт.		11	7780,00	--	85580	--	85580	--	92426

		СП - 8%			--	--	--	--		6846	
141	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	11	3749,22	2141,13	41241	23552	--	31968	79065
		НР - 118%; СП - 8%			1608,09	854,75	17689	9402		5857	
142	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т +/ФТ-0,133-1,5/	т	0,2827	571819,00	--	161653	--	161653	--	174585
		СП - 8%			--	--	--	--		12932	
143	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1	23144,00	--	25458	--	25458	--	27495
		СП - 8%			--	--	--	--		2037	
144	прайс-лист ТОО "SKALA GROUP", РК, Павлодар	Сжим ответвительный У731М для кабелей сечением 4-10/1.4-10	шт	33	136,61	--	4508	--		--	4508
					--	--	--	--	4508	--	
		итого:									3636344

Наружные инженерные сети теплоснабжения

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы № 6-1-1

1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	136,33	227,10	227,10	30961	30961	--	3763	37502
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	5227		2778	
2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	73,1	279,11	279,11	20403	20402	--	2480	24714
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,12	--	3444		1831	
3	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	383,775	65,00	--	24945	--		--	26941
		СП - 8%			--	--	--	--		1996	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,5	1866,48	--	12132	--	--	8735	22537
		НР - 72%; СП - 8%			1866,48	--	12132	--		1669	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,8411	3719,20	180,18	84951	4115	54020	27734	121700
		НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	26816	1198		9015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 25,12521	2150,00				54019		
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСОК/	м3 грунта	50,2589	886,77	--	44568	--	--	32089	82790
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	44568	--		6133	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	50,2589	2150,00	--	108057	--	108057	--	116702
		СП - 8%			--	--	--	--		8645	

8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,53		36,62	36,62	5073	5073	--	1440	7034
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,44	--	2000		521	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,3		973,94	--	4188	--	--	3015	7780
		НР - 72%; СП - 8%				973,94	--	4188	--		576	
		итого:										447700
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж трубопровода и арматуры № 6-1-1										
10	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,23		935709,53	312776,24	215213	71939	3010	161053	406367
		НР - 99%; СП - 8%				609841,47	97460,62	140264	22416		30101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0432	Ветошь	кг	16,89	3,8847	90,00				350		
10.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0222	0,005106	211214,00				1078		
10.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,002	0,00046	783426,00				360		
11	241-402-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм	м	230		6427,00	--	1478210	--	1478210	--	1596467
		СП - 8%				--	--	--	--		118257	
12	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	20		17260,25	4076,30	345205	81526	6258	281325	676653
		НР - 99%; СП - 8%				12871,06	1337,29	257421	26746		50122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,4	8	90,00				720		
12.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00053	0,0106	211214,00				2239		
12.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00005	0,001	783426,00				783		
13	241-405-0203 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	14		31104,00	--	435456	--	435456	--	470292
		СП - 8%				--	--	--	--		34836	
14	241-406-0506 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х45 мм	шт.	2		31655,00	--	63310	--	63310	--	68375
		СП - 8%				--	--	--	--		5065	
15	241-414-0106 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	4		31382,00	--	125528	--	125528	--	135570
		СП - 8%				--	--	--	--		10042	

16	241-408-0102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	2		6047,00	--	12094	--	12094	--	13062
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
17	241-408-0104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	54		7568,00	--	408672	--	408672	--	441366
		СП - 8%				--	--	--	--		32694	
18	241-704-0206 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89х219 мм	комплект	2		22454,00	--	44908	--	44908	--	48501
		СП - 8%				--	--	--	--		3593	
19	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2		15187,74	3566,95	30375	7134	439	24908	59705
		НР - 99%; СП - 8%				11401,16	1178,41	22802	2357		4423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,32	0,64	90,00				58		
19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00068	211214,00				144		
19.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00004	0,00008	783426,00				63		
20	242-208-1904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 45	шт.	2		249326,00	--	498652	--	498652	--	538544
		СП - 8%				--	--	--	--		39892	
21	234-204-0108 РСНБ РК 2015	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	20		4834,00	--	96680	--	96680	--	104414
		СП - 8%				--	--	--	--		7734	
22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,13		31631,42	21639,62	4112	2813	--	1182	5718
		НР - 61%; СП - 8%				9991,80	4914,05	1299	639		424	
23	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	130		83,00	--	10790	--	10790	--	11653
		СП - 8%				--	--	--	--		863	
24	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +/Т-образный ключ для управления задвижкой/	т	0,0022		741626,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%				--	--	--	--		131	

25	1125-0210-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,23		596590,53	486644,20	137216	111928	1911	42070	193628
		НР - 91%; СП - 8%				101640,00	99361,70	23377	22853		14343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,61	0,6003	2622,00				1574		
26	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,23		69944,73	--	16087	--	1222	14717	33268
		НР - 99%; СП - 8%				64632,50	--	14865	--		2464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	6,095	187,00				1140		
		итого:										4805346
		РАЗДЕЛ 3.Строительные решения № 6-1-1										
		Подраздел 1.Земляные работы										
27	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,68		227,10	227,10	1290	1290	--	157	1563
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,34	--	218		116	
28	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,12		279,11	279,11	1987	1987	--	242	2407
		НР - 72%; СП - 8%				--	47,12	--	335		178	
29	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	37,38		65,00	--	2430	--		--	2624
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,4		1866,48	--	747	--	--	538	1387
		НР - 72%; СП - 8%				1866,48	--	747	--		103	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,88		36,62	36,62	215	215	--	61	298
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,44	--	85		22	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2		973,94	--	195	--	--	140	362
		НР - 72%; СП - 8%				973,94	--	195	--		27	
		Подраздел 2.Дренажный колодец ДК-1(1 шт)										
33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,28		25154,30	10002,90	32198	12804	4606	19994	56368
		НР - 99%; СП - 8%				11553,44	4224,98	14788	5408		4175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

33.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	0,28928	2908,00				841		
33.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,17024	18363,00				3126		
34	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство +/обетонирование/	м3	0,43		30864,30	1056,44	13272	454	10731	2059	16557
		НР - 91%; СП - 8%				4854,08	407,87	2087	175		1226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,02	0,4386	22936,00				10060		
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,29		23583,24	1152,89	6839	335	6093	446	7868
		НР - 91%; СП - 8%				1417,50	271,77	411	79		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,02	0,2958	18902,00				5591		
36	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3755,00	--	3755	--	3755	--	4055
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
37	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		6110,00	--	12220	--	12220	--	13198
		СП - 8%				--	--	--	--		978	
38	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		11811,00	--	11811	--	11811	--	12756
		СП - 8%				--	--	--	--		945	
39	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		15564,00	--	46692	--	46692	--	50427
		СП - 8%				--	--	--	--		3735	
40	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		14721,00	--	14721	--	14721	--	15899
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	
41	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1		13255,00	--	13255	--	13255	--	14315
		СП - 8%				--	--	--	--		1060	
42	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы +/МС2/	т	0,05098		680682,00	--	34701	--	34701	--	37477
		СП - 8%				--	--	--	--		2776	
43	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 +/МС1/	т	0,024		752144,00	--	18051	--	18051	--	19495
		СП - 8%				--	--	--	--		1444	

44	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%				--	--	--	--		2422	
45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +/Сальник Ду50/	т фасонных частей	0,0314		1451851,78	532535,10	45588	16722	11271	22652	73700
		НР - 99%; СП - 8%				560358,40	168343,93	17595	5286		5459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0314	340239,00				10684		
46	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,785		899,53	32,10	706	26	378	295	1081
		НР - 94%; СП - 8%				384,30	15,94	302	13		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0,0204	0,016014	23635,00				378		
47	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	0,785		261,49	11,17	205	9	189	11	233
		НР - 94%; СП - 8%				9,24	5,27	7	4		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0,0102	0,008007	23635,00				189		
48	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	0,785		168,30	4,07	132	3	13	110	261
		НР - 94%; СП - 8%				147,60	1,40	116	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0006	0,000471	27623,00				13		
49	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8644		1728,58	76,74	18780	833	6629	9562	30610
		НР - 80%; СП - 8%				1041,71	58,48	11318	635		2267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,026	0,282474	20134,00				5687		
49.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,053	0,575813	891,00				513		
50	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство +/Наружняя поверхность/	м3	2,18		30809,44	1056,44	67165	2303	54280	10439	83812
		НР - 91%; СП - 8%				4854,08	407,87	10582	889		6208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,02	2,2236	23635,00				52555		
51	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /за 2 раза/	м2	19,076128		944,79	4,49	18023	85	15761	1514	21100
		НР - 69%; СП - 8%				114,10	0,90	2177	17		1563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,64	12,208722	1246,00				15212		

52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		19,076128	909,08	20,53	17342	391	10982	5604	24782
		НР - 93%; СП - 8%				312,91	3,00	5969	57		1836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003052	172004,00				525		
13.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004578	53822,00				246		
13.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	45,782707	223,00				10210		
53	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 +/Окраска внутренней части колодцев расход 1,1 кг на 1м2/	м2		12,27112	118,59	4,49	1455	55	--	974	2623
		НР - 69%; СП - 8%				114,10	0,90	1400	11		194	
54	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 +/Пенетрон/	кг		13,498232	1331,00	--	17966	--	17966	--	19403
		СП - 8%				--	--	--	--		1437	
55	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой +/расход 1,5 кг на 1м.п./	м шва		25	452,23	211,08	11306	5277	--	10178	23203
		НР - 118%; СП - 8%				241,15	103,88	6029	2597		1719	
56	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонныхи железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 +/Пенекрит/	кг		37,5	1264,00	--	47400	--	47400	--	51192
		СП - 8%				--	--	--	--		3792	
57	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /Отмостка/	м2 покрытия		1,88	907,85	158,64	1707	298	846	704	2604
		НР - 108%; СП - 8%				299,38	47,58	563	89		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	0,32712	2582,00				845		
57.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	0,0376	28,00				1		
58	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /Отмостка/	м2 покрытия		1,88	1510,64	3,23	2840	6	2448	420	3520
		НР - 108%; СП - 8%				205,49	1,18	386	2		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0094	2150,00				20		
58.2	212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,0714	0,134232	16737,00				2247		
58.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,001128	160252,00				181		

Подраздел 3.Колодец смотровой СК-1 (1 шт)

59	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,12		4340,52	1073,54	521	129	284	151	726
		НР - 93%; СП - 8%				897,78	458,15	108	55		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,132	2150,00				284		
60	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /ПД1/	м3	0,12		59177,23	5704,62	7101	685	3618	2786	10678
		НР - 91%; СП - 8%				23319,12	2197,10	2798	264		791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0405	0,00486	60737,00				295		
60.2	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	0,1218	23635,00				2879		
61	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,007		337503,00	--	2363	--	2363	--	2552
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,22		25154,30	10002,90	5534	2200	792	3437	9688
		НР - 99%; СП - 8%				11553,44	4224,98	2542	929		718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	0,04972	2908,00				145		
62.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,02926	18363,00				537		
63	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		3755,00	--	3755	--	3755	--	4055
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
64	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		6110,00	--	12220	--	12220	--	13198
		СП - 8%				--	--	--	--		978	
65	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%				--	--	--	--		2422	
66	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /за 2 раза/	м2	2,7632		944,79	4,49	2611	12	2284	219	3057
		НР - 69%; СП - 8%				114,10	0,90	315	2		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,64	1,768448	1246,00				2203		
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,7632		909,08	20,53	2512	56	1591	812	3590

		НР - 93%; СП - 8%				312,91	3,00	865	8		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000442	172004,00				76		
67.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000663	53822,00				36		
67.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,63168	223,00				1479		
68	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /Отмостка/	м2 покрытия	1,88		907,85	158,64	1707	298	846	704	2604
		НР - 108%; СП - 8%				299,38	47,58	563	89		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	0,32712	2582,00				845		
68.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	0,0376	28,00				1		
69	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /Отмостка/	м2 покрытия	1,88		1510,64	3,23	2840	6	2448	420	3520
		НР - 108%; СП - 8%				205,49	1,18	386	2		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0094	2150,00				20		
69.2	212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,0714	0,134232	16737,00				2247		
69.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,001128	160252,00				181		
		Подраздел 4.Разгрузочная плита										
70	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,7		4340,52	1073,54	7379	1825	4028	2144	10285
		НР - 93%; СП - 8%				897,78	458,15	1526	779		762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1,87	2150,00				4021		
71	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,32		5401,79	3243,34	7130	4281	396	4148	12180
		НР - 108%; СП - 8%				1858,56	1051,09	2453	1387		902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0042	0,005544	24818,00				138		
71.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0072	0,009504	20134,00				191		
72	225-202-0407 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки +/П15-8/	шт.	2		18905,00	--	37810	--	37810	--	40835
		СП - 8%				--	--	--	--		3025	
		Подраздел 5.Герметичный ввод										
73	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка +/Сальник нажимной С-3/	т	0,03176		833523,96	1455,96	26473	46	23889	2328	31105
		НР - 91%; СП - 8%				79924,00	636,09	2538	20		2304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

73.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,03176	752144,00				23888		
74	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-019 +/за 3 раза/	м2	0,9		1027,50	5,78	925	5	868	36	1038
		НР - 69%; СП - 8%				57,87	0,90	52	1		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-203-0207	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,00057	0,000513	1485210,00				762		
75	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +/диаметр 127/	футляр	2		5171,18	511,51	10342	1023	5897	3411	14853
		НР - 99%; СП - 8%				1710,76	11,86	3422	24		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	172004,00				8600		
75.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		
76	217-501-0101 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-1-50	т	0,0045		588506,00	--	2648	--	2648	--	2860
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,2		909,08	20,53	182	5	114	59	260
		НР - 93%; СП - 8%				312,91	3,00	63	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000032	172004,00				6		
77.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000048	53822,00				3		
77.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	0,48	223,00				107		
78	1108-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены, фундаменты. Гидроизоляциянапыляемая по бетону толщиной слоя 2 мм	м2 поверхности	2		6027,96	221,18	12056	442	11183	529	13592
		НР - 93%; СП - 8%				215,33	69,20	431	138		1007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	261-105-0160	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	2,5	5	2132,00				10660		
79	234-305-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 12 мм +/Пенебар/	м	1,9		171,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
80	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,15		86853,94	1372,58	13028	206	--	10852	25790
		НР - 84%; СП - 8%				85480,98	644,57	12822	97		1910	
81	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,156		18237,00	--	2845	--	2845	--	3073
		СП - 8%				--	--	--	--		228	

		итого:										870458

Внутренние инженерные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 3.Трубопровод канализационный К1 № 6-1-2

28	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	14		106,71	15,05	1494	211	451	909	2595
		НР - 99%; СП - 8%				59,40	6,15	832	86		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,015	0,21	2113,00				444		
29	241-204-0301 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	14,28		1360,00	--	19421	--	19421	--	20975
		СП - 8%				--	--	--	--		1554	
30	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,415		36367,75	7744,94	51460	10959	21675	23233	80668
		НР - 99%; СП - 8%				13304,59	3279,99	18826	4641		5975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	0,7358	22259,00				16378		
30.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,002688	1056174,00				2840		
31	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		20615,00	--	20615	--	20615	--	22264
		СП - 8%				--	--	--	--		1649	
32	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1		16507,00	--	16507	--	16507	--	17828
		СП - 8%				--	--	--	--		1321	
33	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		22705,00	--	22705	--	22705	--	24521
		СП - 8%				--	--	--	--		1816	
34	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		19058,00	--	19058	--	19058	--	20583
		СП - 8%				--	--	--	--		1525	
35	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1		11868,00	--	11868	--	11868	--	12817
		СП - 8%				--	--	--	--		949	
36	244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1		4896,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,014		31631,42	21639,62	443	303	--	127	616
		НР - 61%; СП - 8%				9991,80	4914,05	140	69		46	

38	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	14	83,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		Подраздел 1.Накопитель сточных вод 30 м3									
58	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,7	1374,28	54,56	962	38	116	806	1909
		НР - 98%; СП - 8%			1154,23	20,39	808	14		141	
59	241-502-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	0,7	4863,00	--	3404	--	3404	--	3676
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
60	241-505-0215 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3487,00	--	6974	--	6974	--	7532
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
61	241-517-0102 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	5052,00	--	10104	--	10104	--	10912
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
62	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16,12	5325,03	76,60	85839	1235	66746	17930	112071
		НР - 98%; СП - 8%			1107,80	27,18	17858	438		8302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 / 16,12	4095,00				66011		
63	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,24	537,00	--	9258	--	9258	--	9999
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
64	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,01	399087,82	6914,26	3991	69	134	3791	8404
		НР - 99%; СП - 8%			378810,00	4101,03	3788	41		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,66 / 0,0066	17143,00				113		
65	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительныхрезиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	10	1138,00	--	11380	--	11380	--	12290
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02692	1111612,78	532535,10	29925	14336	504	19421	53293
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	15085	4532		3948	

67	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,76	4074,00	--	7170	--	7170	--	7744
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
68	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00154	346354,00	--	533	--	533	--	576
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
69	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00312	307964,00	--	961	--	961	--	1038
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
70	261-103-0131 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты деревянные реечные/ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	3,2	8755,00	--	28016	--	28016	--	30257
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
71	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	4	4064,58	55,59	16258	222	13149	2891	20681
		НР - 98%; СП - 8%			721,84	15,74	2887	63		1532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	261-302-0164	Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1 4	3102,00				12408		
		итого:									489792

Система оперативного дистанционного контроля № 6-1-3

1	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /Наземный ковер/	шт.	3	16961,85	2,21	50886	7	455	30759	88176
		НР - 61%; СП - 8%			16808,00	--	50424	--		6532	
2	245-403-0101 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	3	26250,00	--	78750	--	78750	--	85050
		СП - 8%			--	--	--	--		6300	
3	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP", РК, Павлодар	Детектор переносной двухканальный многоуровневый ДПП-АМ "Пиккон"	шт	1	53732,14	--	53732	--		--	53732
					--	--	--	--	53732	--	
4	1311-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	1636,61	193,28	4910	580	2374	1669	7106
		НР - 75%; СП - 8%			652,00	89,94	1956	270		526	
5	245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	11531,00	--	11531	--	11531	--	12453
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
6	245-403-0204 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	1	13388,00	--	13388	--	13388	--	14459
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
7	245-403-0203 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	

8	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009		500035,36	73731,54	4500	664	93	3957	9134
		НР - 99%; СП - 8%				415932,00	28228,79	3743	254		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00162	34153,00				55		
8.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00018	211214,00				38		
9	241-101-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9		1095,00	--	9855	--	9855	--	10643
		СП - 8%				--	--	--	--		788	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	9		355,29	160,42	3198	1444	405	1307	4866
		НР - 72%; СП - 8%				149,90	51,85	1349	467		360	
11	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциями лоткамс креплением на поворотах и в конце трассы	мкабеля	18		324,62	134,05	5843	2413	732	2489	8999
		НР - 72%; СП - 8%				149,90	42,16	2698	759		667	
12	243-122-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00927		452843,00	--	4198	--	4198	--	4534
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
13	243-122-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01854		292556,00	--	5424	--	5424	--	5858
		СП - 8%				--	--	--	--		434	
14	Прайс-лист ТОО "SKALA GROUP", РК, Павлодар	Втулка обжимная для соединения проводов в "стык" TL-1,5	шт	22		4553,57	--	100179	--		--	100179
						--	--	--	--	100179	--	
15	Прайс-лист ТОО "Патент - Дубль", Петропавловск, РК	Импульсный рефлектор Рейс-105Р	комплект	1		353366,25	--	353366	--		--	353366
						--	--	--	--	353366	--	
16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	0,63		4340,52	1073,54	2735	677	1492	794	3812
		НР - 93%; СП - 8%				897,78	458,15	566	289		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,693	2150,00				1490		
17	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,72		29854,99	674,89	21496	486	17417	3439	26930
		НР - 91%; СП - 8%				4989,60	259,46	3593	187		1995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,7308	22259,00				16267		
18	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001467		337503,00	--	495	--	495	--	535
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
19	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00711		323776,00	--	2302	--	2302	--	2486
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
		итого:										812768

Покрытие проездов, дорожек, тротуаров

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов Тип В (S=532,13 м2) № 7-1-2												
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	532,13		2029,13	198,82	1079761	105799	960526	30172	1198727
		НР - 108%; СП - 8%				25,25	27,25	13436	14501		88795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0959	51,031267	18804,00				959592		
4.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,005747	160252,00				921		
4.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,53213	28,00				15		
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	532,13		882,36	0,08	469530	43	464762	5103	512604
		НР - 108%; СП - 8%				8,88	--	4725	--		37971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0464	24,690832	18804,00				464286		
5.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,00298	160252,00				478		
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2покрытия	532,13		1787,62	210,24	951246	111875	825935	29792	1059522
		НР - 108%; СП - 8%				25,25	26,59	13436	14149		78483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0976	51,935888	15885,00				825002		
6.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,005747	160252,00				921		
6.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,53213	28,00				15		
		итого:										2770853
РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетонное покрытие (отмостка, площадки) Тип Д (S=242,49 м2) № 7-1-2												
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	242,49		1510,64	3,23	366315	783	315703	54125	454075

						205,49	1,18	49829	286		33635	
		НР - 108% СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	1,21245	2150,00				2607		
17.2	212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д. марки II	т	0,0714	17,313786	16737,00				289781		
17.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,145494	160252,00				23316		
		ИТОГО:										454075

ВСЕГО	**19 391 085,00**
в том число оборудование	**511 785,00**
Временные здания и сооружения 1%	188 793,00
итого	**19 579 878,00**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	419 498,05
итого	**19 999 376,05**
непредвиденные затраты 2%	389 751,82
итого	**20 389 127,87**
с учетом снижения	**19 369 671,47**
НДС	2 324 360,58
Итого к оплате	**21 694 032,05**

Заказчик:
"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
И.о. руководителя

Бектемисов К

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Эксперт
Қазақстан сараптамасы

Алибаев Ж.А.

Авторский надзор:
ТОО "АСКОС"

Пархоменко Д.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Наурзумского района "**	**060140008415**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда",г.Кызылорда ул.Д.Тажибаева, №14, тел.: 26-22-84 факс 29-26-00**	**020440004832**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 7 от 21.02.2023г.	

Номер документа	Дата составления
105	**16.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение строительных работ по объекту "Строительство спортивного комплекса в селе Караменды, ул,Шаяхметова, 2 "в" Наурзумского района,Костанайской области"Благоустройство и наружные коммуникации.			объект	1	19 369 671,47	19 369 671,47	2 324 360,58	21 694 032,05
				Итого	1	x	19 369 671,47	2 324 360,58	21 694 032,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Бектеленов Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2023

М.П.