Форма КС-3
Утверждены

приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан

от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Установка уличного освещения с.Кызыласкер Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	10.05.2022 г.	МБ	015-015-159		

			Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходом с начала года тенге (без НДС)	Сумма, требуемая перечислению за выполненный			Сумма фактических расходов с начала года, тенге (с НДС)
										Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Установка уличного освещения с.Кызыласкер Жамбылского района Алматинской области	объект	29 784 357						9 626 917	8 595 461	1 031 455	9 626 917

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"

_____Абраимов Д.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жер Уйык ТН"

Инженер технического надзора

_____Актуреев М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СантехСтрой Проект"

Инженер авторского надзора

_____Жолдасов Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Элком"

Директор

_____Имангалиева Р.Т.

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080303-0405 1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6214,87	124,92	6215	125	1020	3679	10685
		НР - 72%, СП - 8%			5070,00	39,51	5070	40		791	
6	Перечень	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474 IP54 У3.1	шт	1	56780,43	--	56780	--		--	56780
					--	--	--	--	56780	--	
7	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
		НР - 72%; СП - 8%			1470,30	39,51	1470	40		214	
8	С1247-301-0312 247-301-0312 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 P, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	28113,00	--	28113	--	28113	--	30362
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2946,89	27,90	2947	28	1317	1153	4428
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		328	
10	Перечень	Выключатель атоматический АЕ2046 16А	шт	1	8925,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
		Опора наружного освещения /2шт/ - ЭН-7									
11	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	10986,16	7309,14	21972	14618	--	11175	35798
		НР - 80%; СП - 8%			3677,02	3307,07	7354	6614		2652	
12	Перечень	Опора уличного освещения СКФ 10-4 70/180-Б	шт	2	134785,71	--	269571	--	269571	--	291137
		СП - 8%			--	--	--	--		21566	
13	Перечень	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	2	8287,50	--	16575	--	16575	--	17901
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
14	Перечень	Сборный фундамент для опор освещения типа Ф-18Б	шт	2	25500,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
15	Перечень	Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w 6758 (SMART LED 65 4000K)	шт	2	138455,80		276912				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1390,20	4,64	2780	9	47	1662	4797
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	2724	--		355	
17	Перечень	Коробка соединительная ЕКМ-2050-2D1-586U	шт	2	12750,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
18	Перечень	Предохранитель D01 (E14)	шт	4	455,36	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
19	Перечень	Адаптер GURO-F-D1-AS02	шт	4	364,29	--	1457	--	1457	--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
20	Перечень	УЗИП COBOX-SLSA10-S-S D01 (E14)	шт	2	6739,29	--	13479	--	13479	--	14557
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
21	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	26	98,33	0,91	2557	23	486	1482	4362
		НР - 72%; СП - 8%			78,75	0,40	2048	10		323	
22	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,026	72210,00	--	1877	--	1877	--	2027
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
23	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1417,89	125,85	2836	251	380	1633	4827
		НР - 72%; СП - 8%			1102,50	31,61	2205	63		358	
24	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0134	323776,00	--	4339	--	4339	--	4686
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
		Линейная арматура 0,4кВ (концевая)									
25	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2385,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
26	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
27	С1252-207-0803	Скоба для ленты типа СОТ36									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1378,00	--	2756	--	2756	--	2976
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
29	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941,00	--	5882	--	5882	--	6353
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
30	С1252-207-0906 252-207-0906 РСНБ РК 2015 прим.	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой/РКК553	шт.	8	479,00	--	3832	--	3832	--	4139
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
31	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082,00	--	6164	--	6164	--	6657
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
32	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,001	96949,00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
33	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158,00	--	4316	--	4316	--	4661
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
34	Перечень	Корпус для предохранителя SV 29.25 ENSTO	шт	2	3029,04	--	6058	--	6058	--	6543
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
35	Перечень	Плавкая вставка SVV 10.10 ENSTO	шт	2	425,30	--	851	--	851	--	919
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		Опора наружного освещения /60шт/ - ЭН-8									
36	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	16	10986,16	7309,14	175779	116946	--	89396	286389
		НР - 80%, СП - 8%			3677,02	3307,07	58832	52913		21214	
37	Перечень	Опора уличного освещения СКФ 10-4 70/180-Б	шт	16	134785,71	--	2156571	--	2156571	--	2329097
		СП - 8%			--	--	--	--		172526	
38	Перечень	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	16	8287,50	--	132600	--	132600	--	143208
		СП - 8%			--	--	--	--		10608	
39	Перечень	Сборный фундамент для опор освещения типа Ф-18Б	шт	16	25500,00	--	408000	--	408000	--	440640
		СП - 8%			--	--	--	--		32640	
40	Перечень	Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w 6758 (SMART LED 65 4000K)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	1390,20	4,64	22243	74	377	13293	38379
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	21792	--		2843	
42	Перечень	Коробка соединительная ЕКМ-2050-2D1-586U	шт	16	12750,00	--	204000	--	204000	--	220320
		СП - 8%			--	--	--	--		16320	
43	Перечень	Предохранитель D01 (E14)	шт	32	455,36	--	14572	--	14572	--	15738
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
44	Перечень	Адаптер GURO-F-D1-AS02	шт	32	364,29	--	11657	--	11657	--	12590
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
45	Перечень	УЗИП COBOX-SLSA10-S-S D01 (E14)	шт	16	6739,29	--	107829	--	107829	--	116455
		СП - 8%			--	--	--	--		8626	
46	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	208	98,33	0,91	20453	189	3884	11854	34891
		НР - 72%; СП - 8%			78,75	0,40	16380	83		2584	
47	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,208	72210,00	--	15020	--	15020	--	16222
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
48	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	1417,89	125,85	22686	2014	3032	13065	38611
		НР - 72%; СП - 8%			1102,50	31,61	17640	506		2860	
49	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1072	323776,00	--	34709	--	34709	--	37486
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
		Линейная арматура 0,4кВ (промежуточная)									
50	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	16	2385,00	--	38160	--	38160	--	41213
		СП - 8%			--	--	--	--		3053	
51	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	41,6	574,00	--	23878	--	23878	--	25788
		СП - 8%			--	--	--	--		1910	
52	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ	Скрепа для ленты типа СОТ36									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	16	3443,00	--	55088	--	55088	--	59495
		СП - 8%			--	--	--	--		4407	
54	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	16	2158,00	--	34528	--	34528	--	37290
		СП - 8%			--	--	--	--		2762	
55	Перечень	Корпус для предохранителя SV 29.25 ENSTO	шт	16	3029,04	--	48465	--	48465	--	52342
		СП - 8%			--	--	--	--		3877	
56	Перечень	Плавкая вставка SVV 10.10 ENSTO	шт	16	425,30	--	6805	--	6805	--	7349
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
		Опора наружного освещения /1шт/ - ЭН-9									
57	Перечень	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	1	8287,50	--	8288	--	8288	--	8951
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
58	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1390,20	4,64	1390	5	23	831	2399
		НР - 61%, СП - 8%			1362,00	--	1362	--		178	
59	Перечень	Коробка соединительная ЕКМ-2050-2D1-586U	шт	1	12750,00	--	12750	--	12750	--	13770
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
60	Перечень	Предохранитель D01 (E14)	шт	2	455,36	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
61	Перечень	Адаптер GURO-F-D1-AS02	шт	2	364,29	--	729	--	729	--	787
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
62	Перечень	УЗИП COBOX-SLSA10-S-S D01 (E14)	шт	1	6739,29	--	6739	--	6739	--	7278
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
63	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	98,33	0,91	1278	12	242	741	2180
		НР - 72%, СП - 8%			78,75	0,40	1024	5		162	
64	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,013	72210,00	--	939	--	939	--	1014
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
65	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт	1	1417,80	125,85	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,005534	323776,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7673747	167013	7260536	204381	8516902
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8516905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189417				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					179112			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77405			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7260536		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						56780		
		- Накладные расходы	Тенге							204381	
		- Сметная прибыль	Тенге							626678	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%									204 406
		Итого									8 721 311
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9.1,9%									149 134
		Итого									8 870 445
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									177 409
		Итого:									9 047 854
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 085 742
		Всего по смете									**10 133 597**
		Всего по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95									**9 626 917**

ЗАКАЗЧИК :	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Жер Уйык ТН"	АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сантехстрой Проект"	ПОДРЯДЧИК: ТОО"Элком"
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"	Инженер технического надзора	Инженер авторского надзора	Директор
Ибрамов Д.К.	Актуреев М.	Жыдысов Н.	Имангердиева Р.Т.