Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«___»_____ 2022г.

Технический надзор **ТОО «Жеруйык-ТН»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта **Актуреев М. KZ70VJE00029977 от 29.08.2017**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора от **№147/1 от 26.12.2022**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Установка уличного освещения с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Жамбылского района» руководитель Ибраимов Данияр Қайратұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком **ТОО «Элком» лицензия №20014510 от 01.10.2020г, Республики Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда ул.Жаппасбай батыра 125Б**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Иманбердиева Р.Т.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями ТОО «Нурортасервис» 120015, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда ул.М.Ауезова дом№47, БИН:150540008706;
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Молдабаев Марсбек Рустемович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2022 г;**
(месяц, год)
окончание работ декабрь **2022 г;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 3,8
по норме или по проекту организации строительства 3,8 месяц
фактически 3,8 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **26 878,428 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **26878,428 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря -; прочие затраты:-

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **25 534,505 тыс. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **25 534,505 тыс.тенге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - ; прочие затраты:-

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Сантех-Строй Проект», заказ №10-2021-ПЗ

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Жамбылского района», №126 от 25.10.2021года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Жеруйык-ТН»**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

эксперт по техническому надзору: **Актуреев М. KZ70VJE00029977 от 29.08.2017 г**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата место печати (при наличии)

Республикасы Казахстан Республика Казахстан
«Жеруйык - ТН»
БСН/БИН: 190340001858
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью