Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ЖАМБЫЛ АУДАНЫ
«ЖАМБЫЛ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛАҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
№ 47
«21» 12 2022 ж.
ҚР, 040600 Алматы облысы, Жамбыл ауданы,
Ұзынагаш ауылы, көшесі Абай , гимарат 47

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« ___ » _____ 2022 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Жамбылского района» Алматинская область, Жамбылский район, с. Узынагаш, Абай 56, БИН 050240008665 Руководитель Ибраимов Данияр Қайратұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Договора №25 от «10» мая 2022 года.

Декларации о соответствии от « » 2022 года.

ТОО «Элком» лицензия №20014510 от 01.10.2020г, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда ул.Жаппасбай батыра 125Б Директор Иманбердиева Р.Т.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » 2022 года, **ответственным лицом от заказчика договорам №147/1 от 26.12. 2022 года, эксперт технический надзор Актуреев М. № KZ70VJE00029977 от 29.08.2017г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ от «05» июня 2022 года **ТОО «Сантех-Строй Проект», авторский надзор Жолдасов Х.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Установка уличного освещения с.Каракастек Жамбылского района Алматинской области».**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:**Алматинская область, Жамбылский район, Каракастекский с.о. с. Каракастек**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района»,**

наименование органа вынесшего решение

либо решения реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района», KZ17REA00320372 *от* 23.02.2022 год**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Сантех-Строй Проект», заказ №11-2021-ПЗ**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» №29 Б-Н/К от 20.06.2021 г.

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2022 г.;

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2022 г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 3,8;

по норме или по проекту организации строительства, месяц 3,8;

фактически, месяц: 5,0;

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Количество опор уличного освещения СКФ 10-4	шт	79,0
2	Провод СИП-4 4х25-0,6/1,0	шт	2,478
3	Кабель силовой АВВГнг 3х2,5(ок) -0,66	шт	1,027
4	Ящик управления освещением ЯУО IP54 У31	шт	2,0
5	Счетчик электрической энергий трехфазный , многотарифный Меркурий	шт	2,0
6	Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w	шт	79,0
7	Заземлитель вертикальный из круглой стали д=12мм	шт	79,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

здание имеет следующие показатели:

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рытье котлованов под опоры уличного освещения в количестве - 79шт.

Установка опор уличного освещения общее количество - 79шт.

Установка электродов заземление опор уличного освещения – 79шт

Монтаж кабельно-проводниковой продукции СИП-4 4х25-0,6/1,0.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **39 381,555тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **39 254,367 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **127,188 тыс. тенге**; прочие затраты:_____

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **37 412,476 тыс. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **37 291,649 тыс. тенге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **120,827 тыс. тенге**; прочие затраты: **4 008,479тыс.тенге**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания 2;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Установка уличного освещения с.Каракестек Жамбылского района Алматинской области**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Жамбылского района» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Жамбылского района», руководитель – Ибраимов Данияр Кайратулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор

1) **Аттестованный эксперт Актуреев М. № KZ70VJE00029977 от 29.08.2017г.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) **разработчик проекта ТОО «Сантех-Строй Проект»** _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** _____Жолдасов Х _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Элком» Иманбердиева Р.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	км	2,478
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
6.1	металлические штук	шт	79
6.2	деревянные с деревянными приставками	шт	
6.3	деревянные с железобетонными приставками	шт	
6.4	железобетонные	шт	
6.5	тросовые подвесы	шт	
7	Провода:	км	
7.1	медные	км	
7.2	алюминиевые	км	
7.3	сталеалюминиевы	км	
8	Кронштейны для светильников:		
8.1	железобетонные	шт	
8.2	металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения		
9.1	светильники светодиодные SMART ECO LED 63w	шт	79
9.2	светильники с ртутными лампами	шт	
9.3	светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
10.1	марки АВВГнг 3х2,5(ок)-0,66	км	1,027
10.2	марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
15.1	асфальтобетонные	м 2	
15.2	булыжные	м 2	
15.2	тротуары	м 2	

Заказчик _____ **Ибраимов Данияр Кайратович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ **Жолдасов Х.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.