Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Установка уличного освещения с.Каракастек Жамбылского района Алматинской области

Форма КС-3
Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	10.05.2022 г.	МБ	015-015-159		

			Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходом с начала года тенге (без НДС)	Сумма, требуемая перечислению за выполненный			Сумма фактических расходов с начала года, тенге (с НДС)
										Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Установка уличного освещения с.Каракастек Жамбылского района Алматинской области	объект	37 412 476						6 844 280	6 110 964	733 316	12 111 889

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной

Ибраимов Д.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жер Уйык ТН"
Инженер технического надзора
Актуреев М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СантехСтрой Проект"
Инженер авторского надзора
Жолдасов Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
Директор
Иманбердиева Р.Т.

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"

Технический надзор: ТОО "Жер Уйык- ТН"

Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Установка уличного освещения с.Каракастек Жамбылского района Алматинской области

АКТ

выполненных работ за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР									
1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**35,55**	**389,22**	**389,22**	**13837**	**13836**	**--**	**2045**	**17153**
		НР - 72%; СП - 8%			--	79,90	--	2840		1271	
2	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35,55**	**37,57**	**37,57**	**1336**	**1336**	**--**	**401**	**1876**
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	557		139	
		РАЗДЕЛ 1. Сети наружного освещения									
3	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,478**	**42090,02**	**16316,10**	**104299**	**40432**	**3146**	**62898**	**180572**
		НР - 80%; СП - 8%			24504,20	7223,88	60721	17901		13376	
4	**С1243-701-0717 243-701-0717 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**км**	**2,478**	**484864,00**	--	**1201493**	--	**1201493**	--	**1297612**
		СП - 8%			--	--	--	--		96119	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080303-0405 1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6214,87	124,92	12430	250	2040	7358	21371
		НР - 72%; СП - 8%			5070,00	39,51	10140	79		1583	
6	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1587,85	90,64	3176	181	54	2174	5778
		НР - 72%; СП - 8%			1470,30	39,51	2941	79		428	
7	С1247-301-0312 247-301-0312 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 P, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	28113,00	--	56226	--	56226	--	60724
		СП - 8%			--	--	--	--		4498	
8	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2946,89	27,90	5894	56	2634	2307	8857
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	3204	--		656	
9	Перечень	Выключатель атоматический АЕ2046 16А	шт	2	8925,00	--	17850	--	17850	--	19278
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
		Опора наружного освещения /4шт/ - ЭН-7									
10	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	10986,16	7309,14	43945	29236	--	22349	71598
		НР - 80%; СП - 8%			3677,02	3307,07	14708	13228		5303	
11	Перечень	Опора уличного освещения СКФ 10-4 70/180-Б	шт	4	134785,71	--	539143	--	539143	--	582274
		СП - 8%			--	--	--	--		43131	
12	Перечень	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	4	8287,50	--	33150	--	33150	--	35802
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
13	Перечень	Сборный фундамент для опор освещения типа Ф-18Б	шт	4	25500,00	--	102000	--	102000	--	110160
		СП - 8%			--	--	--	--		8160	
14	Перечень	Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w 6758 (SMART LED 65 4000K)	шт	4	138455,89	--	553824	--	553824	--	598130
		СП - 8%			--	--	--	--		44306	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1390,20	4,64	5561	19	94	3323	9595
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	5448	--		711	
16	Перечень	Коробка соединительная ЕКМ-2050-2D1-586U	шт	4	12750,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
17	Перечень	Предохранитель D01 (E14)	шт	8	455,36	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
18	Перечень	УЗИП COBOX-SLSA10-S-S D01 (E14)	шт	4	6739,29	--	26957	--	26957	--	29114
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
19	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	52	98,33	0,91	5113	48	970	2963	8722
		НР - 72%; СП - 8%			78,75	0,40	4095	21		646	
20	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,052	72210,00	--	3755	--	3755	--	4055
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
21	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1417,89	125,85	5672	503	759	3266	9653
		НР - 72%; СП - 8%			1102,50	31,61	4410	126		715	
22	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0268	323776,00	--	8677	--	8677	--	9371
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
		Линейная арматура 0,4кВ (концевая)									
23	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2385,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
24	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
25	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	72	1417,89	125,85	102088	9061	13647	58792	173751
		НР - 72%; СП - 8%			1102,50	31,61	79380	2276		12870	
38	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,2535192	323776,00	--	82083	--	82083	--	88650
		СП - 8%			--	--	--	--		6567	
		Линейная арматура 0,4кВ (промежуточная)									
39	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	72	2385,00	--	171720	--	171720	--	185458
		СП - 8%			--	--	--	--		13738	
40	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	187,2	574,00	--	107453	--	107453	--	116049
		СП - 8%			--	--	--	--		8596	
41	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	72	185,00	--	13320	--	13320	--	14386
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
42	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	72	3443,00	--	247896	--	247896	--	267728
		СП - 8%			--	--	--	--		19832	
43	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	72	2158,00	--	155376	--	155376	--	167806
		СП - 8%			--	--	--	--		12430	
44	Перечень	**Корпус для предохранителя SV 29.25 ENSTO**	шт	72	3029,04	--	218091	--	218091	--	235538
		СП - 8%			--	--	--	--		17447	
45	Перечень	**Плавкая вставка SVV 10.10 ENSTO**	шт	72	425,30	--	30622	--	30622	--	33072
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5163470	351076	4417587	427946	6055116
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6055115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				394807				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					366248			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159843			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4417586		
		- Накладные расходы	Тенге							427946	
		- Сметная прибыль	Тенге							448526	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%									145 323

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого									6 200 43
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9.1,9%									106 02
		Итого									6 306 46
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									126 12
		Итого:									6 432 59
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									771 91
		Всего по смете									**7 204 50**
		Всего по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95									**6 844 28**

ЗАКАЗЧИК :	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:	АВТОРСКИЙ НАДЗОР:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"	ТОО "Жер Уйык ТН"	ТОО "СантехСтрой Проект"	ТОО"Элком"
	Инженер технического надзора	Инженер авторского надзора	Директор
_____ Ибраимов Д.К.	_____ Актуреев М.	_____ Жолдасов Н.	_____ Иманбердиева Р.