Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"____" _____ 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Элком» лицензия №20014510 от 01.10.2020г, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 125Б**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Иманбердиева Р.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Установка уличного освещения с.Самсы Жамбылского района, Алматинской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» Алматинская область, руководитель Ибраимов Данияр Кайратулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Нурортасервис» 120015, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда ул.М.Ауезова дом№47, БИН:150540008706;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сантех-Строй Проект», заказ №12-2021-ПЗ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района», приказ №27 Б-Н/К от 21.06.2021 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

здание имеет следующие показатели:

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Количество опор уличного освещения СКФ 10-4	шт	92,0
2	Провод СИП-4 4х25-0,6/1,0	шт	2,876

3	Кабель силовой АВВГнг 3х2,5(ок) -0,66	шт	1,157
4	Ящик управления освещением ЯУО IP54 У31	шт	1,0
5	Счетчик электрической энергий трехфазный , многотарифный Меркурий	шт	1,0
6	Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w	шт	92,0
7	Заземлитель вертикальный из круглой стали д=12мм	шт	92,0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рытье котлованов под опоры уличного освещения в количестве -92шт.
Установка опор уличного освещения общее количество - 92шт.
Установка электродов заземление опор уличного освещения – 92шт
Монтаж кабельно-проводниковой продукции СИП-4 4х25-0,6/1,0

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2022 г ;
(месяц, год)
окончание работ декабрь 2022 г ;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 3,8
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,8
фактически, месяц: 7,0

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей, санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **не предусмотрено в проекте.**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено в проекте**

;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Установка уличного освещения с.Самсы Жамбылского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Элком» **Иманбердиева Р.Т**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)