Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: Установка уличного освещения с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Утверждены

приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан

от 19 марта 2015 года № 229

Форма КС-3

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за июль 2022 года**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 28 | 10.05.2022 г. | МБ | 015-015-159 | | |

| | | | Ед.изм. | Стоимость ед.работ | Строительно-монтажные работы в сметном [illegible] | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Ранее заактивированная сумма | Сумма фактических расходом с начала года, тенге | Сумма, требуемая перечислению за выполненный | | | Сумма фактических расходов с начала года, тенге (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Сумма с НДС, тенге | Сумма без НДС, тенге | Сумма НДС, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Установка уличного освещения с.Самсы Жамбылского района Алматинской области | объект | 43 346 092 | | | | | | 5 343 000 | 4 770 536 | 572 464 | 19 309 193 |

**ЗАКАЗЧИК :**

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"**

**Абрамов Д.К.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Жер Уйык ТН"**

**Инженер технического надзора**

**Актуреев М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "СантехСтрой Проект"**

**Инженер авторского надзора**

**Жолдасов Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО"Элком"**

**Директор**

**Имангердиева Р.Т.**

Форма 4

**...осударственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных ...жилищной инспекции Жамбылского района"**

**...нический надзор: ТОО "Жер Уйык ТН"**

**Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"**

**Подрядчик: ТОО"Элком"**

**Наименование объекта: Установка уличного освещения с.Самсы Жамбылского района Алматинской области**

# АКТ
## выполненных работ за июль месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | **м3 грунта** | **41,4** | **389,22** | **389,22** | **16114** | **16114** | **--** | **2382** | **19975** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **79,90** | **--** | **3308** | | **1480** | |
| 2 | **Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **41,4** | **37,57** | **37,57** | **1555** | **1556** | **--** | **467** | **2184** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **15,67** | **--** | **649** | | **162** | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Сети наружного освещения** | | | | | | | | | |
| | | **Опора наружного освещения /3шт/ - ЭН-8** | | | | | | | | | |
| 3 | **Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** | **опора** | **3** | **10986,16** | **7309,14** | **32958** | **21927** | **--** | **16762** | **53697** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **3677,02** | **3307,07** | **11031** | **9921** | | **3978** | |
| 4 | **Перечень** | **Опора уличного освещения СКФ 10-4 70/180-Б** | **шт** | **3** | **134785,71** | **--** | **404357** | **--** | **404357** | **--** | **436706** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **32349** | |

| | | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96 | шт | 3 | 8287,50 | -- | 24862 | -- | 24862 | -- | 26851 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1989 | |
| | Перечень | Сборный фундамент для опор освещения типа Ф-18Б | шт | 3 | 25500,00 | -- | 76500 | -- | 76500 | -- | 82620 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6120 | |
| 7 | Перечень | Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w 6758 (SMART LED 65 4000K) | шт | 3 | 138455,89 | -- | 415368 | -- | 415368 | -- | 448597 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 33229 | |
| 8 | Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1390,20 | 4,64 | 4171 | 14 | 71 | 2492 | 7197 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 1362,00 | -- | 4086 | -- | | 533 | |
| 9 | Перечень | Коробка соединительная ЕКМ-2050-2D1-586U | шт | 3 | 12750,00 | -- | 38250 | -- | 38250 | -- | 41310 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3060 | |
| 10 | Перечень | Предохранитель D01 (E14) | шт | 6 | 455,36 | -- | 2732 | -- | 2732 | -- | 2951 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 219 | |
| 11 | Перечень | УЗИП COBOX-SLSA10-S-S D01 (E14) | шт | 3 | 6739,29 | -- | 20218 | -- | 20218 | -- | 21835 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | |
| 12 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 39 | 98,33 | 0,91 | 3835 | 36 | 728 | 2223 | 6542 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 78,75 | 0,40 | 3071 | 16 | | 485 | |
| 13 | С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,039 | 72210,00 | -- | 2816 | -- | 2816 | -- | 3041 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 14 | Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1417,89 | 125,85 | 4254 | 378 | 568 | 2450 | 7240 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1102,50 | 31,61 | 3308 | 95 | | 536 | |
| 15 | С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм/12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0201 | 323776,00 | -- | 6508 | -- | 6508 | -- | 7029 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 521 | |

| | | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Линейная арматура 0,4кВ (концевая) | | | | | | | | | |
| | 1252-207-2320<br>252-207-2320<br>РСНБ РК 2015 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 3 | 2385,00 | -- | 7155 | -- | 7155 | -- | 7727 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 572 | |
| 17 | С1252-207-1802<br>252-207-1802<br>РСНБ РК 2015 | Лента крепления типа COT37 бандажная стальная | м | 9 | 574,00 | -- | 5166 | -- | 5166 | -- | 5579 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 18 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты типа COT36 | шт. | 9 | 185,00 | -- | 1665 | -- | 1665 | -- | 1798 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 133 | |
| 19 | С1252-207-1110<br>252-207-1110<br>РСНБ РК 2015 | Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) | шт. | 3 | 1378,00 | -- | 4134 | -- | 4134 | -- | 4465 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 331 | |
| 20 | С1252-207-3204<br>252-207-3204<br>РСНБ РК 2015 | Бандаж дистанционный типа SO79.1 | шт. | 3 | 2941,00 | -- | 8823 | -- | 8823 | -- | 9529 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 706 | |
| 21 | С1252-207-0906<br>252-207-0906<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой/PKK553 | шт. | 12 | 479,00 | -- | 5748 | -- | 5748 | -- | 6208 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 460 | |
| 22 | С1252-207-1014<br>252-207-1014<br>РСНБ РК 2015 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 3 | 3082,00 | -- | 9246 | -- | 9246 | -- | 9986 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 740 | |
| 23 | С1243-603-0103<br>243-603-0103<br>РСНБ РК 2015 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2 | км | 0,0015 | 96949,00 | -- | 145 | -- | 145 | -- | 157 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| 24 | С1252-207-2615<br>252-207-2615<br>РСНБ РК 2015 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 3 | 2158,00 | -- | 6474 | -- | 6474 | -- | 6992 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 518 | |
| 25 | Перечень | Корпус для предохранителя SV 29.25 ENSTO | шт | 3 | 3029,04 | -- | 9087 | -- | 9087 | -- | 9814 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 727 | |

| | | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плавкая вставка SVV 10.10 ENSTO | шт | 3 | 425,30 | -- | 1276 | -- | 1276 | -- | 1378 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| | | **Опора наружного освещения /87шт/ - ЭН-9** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | опора | 55 | 10986,16 | 7309,14 | 604239 | 402003 | -- | 307300 | 984462 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 3677,02 | 3307,07 | 202236 | 181889 | | 72923 | |
| 28 | Перечень | Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96 | шт | 55 | 8287,50 | -- | 455812 | -- | 455812 | -- | 492277 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36465 | |
| 29 | Перечень | Сборный фундамент для опор освещения типа Ф-18Б | шт | 55 | 25500,00 | -- | 1402500 | -- | 1402500 | -- | 1514700 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 112200 | |
| 30 | Перечень | Светильник светодиодный SMART ECO LED 63w 6758 (SMART LED 65 4000K) | шт | 3 | 138455,89 | -- | 415368 | -- | 415368 | -- | 448597 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 33229 | |
| 31 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 330,81 | 98,33 | 0,91 | 32529 | 301 | 6177 | 18852 | 55492 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 78,75 | 0,40 | 26051 | 132 | | 4110 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 4006196 | 424659 | 3331754 | 352928 | 4726936 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 4726937 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 249783 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 442329 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 196010 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3331754 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 352928 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 350144 | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 2,4% | | | | | | | | | 113 446 |
| | | Итого | | | | | | | | | 4 840 383 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9.1,9% | | | | | | | | | 82 771 |
| | | Итого | | | | | | | | | 4 923 154 |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 98 463 |
| | | Итого: | | | | | | | | | 5 021 617 |
| | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | 602 594 |

| | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего по смете | | | | | | | | | 5 624 211 |
| | Всего по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95 | | | | | | | | | 5 343 000 |

**ЗАКАЗЧИК :**

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района"**

_____ **Ибраимов Д.К.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Жер Уйык ТН"**

**Инженер технического надзора**

_____ **Актуреев М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "СантехСтрой Проект"**

**Инженер авторского надзора**

_____ **Жолдасов Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО"Элком"**

**Директор**

_____ **Иманбердиева Р.Т.**