Генподрядчик ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Приложение 4-1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

Стройка: Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.

от 02.04.2019 № 178

Объект: Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименован	Организационно-правовая форма: код
		№ 64-14-1	**08.06.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.	**1 643 715,03**	**1 467 602,71**							**176 112,32**	**1 643 715,03**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1 467 602,71							176 112,32	**1 643 715,03**

Генподрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор _____ **Жұман М.Б.**

SANA-2015 22.3.3Д от 23.09.2022

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство тепловых сетей в п. Шидерты (по ул. Сельская, Естая, Гаражная, 10) города Экибастуз Павлодарской области. Корректировка.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64-14-1 от 08.06.2022г.

Акт № 1

Основание: Корректировка сметной документации
Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1,4	76,18	76,18	107	107	0	22	139	Казахстан
						0,00	22,32	0	31	-	10		
2	2	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,88	2 715,42	1 507,23	2 390	1 326	0	1 493	4 193	Казахстан
						1 208,19	616,42	1 063	542	-	311		

3	4	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	0,42	5 696,43 3 021,23	2 675,20 588,99	2 393 1 269	1 124 247	0 -	1 380 302	4 074	Казахстан
4	7	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0058	109 488,01 107 508,80	1 979,21 855,70	635 624	11 5	0 -	572 97	1 304	Казахстан
Раздел 1 Узлы трубопроводов													
5		1106-0101-0101	Заделка бетоном ввода трубы. Устройство НР=91%	м3	0,0015	3 656,14 1 906,63	1 749,51 365,70	5 3	3 1	0 -	3 1	9	Казахстан
6		1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР=99%	комплект	1	21 059,16 10 988,04	10 071,12 2 742,54	21 059 10 988	10 071 2 743	0 -	13 593 2 772	37 425	Казахстан
7		1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	1 256,58 1 138,59	117,99 0,20	1 257 1 139	118 0	0 -	695 156	2 107	Казахстан
8		1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР=99%	комплект	1	7 677,50 3 623,31	4 054,19 1 209,94	7 678 3 623	4 054 1 210	0 -	4 785 997	13 459	Казахстан
9		1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	1	16 443,58 6 543,03	9 900,55 3 364,60	16 444 6 543	9 901 3 365	0 -	9 809 2 100	28 352	Казахстан

10		1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,0075	2 373 306,35 1 286 555,20	1 086 751,15 282 453,76	17 800 9 649	8 151 2 118	0 -	11 650 2 356	31 806	Казахстан
11		1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,006	1 467 720,15 824 090,40	643 629,75 185 711,71	8 806 4 945	3 862 1 114	0 -	5 998 1 184	15 989	Казахстан
12		1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69%	м2	3	2 028,53 1 898,14	130,39 54,15	6 086 5 694	391 162	0 -	4 041 810	10 937	Казахстан
13		1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР=69%	м2	3	938,11 807,72	130,39 54,15	2 814 2 423	391 162	0 -	1 784 368	4 966	Казахстан
14		1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,3	31 031,95 28 772,80	2 259,15 1 008,56	9 310 8 632	678 303	0 -	6 790 1 288	17 388	Казахстан
15		1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69%	м2	5,3	2 028,53	130,39	10 751	691	0	7 140	19 322	Казахстан

						1 898,14	54,15	10 060	287	-	1 431		
16		1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,124	3 656,14	1 749,51	453	217	0	256	767	Казахстан
						1 906,63	365,70	236	45	-	57		
17		1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 890,27	312,82	3 890	313	0	3 681	8 177	Казахстан
						3 577,45	141,20	3 577	141	-	606		
Раздел 2 Дренажные колодцы (2 шт)													
18	224	1111-0101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,42	14 864,39	4 376,75	6 243	1 838	0	5 083	12 232	Казахстан
						10 487,64	2 386,32	4 405	1 002	-	906		
19	225	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР=99%	м3 основания	3,48	1 964,99	385,05	6 838	1 340	0	5 798	13 647	Казахстан
						1 579,94	102,87	5 498	358	-	1 011		
Раздел 2 Добавить.													
20	3	1101-0102-0328	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	45,065	451,04	429,22	20 326	19 343	0	4 124	26 406	Казахстан
						21,82	105,29	983	4 745	-	1 956		
21	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	10,21	1 844,19	264,25	18 829	2 698	0	16 683	38 354	Казахстан
						1 579,94	70,60	16 131	721	-	2 841		
22	1	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,518	40 259,57	13 576,02	101 374	34 184	0	80 749	196 693	Казахстан

						26 683,55	5 709,13	67 189	14 376	-	14 570		
Раздел 1 Вертикальная планировка													
23	1	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	26,584	37,35	37,35	993	993	0	210	1 299	Казахстан
						0,00	10,95	0	291	-	96		
24	2	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72% :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м3 грунта	26,584	81,23	81,23	2 159	2 159	0	461	2 830	Казахстан
						0,00	24,08	0	640	-	210		
25	3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	26,584	134,29	134,29	3 570	3 570	0	760	4 676	Казахстан
						0,00	39,71	0	1 056	-	346		
26	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	236	66,94	66,94	15 798	15 798	0	3 334	20 662	Казахстан
						0,00	19,62	0	4 630	-	1 531		
27	5	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	18,92	52,98	52,98	1 002	1 002	0	212	1 311	Казахстан

						0,00	15,53	0	294	-	97		
28	6	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	16,4	268,09	257,16	4 397	4 217	0	874	5 692	Казахстан
						10,93	63,09	179	1 035	-	422		
Раздел 2 Покрытия проездов, тротуаров и площадок													
29	8	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	12,33	1 695,83	1 480,68	20 910	18 257	0	7 502	30 685	Казахстан
						215,15	348,24	2 653	4 294	-	2 273		
30	9	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	60,7	400,22	349,10	24 293	21 190	0	10 485	37 561	Казахстан
						51,12	108,82	3 103	6 605	-	2 782		
31	10	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 основания	60,7	27,16	27,16	1 649	1 649	0	581	2 409	Казахстан
						0,00	8,87	0	538	-	178		

Раздел 1 Земляные работы													
32	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	41,26	261,54	261,54	10 791	10 791	0	1 814	13 614	Казахстан
						0,00	61,07	0	2 520	-	1 008		
33	2	1101-0102-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	31,588	350,77	336,45	11 080	10 628	0	2 203	14 345	Казахстан
						14,32	82,53	452	2 607	-	1 063		
34	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,92	4 041,41	0,00	3 718	0	0	2 677	6 907	Казахстан
						4 041,41	0,00	3 718	0	-	512		
35	5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	2,34	4 849,69	0,00	11 348	0	0	8 171	21 081	Казахстан
						4 849,69	0,00	11 348	0	-	1 562		
36	6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	25,44	1 192,41	0,00	30 335	0	0	21 841	56 350	Казахстан
						1 192,41	0,00	30 335	0	-	4 174		
37	8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	55,2	37,35	37,35	2 062	2 062	0	435	2 697	Казахстан

						0,00	10,95	0	604	-	200		
Раздел 2 Подземная теплосеть (Т1,Т2)													
38	9	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,0466	1 120 994,15	375 349,29	52 238	17 491	0	40 039	99 660	Казахстан
						745 644,86	122 250,55	34 747	5 697	-	7 382		
39	13	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	2	20 039,23	4 697,74	40 078	9 395	0	33 515	79 480	Казахстан
						15 341,49	1 585,06	30 683	3 170	-	5 887		
40	15	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,0505	1 157 402,30	379 534,80	58 449	19 167	0	45 093	111 825	Казахстан
						777 867,50	124 077,18	39 282	6 266	-	8 283		

41	17	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,068	1 120 994,15	375 349,29	76 228	25 524	0	58 427	145 427	Казахстан
						745 644,86	122 250,55	50 704	8 313	-	10 772		
42	20	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	163	7,85	0,87	1 280	142	0	865	2 316	Казахстан
						6,98	0,39	1 138	64	-	172		
43	22	1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР=99%	шт.	1	27 658,47	7 185,61	27 658	7 186	0	22 578	54 256	Казахстан
						20 472,86	2 333,53	20 473	2 334	-	4 019		
44	24	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99%	шт.	1	24 991,74	6 246,22	24 992	6 246	0	20 571	49 208	Казахстан

						18 745,52	2 033,42	18 746	2 033	-	3 645		
45	26	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР=99%	шт.	1	20 950,08	4 833,52	20 950	4 834	0	17 593	41 626	Казахстан
						16 116,56	1 653,98	16 117	1 654	-	3 083		
46	28	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	1	20 039,23	4 697,74	20 039	4 698	0	16 757	39 740	Казахстан
						15 341,49	1 585,06	15 341	1 585	-	2 944		
47	37	1127-0601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР=108%	м3 сборных железобетонных плит	10,558	6 859,25	4 359,05	72 420	46 023	0	44 630	126 414	Казахстан
						2 500,20	1 413,77	26 397	14 927	-	9 364		

Раздел 3 Транзитная теплосеть

48	18	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,01102	1 120 994,15 745 644,86	375 349,29 122 250,55	12 353 8 217	4 136 1 347	0 -	9 469 1 746	23 568	Казахстан
Раздел 2 Покрытия проездов, тротуаров и площадок													
49	8	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	33,35	301,20 95,18	206,02 62,43	10 045 3 174	6 871 2 082	0 -	5 677 1 258	16 980	Казахстан
50	9	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР=108% :К1трр=7;К1трм=7;К1экс=7;К1мат=7;	м2 покрытия	33,35	63,22 4,85	58,37 22,18	2 108 162	1 947 740	0 -	974 247	3 329	Казахстан
51	10	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	7,58	1 753,11 215,15	1 537,96 362,97	13 289 1 631	11 658 2 751	0 -	4 733 1 442	19 463	Казахстан
Раздел 3 Воздушная линия 10кВ /Провода АС/													

52	12	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,1061	219 698,70 93 757,44	125 941,26 40 261,71	23 310 9 948	13 362 4 272	0 -	11 376 2 775	37 460	Казахстан
Раздел 7 Опора промежуточная одностоечная П10-2 (11 шт)													
53	51	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	1	10 490,17 5 367,00	5 123,17 2 342,09	10 490 5 367	5 123 2 342	0 -	6 167 1 333	17 990	Казахстан
54	3	1308-0201-1203	Конструкция сварная. Монтаж оборудования НР=72%	т	0,0213	100 530,15 74 597,42	25 932,73 9 723,80	2 141 1 589	552 207	0 -	1 293 275	3 709	Казахстан
Раздел 2 Заземление													
55	5	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80%	м шин заземления	7,7	404,66 298,37	106,29 20,17	3 116 2 297	818 155	0 -	1 962 406	5 484	Казахстан
56	7	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80%	1 заземлитель	3	1 278,69 1 130,85	147,84 0,00	3 836 3 393	444 0	0 -	2 714 524	7 074	Казахстан
57	9	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1 540,64 1 330,67	209,97 66,73	1 541 1 331	210 67	0 -	1 006 204	2 751	Казахстан

58	11	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	2	297,28	31,15	595	62	0	398	1 072	Казахстан
						266,13	10,49	532	21	-	79		

Итого	**1 598 696**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	507 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	379 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 775
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	593 526
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 422
Всего	**1 598 696**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**31 974**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**1 630 670**
Генподрядные услуги к=0,9	**1 467 602,71**
НДС	176 112,32
Итого	1 643 715,03

Генподрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____**Букенов Ж.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор_____**Жұман М.Б.**