Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области Акмолинская область, г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 4, 135 БИН 060140003913

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.ЕДИГЕ БИ, 76,оф.312 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование, адрес)

Объект : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 24.03.2023 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 21.08.2023 года

(Локальная смета 2-1-12)

Капитальный ремонт блока №3 (сети и полы из керам. плитки и частично из линолеума)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Отопление и вентиляция

22 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	810	2287	1852470	1852470	–	2000668
				–	–	–	148198	
23 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	818	11452	11452	–	12368
				–	–	–	916	
24 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1259	22662	22662	–	24475
				–	–	–	1813	
25 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2280	22800	22800	–	24624
				–	–	–	1824	
26 2304-0905-2602	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, T до +180 °C, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	136	2175	295800	295800	–	319464
				–	–	–	23664	

27	2305-1314-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	88	10443	918984	918984	–	992503
					–	–	–	73519	
29	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42	1225	51450	51450	–	55566
					–	–	–	4116	

Итого	**3 429 667**	3429667
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 429 667	
- перевозка грузов, тенге	0	
- накладные расходы, тенге	0	
в т.ч. зарплата, тенге	0	
- сметная прибыль (8 %), тенге	254 049	
Всего	**3 429 667**	
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	41 156	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 416**	

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	3 540 240
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022 г. -100%(И инфл.=1,103)	3904884,63
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	3709640,40
НДС (12 %)	445156,85
Итого	**4154797,25**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

эксперт_____ Забиров А.Т.

аттестат №KZ84VJE00034284

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области

БИН 060140003913

Руководитель_____ Турганбаева Г.К.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ИП Рыльцева Людмила Николаевна

ИИН 550724450141

Руководитель _____Рыльцева Л.Н.