Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области Акмолинская область, г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 4, 135 БИН 060140003913

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.ЕДИГЕ БИ, 76,оф.312 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование, адрес)

Объект : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 24.03.2023 года

Акт № 4

приемки выполненных работ за август от 21.08.2023 года

(Локальная смета 2-1-4)

на Капитальный ремонт блока №4

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Отопление и вентиляция

2.2 Оборудование

38	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	734	2287	1678658	1678658	–	1812951
					–	–	–	134293	
2.3 Трубопроводная арматура									
42	2304-0905-2602	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, T до +180 °C, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	117	2175	254475	254475	–	274833
					–	–	–	20358	
43	2305-1314-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	117	10443	1221831	1221831	–	1319577
					–	–	–	97746	
2.4 Трубопроводы									
45	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42	1225	51450	51450	–	55566

Итого	1 649 976
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 393 463
- накладные расходы, тенге	0
в т.ч. зарплата, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	256 513
Всего	**1 649 976**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	19 800
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 396**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 703 172**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022 г. -100%(И инфл.=1,103)	**1878598,41**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**1784668,49**
НДС (12 %)	214160,22
Итого	**1998828,71**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областная
БИН 060140003913

Руководитель_____Турганбаева Г.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

эксперт_____Забиров А.Т.
аттестат №KZ84VJE00034284

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП Рыльцева Людмила Николаевна

ИИН 550724450141

Руководитель _____Рыльцева Л.Н.