Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области Акмолинская область, г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 4, 135 БИН 060140003913

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.ЕДИГЕ БИ, 76,оф.312 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование, адрес)

Объект : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 24.03.2023 года

Акт № 9

приемки выполненных работ за сентябрь от 29.09.2023 года

(Локальная смета 2-1-4)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	40	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1259		11331		11331	–	12237	
						–		–		–	906		
2	41	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2280		9120		9120	–	9850	

					–	–	–	730	
3	72	2901-0001-0001 (пл)Прайс-лист ТОО "АРМ-ГАРАНТ"	Кран шаровый для холодной воды d 20 PPRC 20 MeerPlast	шт	20	255,36	5107	5107	–	5516
						–	–	–	409	
4	74	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	818	28630	28630	–	30920
						–	–	–	2290	
		3.3 Водопровод Т3, Т4								
5	91	5104-0106-0117 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	52426	52426	–	–	52426
						–	–	52426		
6	94	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	818	7362	7362	–	7951
						–	–	–	589	
		3.4 Канализация К1								
7	107	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	18809	56427	56427	–	60941
						–	–	–	4514	
8	109	2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	5	6783	33915	33915	–	36628

	1	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10	5216	52160	52160	56333
						–	–	–	2713
						–	–	–	4173
			4.6 Светотехническое оборудование						
10	192	2307-0220-1001	Розетки к электроплите встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60309-1-2016 (примен)	шт.	5	1488	7440	7440	8035
						–	–	–	595
11	193	2307-0220-1802	Вилка силовая типа B32-001, 220-240V 32A 2P+E, IP20 для электроплиты (прим)	шт.	5	920	4600	4600	4968
						–	–	–	368
12	195	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	285	4275	4275	4617
						–	–	–	342
13	196	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	330	9900	9900	10692
						–	–	–	792

		507-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012						
				шт.	40	303	12120	12120	–	13090
						–	–	–	970	
15	205	5801-0001-0004 (пл) (об)ЦП ТОО Arena S, г.Степногорск	Плита электрическая 4-х комфорочная ARG/CE50W0							
				шт	5	47312,5	236563	–	–	236563
						–	–	236563	–	
		Раздел 5 Перевозка мусора								
16	206	4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка							
				т	160,501	738	118450	–	–	127926
						–	–	–	9476	
17	207	4121-0101-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км							
				т·км	160,501	63	10112	–	–	10920
						–	–	–	809	

Итого по смете	**689 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 029 685
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	526 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 934
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 755 384
- оборудование, тенге	288 989
- перевозка грузов, тенге	128 562
- накладные расходы, тенге	7 915 766
в т.ч. зарплата, тенге	712 419
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 788 497
Всего	**689 613**

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**694 420**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022 г. -100%(И инфл.=1,103)	**765945,67**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**727648,39**
НДС (12 %)	87317,81
Итого	**814966,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

эксперт_____Забиров А.Т.

аттестат №KZ84VJE00034284

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области

БИН 060140003913

Руководитель_____Турганбаева Г.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ИП Рыльцева Людмила Николаевна

ИИН 550724450141

Руководитель_____Рыльцева Л.Н.