Приложение 3-1

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области Акмолинская область, г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 4, 135 БИН 060140003913

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.ЕДИГЕ БИ, 76,оф.312 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование, адрес)

Объект : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 24.03.2023 года

Акт № 10

приемки выполненных работ за сентябрь от 29.09.2023 года

(Локальная смета 2-1-12)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	54	2901-0001-0001 (пл)Прайс-лист ТОО "АРМ-ГАРАНТ"	Кран шаровый для холодной воды d 20 PPRC 20 MeerPlast	шт	16	255,36 / –		4086 / –		4086 / –	– / 327	4413	
2	56	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	818		16360		16360	–	17669	

3	73 5104-0106-0117 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	– / 52426	– / 209704	– / –	– / 1309	209704
4	76 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые, 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	– / 818	– / 4090	262130 / 4090	– / –	4417
5	89 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	– / 18809	– / 225708	– / 225708	327 / –	243765
6	91 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	20	– / 6783	– / 135660	– / 135660	18057 / –	146513
7	93 2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	– / 5216	– / 41728	– / 41728	10853 / –	45066
	Раздел 4 Электроосвещение								
8	119 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	– / 3675	– / 7350	– / 7350	3338 / –	7938
9	122 2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	– / 5892	– / 23568	– / 23568	588 / –	25453

							–	–	–	1885	
10	124	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	2065	8260	8260	–	8921
						–	–	–	661	
11	125	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	519	6228	6228	–	6726
						–	–	–	498	
12	126	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3639	14556	14556	–	15720
						–	–	–	1164	
13	127	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3675	18375	18375	–	19845
						–	–	–	1470	
14	134	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3675	7350	7350	–	7938
						–	–	–	588	
15	141	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3675	11025	11025	–	11907
						–	–	–	882	
16	166	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,523	177804	92991	92991	–	100431
						–	–	–	7439	

		2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,08	241727	19338	19338	–	20885
						–	–	–	1547	
18	170	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,8241	276382	227766	227766	–	245988
						–	–	–	18221	
19	175	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1071	432235	46292	46292	–	49996
						–	–	–	3703	
20	185	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	330	7920	7920	–	8554
						–	–	–	634	
21	187	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32	303	9696	9696	–	10472
						–	–	–	776	
22	196	5801-0001-0004 (пл) (об)ЦП ТОО Arena S, г.Степногорск	Плита электрическая 4-х комфорочная ARG/CE50W0	шт	4	47313	189252	–	–	189252

Раздел 5 Перевозка мусора

23	197	4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	76,097	738	56160	–	–	60652
						–	–	–	4493	
24	198	4121-0101-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	76,097	63	4794	–	–	5178
						–	–	–	384	

Итого по смете	**1 467 402**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 932 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 903 736
- оборудование, тенге	398 956
- перевозка грузов, тенге	60 954
- накладные расходы, тенге	2 609 920
в т.ч. зарплата, тенге	234 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 419 527
Всего	**1 467 402**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	12 821
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 480 223**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022 г. -100%(И инфл.=1,103)	**1632686,40**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**1551052,08**

НДС (12 %)	186126,25
Итого	**1737178,32**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

эксперт_____Забиров А.Т.
аттестат №KZ84VJE00034284

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области

БИН 060140003913

Руководитель_____Турганбаева Г.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП Рыльцева Людмила Николаевна

ИИН 550724450141

Руководитель _____Рыльцева Л.Н.