Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«20» декабря 2023 г.

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района», 111900, Казахстан, Костанайская область, Федоровский район, село Федоровка, улица Красноармейская, дом 53 БИН 060140005827, тел: 8-714-42-21024, в лице руководителя Бексултанова Жаслана Жуматаевича

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от 15 декабря 2023 года, подрядная организация товарищество с ограниченной ответственностью «Ақжан және біз», директор Байменов Рахим Жумагалеевич, Костанайская область, Федоровский район, село Федоровка, ул. Победы, б/н БИН 040840002953 тел. 8-71442-32453
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 15.12.2023 года, ТОО ««Архстройэксперт»», БИН 180340028124, директор Мурзабекова Куляим Кудайбергеновна, эксперт технического надзора Мурзабеков Дауренбек Жандарбекович, аттестаты №№ KZ35VJE00075712 от 03.08.2022 года, KZ39VJE00063903 от 29.03.2021 года, KZ66VJE00063902 от 29.03.2021 года.
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 15.12.2023 года ТОО «Институт «Агропромпроект», г. Костанай, ул. Железнодорожная, 1, ВП7, БИН 981240000725, директор Шилохвостов Денис Сергеевич, эксперт авторского надзора Костенко Артем Юрьевич, тел. 8-7142-548075
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области улица Красноармейская. Корректировка сметной документации», уровень ответственности–II нормальный, технически и технологически не сложный.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Костанайская область, Федровский район, с. Федоровка, ул. Красноармейская

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации 15 декабря 2023 года, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление акимата Федоровского района Костанайской области от 22 июля 2020 года № 193;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ83REA00287659 от 29 июля 2022 года, №KZ94REA00338871 от 26 июня 2023 года и №KZ55REA00353638 от 26 сентября 2023 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

оформление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью ««Институт «Агропромпроект» заказ 28-20

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района» приказ № 12 от «22 » февраля 2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2023 г;
окончание работ декабрь 2023 год;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,0; фактически, месяц: 6,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь квартир	метр в квадрате (далее–м2)	1406,88	1406,88
Общая площадь с летними помещениями, террасами	метр в квадрате (далее–м2)	1647,58	1647,58
Площадь тех подполья	м2	630,33	630,33
Число этажей	Этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	8170,0	8170,0
В том числе подземной части	м3	1538,0	1538,0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	24	1406,88	756,36	24	1406,88	756,36
однокомнатных	12	471,48	187,68	12	471,48	187,68
трехкомнатных	12	935,4	568,68	12	935,4	568,68

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Жилой дом 3-х этажный с тех. подпольем, 2-х подъездный, 1-но секционный, с размерами в осях 18400х43200. Высота жилых этажей принята исходя из конструктивных размеров ступеней -2,85м.
Каждая квартира первого этажа имеет веранду с выходом на прилегающий участок, квартиры второго и третьего этажа имеет веранду, четыре квартиры имеют лоджии.
Наружная отделка -линеарная панель и окраска.
Входные группы жилого дома имеют безбарьерную среду для передвижения МГН.
На первом этаже предусмотрены:
- четыре однокомнатные квартиры с совмещенным сан.узлом, общей площадью 42,27 м2 (с учетом лоджий или террас), 39,29м2 и жилой 15,64м2;
- две трехкомнатные квартиры с раздельным сан.узлом, общей площадью (с учетом лоджий или террас) 85,89м2, общей 77,96м2 и жилой 47,39м2.
- две трехкомнатные квартиры с раздельным сан.узлом, общей площадью (с учетом лоджий или террас) 90,22м2, общей 77,94м2 и жилой 47,39м2.
На втором этаже предусмотрены:
- четыре однокомнатные квартиры с совмещенным сан.узлом, общей площадью 42,27 м2 (с учетом лоджий или террас), 39,29м2 и жилой 15,64м2;
- две трехкомнатные квартиры с раздельным сан.узлом, общей площадью (с учетом лоджий или террас) 85,89м2, общей 77,96м2 и жилой 47,39м2.
- две трехкомнатные квартиры с раздельным сан.узлом, общей площадью (с учетом лоджий или террас) 93,63м2, общей 77,94м2 и жилой 47,39м2.
На третьем этаже предусмотрены:
- четыре однокомнатные квартиры с совмещенным сан.узлом, общей площадью 42,27 м2 (с учетом лоджий или террас), 39,29м2 и жилой 15,64м2;
- две трехкомнатные квартиры с раздельным сан.узлом, общей площадью (с учетом лоджий или террас) 85,89м2, общей 77,96м2 и жилой 47,39м2.
- две трехкомнатные квартиры с раздельным сан.узлом, общей площадью (с учетом лоджий или террас) 91,71м2, общей 77,94м2 и жилой 47,39м2.
Отделка помещений.
1. Полы:
- полы квартир - линолеум гомогенный, плитка керамическая половая;
- полы в лестничной клетках - керамогранит с противоскользящей поверхностью;
- полы в подвале - утрамбованный со щебнем грунт.
2. Потолок:
- жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, бытовые, кухни - сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска;
- отделка веранд, лоджии - сплошное выравнивание, акриловая окраска
3. Стены и перегородки:
- водоэмульсионная окраска, акриловая окраска;
- Фартук в кухнях - сплошное выравнивание, масляная окраска;
- в лоджии - сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска.
Конструктивные решения
Конструктивная схема жилого дома принята с поперечными несущими стенами.

Фундаменты - ленточные из сборных ж/б подушек по СТ РК и бетонных блоков стен
подвалов;
Фундаменты - ленточные из сборных ж/б подушек по СТ РК и бетонных блоков стен
подвалов;
Наружные стены - СКЦ блоки толщиной 390 мм с вентилируемым утепленным фасадом;
Внутренние стены - СКЦ блоки толщиной 390 мм;
Перегородки - СКЦ перегородочные блоки толщиной 90 мм;
Перекрытия и покрытия - сборные пустотные ж.б. плиты;
Крыша - чердачная, вентилируемая;
Кровля - скатная с организованным наружным водостоком;
Покрытие кровли - профлист;
Двери - стальные и деревянные;
Окна - из ПВХ профилей с остеклением 2-х камерными стеклопакетами;
Отделка и полы - в соответствие с назначением помещений;
Наружная отделка - облицовка линеарной панелью;
Отмостка - асфальтобетонная.
Газоснабжение – не предусмотрено, установлены электрические плиты.
Отопление - от существующих сетей. Источник теплоснабжения - котельная по ул. Красноармейская на газообразном топливе. Теплоноситель в наружных тепловых сетях - вода с параметрами 90-70°С. Присоединение системы отопления к наружным тепловым сетям по зависимой схеме через индивидуальный автоматизированный блочный тепловой пункт, расположенный в подвале здания.Тепловой пункт выполнен с автоматическим регулированием температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления (установлен регулятор температуры, управляющего клапаном и циркуляционным насосом). Контроль за потреблением тепловой энергии при помощи системы теплоучета "ВЗЛЕТ".
Система отопления жилого дома двухтрубная поквартирная и двухтрубная вертикальная (длялестничных клеток).
Нагревательные приборы - биметаллические секционные радиаторы.
Вентиляция - вытяжная вентиляция с естественным побуждением через вентканалы кухонь и санузлов. Приток воздуха в жилые помещения неорганизованный через открываемые фрамуги окон. В помещениях санузлов и кухонь приняты к установке решетки типа Р200.
Горячее водоснабжение. Предусмотрено от электрических водонагревателей типа ARISTON.
Водоснабжение - от существующих сетей. В здании предусмотрена система хозяйственно - питьевого водопровода, с подачей воды питьевого качества, на все нужды. Установлен 1 ввод водопровода Ø50, труба полиэтиленовая ПЭ50, SDR 26 по ГОСТ18599-2001.
Для учета расхода холодной воды жилой части, установлен водомерный узел, общедомовой по ТУ 4213-011-77986247-2014, метрологический класс "С", в

комплекте с присоединительными фитингами, установленный в помещении насосной.

Для учета расхода воды в квартирах, предусмотрены водомерные узлы, с диаметром условного прохода счетчика 15 мм, счетчики крыльчатые СВХ-15.

Все трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.

Канализация - для отвода сточных вод из помещений здания предусмотрено устройство хозяйственно-бытовой системы канализации. Система самотечная. Из здания, сточные воды отводятся, посредством выпусков Ø110, с последующим сбросом в проектируемые отдельным заказом наружные сети канализации, далее в накопитель. Трубопроводы системы К1 выполняются из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей.

Электроснабжение - от существующих сетей. Вводно-распределительное устройство ВРУ устанавливается в электрощитовой в подвале. Учет электроэнергии предусматривается по трехфазному прибору учета активной и реактивной энергии в РУ-0.4кВ проектируемой КТП. Поквартирный учет электроэнергии производится счетчиками, расположенными в ЩЭ1-ЩЭ6. Этажные щиты встраиваемого типа установлены на лестничной клетке. В качестве этажных приняты щиты без слаботочного отсека типа ЩЭ-4 со счетчиками активной энергии РиМ 181.04 и автоматическими выключателями ВА47-63. В прихожих квартир устанавливаются щитки ЩК типа ЩРв-12, с автоматическими выключателями ВА47-63 в группах освещения и дифференциальными автоматами серии АД2 в розеточных группах. Групповые сети в квартирах выполнены кабелем марки ВВГнг, скрыто в штрабах стен и в пустотах плит перекрытия, в гипсокартонных перегородках - в ПВХ гофротрубе.

Контуры заземления состоят из вертикальных стальных стержней из круглой стали Ø6мм, соединенные между собой круглой сталью Ø12мм и расположенные через 25м между собой и не ближе 3м от входов. Выполнена молниезащита здания путем присоединения металлической кровли к заземлителю токоотводом.

Сбор мусора - в контейнеры, установленные на площадке для мусора

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 352734,031 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 300539,314 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 14364,810 тысяч тенге; прочих 37829,907 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего **352734,031 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ 300539,314

тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 14364,810 тысяч тенге; прочих 37829,907 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100,0% и фактически применено 100,0% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания С-нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области улица Красноармейская. Корректировка сметной документации» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: руководитель Бексултанова Жаслан Жуматаевич _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Архстройэксперт» директор Мурзабекова Куляим Кудайбергеновна _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

эксперт технического надзора Мурзабеков Дауренбек Жандарбекович, аттестаты №KZ35VJE00075712 от 03.08.2022 года специализация: по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, KZ39VJE00063905 от 29.03.2021 года специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, KZ39VJE00063903 от 29.03.2021 года специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, KZ66VJE00063902 от 29.03.2021 года специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Институт «Агропромпроект» _____ директор Шилохвостов Д.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ақжан және біз» _____ директор Байменов Рахим Жумагалеевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Много-квартирный жилой дом	3	24	48	761,3	8170,0	1406,88	755,36	651,52		240,7

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	Газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточные, из фундаментных бетонных подушек и блоков	Камень бетонный стеновой СКЦ	Профлист по деревянным стропилам и обрешетке	центральное	Да	Да	Да	Да	Нет

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	24			
2	Количество жилых комнат	48			
3	Общая площадь (м 2)	1406,88			
4	Жилая площадь (м 2)	755,36			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
				12		12		
				12		36		
				471,48		935,4		
				187,68		567,68		

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	Всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия (отмостка)	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
5600,0	761,3	761,3		135,0		

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Ленточные из фундаментных бетонных подушек и блоков
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Камень стеновой цементный СКЦ
	2) перегородки		Блоки из ячеистого бетона
3	Перекрытия	чердачное	Железобетонные многопустотные плиты
		междуэтажное	Железобетонные многопустотные плиты
4	Крыша		Чердачная, многоскатная с организованным водостоком

5	Полы	1-го этажа		Бетонные, керамическая плитка, линолеум
		последующих этажей		Бетонные, керамическая плитка, линолеум
6	Проемы	окна		Из ПВХ-профиля
		двери		Деревянные, металлические, из ПВХ-профиля
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка цементная и из сухих смесей, плитка, покраска, обои
		наружные		Металлосайдинг «Корабельная доска»
8	Горячее водоснабжение			Местное от электронагревателей типа ARISTON
9	Водопровод			Централизованный
10	Канализация			хозяйственно-бытовая самотечная с подключением к сетям наружным сетям и местному накопителю
11	Электроосвещение			В соответствии с действующими ПУЭ РК и СН РК.
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	Да
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									

Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	Площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	

Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	

Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: руководитель Бексултанов Жаслан Жуматаевич.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
«____»_____ 2023 года

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Институт «Агропромпроект»
директор Шилохвостов Денис Сергеевич
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись
«____»_____ 2023 года

Место печати (при наличии)