Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақжан және біз"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области улица Красноармейская. Корректировка сметной документации»

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области

Договор: № 45 от 12.07.2022 года

Акт № 7-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2023 года

№ п/п	№ поз в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Смета № 02-01-02 Надземная строительная часть здания													
РАЗДЕЛ 1. Прочие конструкции													
Дет. крылец сеч.1-1													
1	**136**	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**12,5**		**434,58**	**47,35**	**5432**	**592**	**3537**	**1421**	**7401**
			НР - 94%; СП - 8%				**104,25**	**16,67**	**1303**	**208**		**548**	
2	**137**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.20.8)**	**м бортового камня**	**10**		**3058,59**	**44,68**	**30586**	**447**	**18649**	**12606**	**46648**
			НР - 108%; СП - 8%				**1148,99**	**18,25**	**11490**	**183**		**3455**	
3	**138**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**1,4**		**39578,63**	**12,60**	**55410**	**18**	**47940**	**7004**	**67408**
			НР - 94%; СП - 8%				**5322,56**	**--**	**7452**	**--**		**4993**	
4	**139**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,043**		**478443,56**	**2095,84**	**20573**	**90**	**19598**	**841**	**23127**
			НР - 91%; СП - 8%				**20588,72**	**898,21**	**885**	**39**		**1713**	
5	**140**	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м²**	**14**		**2698,52**	**252,30**	**37779**	**3532**	**72**	**31310**	**74616**
			НР - 88%; СП - 8%				**2441,06**	**100,32**	**34175**	**1404**		**5527**	
6	**141**	**255-102-0605 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**14**		**3623,00**	**--**	**50722**	**--**	**50722**	**--**	**54780**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4058**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Навес Н-1 (2 шт) (АР-8)									
7	**142**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1656**	**103644,79**	**3540,99**	**17164**	**586**	**--**	**15583**	**35367**
			НР - 93%; СП - 8%			**100103,80**	**1081,32**	**16577**	**179**		**2620**	
8	**143**	**214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1656**	**518842,00**	**--**	**85920**	**--**	**85920**	**--**	**92794**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6874**	
9	**144**	**1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**19,8**	**2472,38**	**1746,85**	**48953**	**34588**	**6064**	**14189**	**68193**
			НР - 92%; СП - 8%			**419,24**	**359,68**	**8301**	**7122**		**5051**	
10	**145**	**261-102-0121 РСНБ РК 2022**	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм (ПШ-63-1,5)**	**т**	**0,034254**	**535584,00**	**--**	**18346**	**--**	**18346**	**--**	**19814**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1468**	
11	**146**	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**11,2**	**1137,29**	**30,73**	**12738**	**345**	**924**	**10674**	**25285**
			НР - 92%; СП - 8%			**1023,98**	**11,93**	**11469**	**134**		**1873**	
12	**147**	**224-103-0719 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**$м^2$**	**12,88**	**4731,00**	**--**	**60935**	**--**	**60935**	**--**	**65810**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4875**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**444558**	**40198**	**312707**	**93628**	**581243**
								91652	**9269**	**--**	**43055**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**444558**				
			Материалы	Тенге				**96787**				
			Всего заработная плата	Тенге					**100921**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**215923**				
			Накладные расходы	Тенге				**93628**				
			Сметная прибыль	Тенге				**43055**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**581241**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**100921**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**581241**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**100921**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**581241**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**91652**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**40198**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9269**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**312710**		
			- Накладные расходы	Тенге							**93628**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							43055	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**581 241,00**				
		Прочие					**0,00**				
		Оборудование					**0,00**				
		Временные здания и сооружения 0,9%					**5 231,17**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных					**7 448,20**				
		(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими									
		Непредвиденные затраты 2%					**11 878,41**				
		Всего по акту в текущих ценах 2022 г.					**605 798,78**				
	НДС 12%		Тенге				**72 695,85**				
	Итого стоимость строительно-монтажных работ с НДС		**Тенге**				**678 494,63**				

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Ақжан және біз"
БИН 040840002953

Директор _____ **Байменов Р.Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»
БИН 180340028124
ИИН 590201300638
_____ **Мурзабеков Ж.С.**
№ аттестата KZ35VJE00075712 от 03.08.2022 года
№ аттестата KZ39VJE00063903 от 29.03.2021 года
№ аттестата KZ66VJE00063902 от 29.03.2021 года

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
БИН 060140005827

Руководитель _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____ **Костенко А.Ю.**
БИН 981240000725
Приказ №5 от 10.02.2022 года