ФОРМА №2в

Генподрядчик: ТОО «Astana Unity Group», БИН: 000440005538

Субподрядчик: ТОО «РОЦ Астана Табыс», БИН: 050340015760

Наименование стройки: Строительство 107-ми двухквартирных жилых домов севернее ул.Ердена в микрорайоне №8 г.Сатпаев (тип 3)

Наименование объекта: Строительство шести двухквартирных жилых домов по улице №8 в микрорайоне №8 г. Сатпаев (Дом №11)

Договор подряда (контракт) №8 от 02.11.2017 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за декабрь 2017 год

Строительство шести двухквартирных жилых домов по улице №8 в микрорайоне №8 г. Сатпаев (Дом №11)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,818	29,64	28,03	380	359	108	0,01	--
		м3		1,61	7,06	21	90	97	0,02	--
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,39	262,72	--	102	--	116	1,85	1
		м3		262,72	--	102	--	113	--	--
3	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,/обратная засыпка+подсыпка под полы/	4,16	42,18	40,26	175	167	52	0,01	--
		м3		1,86	10,92	8	45	97	0,04	--
		Фундаменты								
4	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,212	1107,48	24,55	4665	103	254	0,26	1
		м2		39,83	9,20	168	39	123	0,04	--
		Стены. Перегородки								
5	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	13,13	1636,41	372,83	21486	4895	11364	3,72	49
		м3		594,00	139,50	7799	1832	118	0,68	9
6	E0108-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней	22,7578	1636,41	372,83	37241	8485	19698	3,72	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		594,00	139,50	13518	3175	118	0,68	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			64050	14010			136
			Тенге			21616	5181			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64050				
	Материалы -		Тенге			5284				
	Всего заработная плата -		Тенге				26797			
	Местные материалы -		Тенге			23140				
		Накладные расходы -	Тенге			31591				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				31536			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			101379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				31536			
	СН РК 8.02-02-2002	**Итого в ценах 2015 г. К=1982/775=2,55742**	**Тенге**			259269				
	Решения Правительства	**НДС 12%**	**Тенге**			31112				
		Итого с НДС	**Тенге**			290 380,92				

Генподрядчик:
ТОО «Astana Unity Group»

Директор **Каракулов Б. Д.**

Субподрячик:
ТОО «РОЦ Астана Табыс»

Директор **Крайбеков Т. Н.**