Генподрядчик: ТОО «Astana Unity Group», БИН: 000440005538

Субподрядчик: ТОО «РОЦ Астана Табыс», БИН: 050340015760

Наименование стройки: Строительство 107-ми двухквартирных жилых домов севернее ул.Ердена в микрорайоне №8 г.Сатпаев (тип 3)
Наименование объекта: Строительство шести двухквартирных жилых домов по улице №8 в микрорайоне №8 г. Сатпаев (Дом №4)
Договор подряда (контракт) №5 от 02.11.2017 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за декабрь 2017 год
Строительство шести двухквартирных жилых домов по улице №8 в микрорайоне №8 г. Сатпаев (Дом №4)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,734	29,64	28,03	555	525	157	0,01	--
		м3		1,61	7,06	30	132	97	0,02	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,57	262,72	--	150	--	169	1,85	1
		м3		262,72	--	150	--	113	--	--
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3./обратная засыпка+подсыпка под полы/	6,08	42,18	40,26	256	245	75	0,01	--
		м3		1,86	10,92	11	66	97	0,04	--
		Фундаменты								
4	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,156	1107,48	24,55	6818	151	371	0,26	2
		м2		39,83	9,20	245	57	123	0,04	--
		Стены. Перегородки								
5	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	19,19	1636,41	372,83	31403	7155	16610	3,72	71
		м3		594,00	139,50	11399	2677	118	0,68	13
6	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней	33,2614	1636,41	372,83	54429	12401	28789	3,72	124

			м3	594,00	139,50	19757	4640	118	0,68	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**93611**	**20476**			**198**
			Тенге			**31593**	**7572**			**37**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**93611**				
	Материалы -		Тенге			**7723**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39165**			
	Местные материалы -		Тенге			**33820**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46172**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6926**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8387**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**148170**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**258**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46090**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**148170**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**258**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46090**			
	СН РК 8.02-02-2002	**Итого в ценах 2015 г. К=1982/775=2,55742**	**Тенге**			**378933**				
	Решения Правительства	**НДС 12%**	**Тенге**			**45472**				
		Итого с НДС	**Тенге**			**424 404,87**				

Генподрядчик:
ТОО «Astana Unity Group»

Директор **Каракулов Б. Д.**

Субподрячик:
ТОО «РОЦ Астана Табыс»

Директор **Крайбеков Т. Н.**