Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Арасан Аксуского района Алматинской области

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№1 к договору подряда № 34 от 11.05.2020 г	21.05.2020г.	058-034-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Арасан Аксуского района Алматинской области	118 423 354	39 575 576						4 240 240	39 575 576
Итого									
Итого с учетом скидки	**106 581 018**	**35 618 018**						**3 816 216**	**35 618 018**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"
Руководитель Мусабаданов И.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
Бестюбаев Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТалдыкорганГеодезияКварц"
Керимбеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г.

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫҢС 2007"

Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Арасан Аксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Водопроводная сеть поселка

Договор подряда(контракт) Доп.согл.№1 от 21.05.2020 г. к договору подряда № 34 от 11.05.2020 г

Акт выполненных работ №3-1
за сентябрь 2020 года
Локальная смета 2-2-1
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Прокладка трубопроводов								
		1.2 Прокладка трубопроводов								
32	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	388
		км трубопровода								
				33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
33	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	2,6563	507		1347				
		м								
34	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	7,15484	412		2948				
		м								

37	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1,414	131		185				
		м								
42	8-6-477	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108x4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=1,004;	15,0076	2517		37774				
		м								
44	8-6-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	106,424	256		27245				
		м								
45	8-6-474	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57x3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=1,004;	70,28	1364		95862				
		м								
47	8-6-58	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	587,34	110		64607				
		м								
48	8-6-59	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	660,632	126		83240				
		м								
49	99-4-1(пл)Пр	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 110/108	28	3453		96684				
		шт								
50	99-4-2(пл)Пр	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 63/57	4	1502		6008				
		шт								
60	8-4-3486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	598		2392				
		шт								
61	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1109		4436				
		шт								
62	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1103		1103				
		шт								

64	8-10-80	Отводы приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (прим.)	1	570		570				
		шт								
65	8-10-83	Отводы приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (прим.)	4	953		3812				
		шт								
66	8-10-308	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	286		286				
		шт								
68	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	660		3960				
		шт								
70	1-1-6572	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-73	13,344	229		3056				
		м2								
71	1-3-5144	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +100 °С, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 30 мм ГОСТ 16381-77	13,344	4062		54203				
		м2								

1.3 Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия

Раздел 2 Водопроводные колодцы

2.1 Земляные работы

81	Е1-11-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	71,91	19,62	18,95	1411	1363	423	0,00466	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				0,67	5,39	48	388	97	0,0194	1

82	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	521,21	21,3	20,46	11102	10664	3863	0,00584	3
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				0,84	6,8	438	3544	97	0,0254	13
83	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	296,66	26,5	25,45	7861	7550	2736	0,00726	2
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,05	8,46	311	2510	97	0,0316	9
84	Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	98,96	36,4	34,96	3602	3460	1254	0,00998	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,44	11,62	143	1150	97	0,0434	4
85	Е1-16-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 2,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	22,54	20,38	19,37	459	437	142	0,00602	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				0,99	5,48	22	124	97	0,01944	–
86	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс грузаК=1,800;	40,572	81,5	81,5	3307	3307	–	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	–	–	–	100	–	–
87	Е1-33-10	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,5 м3 грунтом 2 группы из резервов	22,54	45,49	44,46	1025	1002	308	0,00713	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,03	13,09	23	295	97	0,0446	1
88	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	354,03	3,35	3,35	1186	1186	399	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	1,16	–	411	97	0,0038	1
89	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	354,03	1,48	1,48	524	524	176	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	0,51	–	181	97	0,00168	1
90	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	354,03	21,55	4,52	7629	1600	5848	0,108	38
		м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
				17,03	–	6029	–	97	–	–

91	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	296,66	20,27	–	6013	–	6795	0,129	38
		м2 спланированной поверхности								
				20,27	–	6013	–	113	–	–
92	Е1-25-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	634,51	11,19	11,19	7100	7100	1884	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	1942	97	0,01	6
93	Е8-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки	20,49	755,82	100,89	15487	2067	3918	0,85	17
		м3 основания								
				123,75	38,25	2536	784	118	0,18	4
94	0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	50,75	85,53	85,53	4341	4341	–	–	–
		маш-ч								
				–	65,25	–	3311	–	–	–

2.2 Устройство колодцев железобетонных

95	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	60,61	7193,75	1879,87	436013	113939	155532	8,86	537
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	87006	32634	130	2,061	125
104	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	23,1	4183,51	66,01	96639	1525	5353	1,35	31
		м3								
				195,75	24,93	4522	576	105	0,1218	3
105	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	6,6	3594		23720				
		м3								
106	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	9,66	3717		35906				
		м3								
107	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	21,58	4007		86471				
		м3								
109	Е7-20-1	Установка соединительных элементов для повышения сейсмостойкости	1,18	93243,57	2434,57	110027	2873	54302	170	201
		т стальных элементов								
				31950	920,25	37701	1086	140	4,49	5
110	Е34-108-4	Установка указателя на стене	13,11	109,13	–	1431	–	1363	0,61	8
		шт								
				94,5	–	1239	–	110	–	–
111	1-1-955	Флуарисцентный показатель пожарного гидранта (прим.)	56,5	451		25482				
		шт								

2.3 Установка трубопроводной арматуры, фасонных частей и оборудования

113	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	10	242,08	6,95	2421	70	1902	0,88	9
		задвижка или клапан		—	—	—	—	—	—	—
				144	2,25	1440	23	130	0,01	–
114	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	20	8868		177360				
		шт								
115	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	46	411,46	17,71	18927	815	14264	1,4	64
		задвижка или клапан		—	—	—	—	—	—	—
				231,75	6,75	10661	311	130	0,03	1
116	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	92	14645		1347340				
		шт								
117	Е16-15-3	Установка затворов диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
118	9-2-109	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80 °C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	7	31154		218078				
		шт								
119	9-5-1048	Привод ручной типа Herz, Герц-Дизайн M28x1,5	7	256		1792				
		шт								
121	80-4-8(пл)Пр	Счетчик х/в d-15мм	335	1723		577205				
		шт								
122	Е16-15-1	Установка фильтров сетчатых диаметром до 25 мм	168	473,47	39,24	79543	6592	58061	1,47	247
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				254,25	15,75	42714	2646	128	0,07	12
123	Е16-15-3	Установка фильтров сетчатых диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
124	9-5-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна T от -15 °C до +200 °C, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	335	1431		479385				
		шт								

125	9-5-15	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	4	6359		25436				
		шт								
126	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	195	473,47	39,24	92327	7652	67392	1,47	287
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				254,25	15,75	49579	3071	128	0,07	14
127	9-1-113	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	305	523		159515				
		шт								
128	9-1-114	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	30	546		16380				
		шт								
129	9-1-114	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	54	546		29484				
		шт								
131	99-221-13(пл	Регулятор давления «после себя» Данфосс Регулирующий клапан типа С101.	4	490093		1960372				
		шт								
135	Е16-15-3	Установка заглушек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	24	891,93	90,13	21406	2163	14792	2,6	62
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				447,75	33,75	10746	810	128	0,16	4
136	8-10-20	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	48	288		13824				
		шт								
137	Е16-15-2	Установка заглушек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–
138	8-10-14	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	13	110		1430				
		шт								

140	8-10-9	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	29	60		1740				
		шт								
141	8-10-9	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	18	60		1080				
		шт								
142	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	153	300,56	225,63	45986	34521	25561	0,414	63
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				69,53	58,98	10638	9024	130	0,226	35
143	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	299	392		117208				
		шт								
144	8-4-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	182		1092				
		шт								
145	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	280	156,43	21,43	43800	6000	45864	0,6	168
		фланец		—	—	—	—	—	—	—
				126	–	35280	–	130	–	–
146	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	859	660		566940				
		шт								
147	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	26	74,06	9,93	1926	258	2129	0,32	8
		фланец		—	—	—	—	—	—	—
				63	–	1638	–	130	–	–
148	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	58	306		17748				
		шт								
149	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	475	0,9	2
		фланец		—	—	—	—	—	—	—
				180	2,25	360	5	130	0,01	–

150	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	1043		4172				
		шт								
151	E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец								
				96,75	–	387	–	130	–	–
152	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	8	498		3984				
		шт								
153	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм	46	74,06	9,93	3407	457	3767	0,32	15
		фланец								
				63	–	2898	–	130	–	–
154	8-9-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	29	155		4495				
		шт								
155	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	62	137		8494				
		шт								
156	8-10-371	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50, DN 100 ГОСТ 9833-73	305	50		15250				
		шт								

2.4 Противопросадочные мероприятия

162	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50К=2,400;	3376,8816	83		280281				
		кг								

Раздел 3 Сервисные линии трубопроводов для подключения жилых домов

3.0 Подраздел без наименования

170	8-6-58	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	823,28	110		90561				
		м								
172	1-1-6572	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-73	64,37	229		14741				
		м2								

173	1-3-5144	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +100 °С, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 30 мм ГОСТ 16381-77	62,02426	4062		251943				
		м2								

Раздел 4 Пересечение трассы водопровода с кабелем связи

179	8-6-78	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6	502		3012				
		м								
180	8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	16	661		10576				
		м								
181	1-1-5672	Проволочные хомуты диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74 (прим.)	2,664	84		224				
		кг								

Раздел 5 Бестраншейная прокладка водовода под автодорогой

190	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали. Хомут и ползунок	0,06759	63800		4312				
		т								
191	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм. Скоба	0,00198	60500		120				
		т								

Раздел 6 Мокрые водопроводные колодцы

6.2 Устройство колодцев железобетонных

208	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,9	15036		58640				
		м3								
209	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	21,36	5878		125554				
		м								

210	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	6	398		2388				
		шт								
211	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	18	1391		25038				
		шт								
212	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,15054	110909		16696				
		т								
213	1-1-773	Скобы ходовые	18	221		3978				
		шт								
215	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,18	3594		4241				
		м3								
218	99-4-2(пл)Пр	Люк ППУ тип Т с замком и шарниром	6	6140		36840				
		шт								

6.3 Установка трубопроводной арматуры, фасонных частей и оборудования

222	8-6-82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	14,4	696		10022				
		м								

6.4 Противопросадочные мероприятия

224	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50К=2,400;	330,8304	83		27459				
		кг								
		Всего прямые затраты				**8529994**	**273806**			**2216**
						———	———			———
						382989	**78766**			**293**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7295999				
		оборудования, тенге				577205				
		Накладные расходы, тенге				588834				
		- заработная плата, тенге				88325				
		- трудоемкость, чел-ч				294				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				512497				
		Всего СМР				9054120				
		Всего по Акту				**9631325**				
		Временные здания и сооружения	**2,4%**		**173 839**	**9 805 164**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**2,07%**		**191 019**	**9 996 183**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	**1%**		**92 280**	**10 088 462**				
		На оплату дополнительных отпусков	**0,4%**		**36 912**	**10 125 374**				
		Итого по акту выполненных работ:								

		в базовых ценах 2001 года МРП=775				10 125 374				
		в текущих ценах 2018 года, МРПтек=2405	3,103			31 419 036				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%		628 381	32 047 417				
		НДС 12%				3 845 690				
		ИТОГО с учетом НДС				35 893 107				
		Тендерная скидка (к=0,899999998820236)				32 303 796				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"
Руководитель Мусабаланов И.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
Бестюбаев Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ТалдыкорганГеодезияКварц"
Керимбеков А.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г.

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Арасан Аксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство

Договор подряда(контракт) Доп.согл.№1 от 21.05.2020 г. к договору подряда № 34 от 11.05.2020 г

Акт выполненных работ №3-3
за сентябрь 2020 года
Локальная смета 7-1-1
Благоустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Ограждение								
		3.1 Ограждение из промограды								
18	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	55,04	12500		688000				
		м3								
19	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	16,65	14493		241308				
		м3								

		Всего прямые затраты				929308	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				929308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55937				
		Всего по Акту				**985 066**				
		Временные здания и сооружения	**2,4%**		**18 913**	**1 003 979**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**2,07%**		**20 782**	**1 024 762**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	**1%**		**10 040**	**1 034 801**				
		На оплату дополнительных отпусков	**0,4%**		**4 016**	**1 038 817**				
		Итого по акту выполненных работ:								
		в базовых ценах 2001 года МРП=775				**1 038 817**				
		в текущих ценах 2018 года, МРПтек=2405	**3,103**			**3 223 450**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**		**64 469**	**3 287 919**				
		НДС 12%				**394 550**				
		ИТОГО с учетом НДС				**3 682 469**				
		Тендерная скидка (к=0,899999998820236)				**3 314 222**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"
Руководитель Мусабаланов И.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
Бестюбаев Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ТалдыкорганГеодезияКварц"
Керимбеков А.К.