Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района",Алматинская обл., Аксуский р-н, с.Жансугуров, Желтоксан, 5** — **060240009794**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 7 от 04.05.2022г. к Договору № 34 от 11.05.20г

Номер документа	Дата составления
67	17.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Арасан Аксуского района Алматинской области			Услуга	1	137 453 777,33	137 453 777,33	14 727 190,43
				Итого	1	x	137 453 777,33	14 727 190,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бейсханов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование строительства и его адрес: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Арасан Аксуского района Алматинской области»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№34	11.05.2020						
		Доп.соглашение							
		№7	04.05.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Арасан Аксуского района Алматинской области»	251 234 793,54	122 726 586,90							14 727 190,43	137 453 777,33
Аванс 30%	75 370 438,06	36 817 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 157,13	41 236 133,20
ИТОГО к оплате	**175 864 355,48**	**85 908 610,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 309 033,30**	**96 217 644,13**

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»
БИН 060240009794

Руководитель _____ **Бейсебаев Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Бейсханов Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Компания Курылыс көмек»
БИН 050240005195

Эксперт _____ **Бестюбаев Ж.А.**

Авторский надзор:
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»
БИН 060340000060

_____ **Кожаков Б.К.**

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г. Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Доп.соглашение №7 от 04.05.2022 г. к договору №34 от 11.05.2020

Наименование строительства: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Арасан Аксуского района Алматинской области»

АКТ выполненных работ №7-1

за август месяц 2022 года

на Наружные сети водоснабжения В-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Трубопровод В-1										
		1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	23,259	318,02	318,02	7397	7397	–	969	9035
						–	57,87	–	1346	–	669	
2	2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	14020,91	228,62	228,62	3205460	3205460	–	419954	3915447
						–	41,6	–	583270	–	290033	
3	3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1621,482	270,77	270,77	439049	439049	–	57521	536296
						–	49,27	–	79890	–	39726	
4	4	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1280,231	318,02	318,02	407139	407139	–	53343	497321
						–	57,87	–	74087	–	36839	

5	5	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1089,352	318,02	318,02	346436	346436	–	45390	423172
						–	57,87	–	63041	–	31346	
6	6	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1004,626	5818,46	–	5845376	–	–	4208671	10858371
						5818,46	–	5845376	–	–	804324	
7	8	2114-0101-01	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	179	2198		393442		393442	–	424917
						–		–		–	31475	
8	9	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	23767,56	35,28	35,28	838520	838520	–	213566	1136253
						–	12,48	–	296619	–	84167	
9	10	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	2444,215	20,04	20,04	48982	48982	–	12477	66376
						–	7,09	–	17329	–	4917	
10	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	26468,32	186,35	83,32	4932371	2205340	–	2777395	8326547
						103,03	42,71	2727031	1130462	–	616781	
11	12	3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт (10м3/час)	маш.-ч	490	445	445	218050	218050	–	–	235494
						–	342	–	167580	–	17444	
12	13	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	597	155,01	155,01	92541	92541	–	17172	118490
						–	39,95	–	23850	–	8777	
		1.3 Прокладка трубопровода										
13	16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,511	416472,5	112783,78	212817	57633	1626	170860	414371

						300506	37234,85	153559	19027	–	30694	
14	20	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	1,226	620879,31	121918,51	761198	149472	21186	646004	1519778
						481680	50562,14	590540	61989	–	112576	
15	28	2412-1006-22	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110-108х5 мм (неразъемное соединение)	шт.	64	9266		593024		593024	–	640466
						–		–		–	47442	
		1.6 Изоляционные работы										
16	49	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	1,088	2439859,9	217912,26	2654568	237089	1978797	484297	3389974
						403200	46421,95	438682	50507	–	251109	
17	50	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,844	1613235,7	37981	1361571	32056	1057008	270026	1762125
						322875	292,86	272507	247	–	130528	
18	51	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	1,377	1016446,5	35938,56	1399647	49487	909898	436080	1982585
						319725	162,7	440261	224	–	146858	
		Раздел 2 Колодцы круглые водопроводные										
		2.1 Земляные работы										
19	52	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	4764,49	228,62	228,62	1089258	1089258	–	142706	1330521
						–	41,6	–	198203	–	98557	
20	53	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	323,06	228,62	228,62	73858	73858	–	9676	90217

						–	41,6	–	13439	–	6683	
21	54	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.37.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	153	381,63	381,63	58389	58389	–	7649	71321
						–	69,44	–	10624	–	5283	
22	55	1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет НР=72 %	м3 грунта	153	6553,27	6553,27	1002650	1002650	–	94528	1184952
						–	858,1	–	131289	–	87774	
23	56	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	660,09	175,7	–	115978	–	–	83504	215441
						175,7	–	115978	–	–	15959	
24	57	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	192	392,26	–	75314	–	–	54226	139903
						392,26	–	75314	–	–	10363	
25	58	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	4296,87	35,28	35,28	151594	151594	–	38610	205420
						–	12,48	–	53625	–	15216	
26	59	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	151,69	33,62	33,62	5100	5100	–	1081	6675
						–	9,9	–	1502	–	494	
27	60	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	109,5	155,01	155,01	16974	16974	–	3150	21734
						–	39,95	–	4375	–	1610	
		2.2 Устройство круглых колодцев										

28	61	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	84,02268	25390,93	10295,22	2133414	865032	214998	1424199	3842222
						12536,9	4584,49	1053384	385201	–	284609	
29	62	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	85,61	48521,61	10404,63	4153935	890740	1419917	2215190	6878655
						21531,1	4605,64	1843277	394289	–	509530	
30	63	2121-0103-01	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,42	15695		430357		430357	–	464786
						–		–		–	34429	
31	64	225--01-6-02	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	72	20631,54		1485471		1485471	–	1604309
						–		–		–	118838	
32	65	225--01-1-11	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	16	35543,12		568690		568690	–	614185
						–		–		–	45495	
33	66	2251-0101-01	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	3427,4		51411		51411	–	55524
						–		–		–	4113	
34	67	2442-0103-06	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	27	12162		328374		328374	–	354644
						–		–		–	26270	
35	68	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (крышка К2) НР=90 % К=238,000;	м2	69,496	3644,93	573,09	253308	39827	99194	113052	395669
						1644,51	162,98	114287	11326	–	29309	

36	69	2142-0801-01	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм К=238,000;	т	0,3927	513715		201736		201736	–	217875
						–		–		–	16139	
37	70	2152-0403-02	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=238,000;	м3	1,7374	68867		119650		119650	–	129222
						–		–		–	9572	
38	71	2171-0101-07	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный К=238,000;	т	0,00952	647579		6165		6165	–	6658
						–		–		–	493	
39	72	2611-0706-26	Скобы ходовые	шт.	15	595		8925		8925	–	9639
						–		–		–	714	
40	73	2225-0910-01	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (усиление сейсмостойкости)	т	4,826	845594		4080837		4080837	–	4407304
						–		–		–	326467	
41	74	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	35,4	937,3	20,49	33180	725	20433	11288	48025
						339,62	3,25	12023	115	–	3557	
42	75	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 %	м3 изолирующего слоя	76,8	12115,55	1821,2	930474	139868	183871	631663	1687108
						7900,2	943,66	606735	72473	–	124971	
43	76	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (изоляция стыков) НР=93 %	м2 поверхности	244,4	2994,95	7,47	731966	1826	595060	126125	926738
						552,7	2,2	135080	538	–	68647	
44	77	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	39	20448,74	1168,03	797501	45553	691927	65088	931596

						1539	294,98	60021	11504	–	69007	
45	78	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	108	4498,34	1102,12	485821	119029	261576	147789	684299
						974,22	497,19	105216	53697	–	50689	
46	80	2124-0102-05	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,6	15516		86890		86890	–	93841
						–		–		–	6951	
47	81	2612-0106-07	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	420	575		241500		241500	–	260820
						–		–		–	19320	
		Раздел 5 Трубопроводная арматура, фасонные части и оборудование										
		5.1 Трубопроводная арматура, фасонные части и оборудование										
48	117	2444-0401-05	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	81	45678		3699918		3699918	–	3995911
						–		–		–	295993	
49	118	2444-0401-03	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	10	42345		423450		423450	–	457326
						–		–		–	33876	
		5.2 Пропуск труб через стенки колодцев										
50	162	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0194	3016940,8	1331932,95	58529	25840	3029	38396	104679
						1528888	470292,84	29660	9124	–	7754	
51	163	2411-0202-50	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	19,4	26871		521297		521297	–	563001
						–		–		–	41704	
52	164	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0835	2127794,3	898855,16	177671	75054	11004	117853	319166
						1097160	328505,63	91613	27430	–	23642	
53	166	1113-0301-0504	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз НР=69 %	м2	65,6	107,61	2,71	7059	178	3198	2556	10384
						56,15	0,32	3683	21	–	769	

54	167	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 % К=2,000;	м2	131,2	103,26	1,93	13548	253	9117	2911	17776
						—	—	—	—	—	—	
						31,84	0,32	4177	42	–	1317	
		Раздел 6 Разработка и восстановление дорожного покрыти улиц										
		6.1 Тип 1										
55	168	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108 % К=0,350;	м3 конструкции	1548,75	402,08	268,7	622721	416149	–	335985	1035402
						—	—	—	—	—	—	
						133,38	67,49	206572	104525	–	76696	
		6.2 Тип 2										
56	172	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 % К=0,110;	м3 конструкции	1715,23	3358,38	1354,23	5760394	2322816	–	4901375	11514711
						—	—	—	—	—	—	
						2004,15	641,74	3437578	1100732	–	852942	
57	173	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	2338,95	402,08	268,7	940445	628476	–	507411	1563684
						—	—	—	—	—	—	
						133,38	67,49	311969	157856	–	115828	
		Раздел 7 Прочие работы										
		7.1 Пересечение с существующим кабелем сиязи										
58	178	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	90	2025,1	–	182259	–	–	131226	338564
						—	—	—	—	—	—	
						2025,1	–	182259	–	–	25079	
59	179	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	15	962	–	14430	–	–	10390	26806
						—	—	—	—	—	—	
						962	–	14430	–	–	1986	
60	180	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	75	32,21	32,21	2416	2416	–	725	3392
						—	—	—	—	—	—	
						–	13,43	–	1007	–	251	
61	181	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	90	186,35	83,32	16772	7499	–	9444	28313
						—	—	—	—	—	—	

						103,03	42,71	9273	3844	–	2097	
62	182	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 % К=3,000;	км трубопровода	0,027	620879,31	121918,51	16764	3292	467	14226	33469
						481680	50562,14	13005	1365	–	2479	
63	183	2411-0201-77	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=3,000;	м	27	4251		114777		114777	–	123959
						–		–		–	9182	
64	184	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (разрезная труба диаметром 108х2 мм) НР=99 % К=3,000;	т фасонных частей	0,063	1168777,1	542169,03	73633	34157	1179	49304	132772
						607888,8	182624,97	38297	11505	–	9835	
65	185	2411-0201-73	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х2,5 мм	м	63	3103		195489		195489	–	211128
						–		–		–	15639	
66	186	2142-0901-13	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	5,436	504		2740		2740	–	2959
						–		–		–	219	
		7.2 Демонтаж и монтаж существующих водопропускных Ж/Б труб диаметром 500мм, длиной 6000мм										
67	187	1130-0401-0201	Труба водопропускная железобетонная круглая отверстием 0,5 м. Демонтаж НР=84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетона звеньев	35,4	31041,49	16928,69	1098869	599276	–	571806	1804329
						14112,8	5116,61	499593	181128	–	133654	
68	188	1130-0401-0201	Трубы одноочковые водопропускные железобетонные круглые отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР=84 %	м3 железобетона звеньев	35,4	47297,64	21160,86	1674336	749094	300751	714757	2580220
						17641	6395,76	624491	226410	–	191127	
		7.3 Демонтаж существующего водопровода из ПЭ труб диаметром 110 мм										
69	189	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	км трубопровода	5,234	330631,82	90227,02	1730527	472248	–	1400047	3381020

						240404,8	29787,87	1258279	155910	–	250446	
		Итого						**91 385 292**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						21 314 150				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						18 171 822				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 892 567				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						21 338 379				
		- накладные расходы, тенге						23 791 661				
		в т.ч. зарплата, тенге						2 141 248				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						6 769 279				
		Всего						**91 385 292**				

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**91 385 292,00**				
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			**-**				
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**91 385 292,00**				
	Временные здания и сооружения -2%, К=0,8	Тенге			1 462 164,67				
	Итого по главам 1-8	Тенге			**92 847 456,67**				
	Зимнее удорожание -2,07%	Тенге			1 921 942,35				
	каратаж скважин 2 шт.				-				
	Итого по главам 1-9	Тенге			**94 769 399,03**				
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			1 895 387,98				
	Итого с оборудованием и каратажом	Тенге			**96 664 787,01**				
	Итого в текущих ценах на 2021 г К=1	Тенге			**96 664 787,01**				
	Итого с понижающим коэф.	Тенге			**85 505 488,57**				
	НДС 12%	Тенге			**10 260 658,63**				
	ИТОГО:	Тенге			**95 766 147,20**				

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»
БИН 060240009794

Руководитель _____ **Бейсебаев Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО «СМНА КҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Бейсханов Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Компания Курылыс көмек»
БИН 050240005195

Эксперт _____ **Бестюбаев Ж.А.**

Авторский надзор:
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»
БИН 060340000060

_____ **Кожаков Б.К.**

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г. Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Доп.соглашение №7 от 04.05.2022 г. к договору №34 от 11.05.2020

Наименование строительства: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Арасан Аксуского района Алматинской области»

АКТ выполненных работ №7-2

за август месяц 2022 года

на Резервуар емкостью 200 м3. Общестроительные работы. (2 шт.)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	217,64	19,77	19,77	4303	4303	–	1384	6142
						–	8,83	–	1922	–	455	
2	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	217,64	186,35	83,32	40557	18134	–	22837	68466
						103,03	42,71	22423	9295	–	5072	
		Раздел 2 Устройство железобетонных конструкций										
		2.1 Устройство днища монолитного железобетонного										
3	19	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. от 50 до 110 мм - сред. 80 мм) НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	102,6	825,75	33,21	84722	3407	38506	41909	136761
						417,24	17,3	42809	1775	–	10130	
4	20	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=12,000;	м2 стяжки	1231,2	104,35	5,75	128476	7079	115216	9120	148604

						5,02	2,86	6181	3521	–	11008	
		2.3 Устройство сборного железобетонного покрытия										
5	30	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1,72	38615,06	5052,46	66418	8690	36897	20807	94203
						12111	1182,33	20831	2034	–	6978	
6	31	2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,096	392348		37665		37665	–	40678
						–		–		–	3013	
7	32	2142-1002-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=2,000;	т	0,236	386515		91218		91218	–	98515
						–		–		–	7297	
8	33	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=2,000;	т	0,142	24358,78	1080,22	3459	153	41	3022	6999
						22990,56	395,08	3265	56	–	518	
9	34	2142-1002-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=2,000;	т	0,142	386515		54885		54885	–	59276
						–		–		–	4391	
10	35	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ. 50мм) НР=92 % К=2,000;	м2 стяжки	120,96	667,53	114,36	80744	13833	33403	34340	124291
						277,02	31,56	33508	3818	–	9207	
11	36	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=35,000;	м2 стяжки	4233,6	16,06	1,69	67992	7155	56476	5920	79825
						1,03	0,49	4361	2074	–	5913	
		Раздел 4 Устройство изоляционных и теплоизоляционных работ										

		4.1 Изоляция внутренних поверхностей резервуара										
12	89	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита проникающей гидроизоляцией (Пенетрон) НР=69 % К=2,000;	м2	367,2	78,53	2,26	28836	830	5280	15805	48212
						61,89	0,49	22726	180	–	3571	
13	90	2353-0101-08	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций К=2,000;	кг	403,92	1242		501669		501669	–	541803
						–		–		–	40134	
		4.3 Изоляция покрытия										
14	92	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 % К=2,000;	м2 утепляемого покрытия	120,96	666,49	57,77	80619	6988	42988	29929	119392
						253,33	15,62	30643	1889	–	8844	
15	93	2341-0401-01	Утеплитель -пенополиуритан, толщиной 50 мм К=2,000;	м3	12,1	29343		355050		355050	–	383454
						–		–		–	28404	
16	94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	120,96	786,29	33,95	95110	4107	40061	49853	156560
						421,15	17,3	50942	2093	–	11597	
17	95	2611-0202-48	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 К=2,000;	м2	120,96	1348		163054		163054	–	176098
						–		–		–	13044	
18	96	2611-0709-70	Стеклоткань К=2,000;	м	63,6	285		18126		18126	–	19576
						–		–		–	1450	
19	97	1112-0101-1601	Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	120,96	128,36	1,31	15526	158	7734	7096	24432
						63,11	0,65	7634	79	–	1810	
		Итого						**2 333 287**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					245 323				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 837				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 736				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 598 269				
		- накладные расходы, тенге					242 022				
		в т.ч. зарплата, тенге					21 782				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					172 836				
		Всего					**2 333 287**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2		Тенге			**2 333 287,00**				
		ИТОГО с оборудованием		Тенге			**-**				
		ИТОГО без оборудования		Тенге			**2 333 287,00**				
		Временные здания и сооружения -2%, К=0,8		Тенге			37 332,59				
		Итого по главам 1-8		Тенге			**2 370 619,59**				
		Зимнее удорожание -2,07%		Тенге			49 071,83				
		каратаж скважин 2 шт.					-				
		Итого по главам 1-9		Тенге			**2 419 691,42**				
		Непридвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			48 393,83				
		Итого с оборудованием и каратажом		Тенге			**2 468 085,25**				
		Итого в текущих ценах на 2021 г К=1		Тенге			**2 468 085,25**				
		Итого с понижающим коэф.		Тенге			**2 183 161,43**				
		НДС 12%		Тенге			**261 979,37**				
		ИТОГО:		Тенге			**2 445 140,80**				

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»
БИН 060240009794

Руководитель _____ **Бейсебаев Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САНАТ КУРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Бейсханов Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Компания Курылыс көмек»
БИН 050240005195

Эксперт _____ **Бестюбаев Ж.А.**

Авторский надзор:
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»
БИН 060340000060

_____ **Кожаков Б.К.**

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г. Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Доп.соглашение №7 от 04.05.2022 г. к договору №34 от 11.05.2020

Наименование строительства: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Арасан Аксуского района Алматинской области»

АКТ выполненных работ №7-3

за август месяц 2022 года

на Насосная станция надземная I-го подъема. Общестроительные работы. (2 шт)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Устройство фундаментов										
		1.1 Земляные работы										
1	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	76	1056,56	–	80299	–	–	57815	149163
						———	———	———	———	———	———	
						1056,56	–	80299	–	–	11049	
2	6	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	44,4	43,91	43,91	1950	1950	–	585	2738
						———	———	———	———	———	———	
						–	18,31	–	813	–	203	
3	7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	44,4	222,26	99,19	9868	4404	–	5559	16661
						———	———	———	———	———	———	
						123,07	50,84	5464	2257	–	1234	
		1.2 Устройство фундамента										

4	11	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76 %	м3 изоляции	1,32	46483,25	1436,3	61358	1896	19696	30777	99506
						30125,86	553,18	39766	730	–	7371	
5	12	2341-0202-06	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 К=2,000;	м3	1,3596	54505		74105		74105	–	80033
						–		–		–	5928	
		Раздел 2 Устройство стен										
		2.3 Утепление стен										
6	37	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=2,000;	м3 изоляции	3,46	27250,57	1682,15	94287	5820	9146	62466	169293
						22925,2	829,77	79321	2871	–	12540	
7	38	2341-0102-06	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=2,000;	м3	3,52	50750		178640		178640	–	192931
						–		–		–	14291	
8	39	2171-0901-04	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм К=2,000;	шт.	516	17		8772		8772	–	9474
						–		–		–	702	

9	40	2611-0506-56	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций К=2,000;	м	29,68	1913		56778		56778	–	61320
						–		–		–	4542	
		Раздел 3 Устройство перекрытия и кровли										
		3.1 Устройство монолитного перекрытия										
10	41	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	5,4	54470,38	1952,68	294140	10544	166670	108926	435311
						21652,8	513,69	116925	2774	–	32245	
11	42	2142-1002-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,252	386515		97402		97402	–	105194
						–		–		–	7792	
12	43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,008	297510,75	1500,75	2380	12	–	2160	4903
						296010	690,27	2368	6	–	363	
		3.2 Устройство кровли										
13	44	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % К=2,000;	м2 стяжки	31,6	715,08	114,36	22597	3614	10229	8971	34093
						277,02	31,56	8754	997	–	2525	
14	45	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=10,000;	м2 стяжки	158	19,23	1,69	3038	267	2609	221	3520
						1,03	0,49	163	77	–	261	

15	46	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	31,6	812,89	27,05	25687	855	17118	7245	35567
						—	—	—	—	—	—	
						244,13	5,05	7715	160	–	2635	
16	47	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 % К=2,000;	м2 утепляемого покрытия	31,6	1056,62	55,62	33389	1758	11230	19202	56798
						—	—	—	—	—	—	
						645,61	14,9	20401	471	–	4207	
17	48	2341-0102-08	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=2,000;	м3	1,30192	69019		89857		89857	–	97046
						—		—		—	—	
						–		–		–	7189	
18	49	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	31,6	376,6	13,4	11901	423	8374	2964	16054
						—	—	—	—	—	—	
						98,2	3,76	3103	119	–	1189	
19	50	2611-0705-09	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,3 мм ГОСТ 10354-82 К=2,000;	т	0,00418	395085		1651		1651	–	1783
						—		—		—	—	
						–		–		–	132	
20	51	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % К=2,000;	м2 стяжки	31,6	715,08	114,36	22597	3614	10229	8971	34093
						—	—	—	—	—	—	
						277,02	31,56	8754	997	–	2525	
21	52	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=55,000;	м2 стяжки	1738	19,23	1,69	33422	2937	28694	2431	38721
						—	—	—	—	—	—	

						1,03	0,49	1790	852	–	2868	
22	53	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	31,6	327,8	1,31	10358	41	9065	1171	12451
						39,62	0,65	1252	21	–	922	
23	54	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	31,6	2441,47	70,43	77150	2226	63378	10863	95054
						365,4	8,27	11547	261	–	7041	
		Раздел 6 Отделочные работы и полы										
		6.1 Отделка внутри помещения										
24	78	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	20	922,4	5,32	18448	106	5432	10358	31110
						645,48	1,87	12910	37	–	2304	
25	79	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	66	3390,27	40,53	223758	2675	105563	93471	342607
						1750,3	19,99	115520	1319	–	25378	
26	83	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	3567,04	52,57	8918	131	1854	5602	15682
						2772,71	28,06	6932	70	–	1162	
		6.3 Отделка фасада										
27	90	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,06	3851,43	40,53	269831	2840	144366	99222	398577

						1750,3	19,99	122626	1401	–	29524	
28	91	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	70,06	334,17	0,69	23412	48	10312	10459	36581
						186,29	0,33	13051	23	–	2710	
29	92	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 % К=2,000;	м2	4	3092,09	586,74	12368	2347	4548	5548	19349
						1368,28	172,63	5473	691	–	1433	
30	93	2232-0702-01	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный К=2,000;	м2	4	58149		232596		232596	–	251204
						–		–		–	18608	
		6.4 Отделка цоколя										
31	94	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,36	46483,25	1436,3	16734	517	5372	8393	27137
						30125,86	553,18	10845	199	–	2010	
32	95	2341-0202-06	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 К=2,000;	м3	0,72	54505		39244		39244	–	42384
						–		–		–	3140	
33	96	2171-0901-04	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм К=2,000;	шт.	108	17		1836		1836	–	1983
						–		–		–	147	

		Итого						**2 918 321**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						674 979				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						49 025				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						17 146				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 414 766				
		- накладные расходы, тенге						563 380				
		в т.ч. зарплата, тенге						50 704				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						216 170				
		Всего						**2 918 321**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			**2 918 321,00**				
		ИТОГО с оборудованием			Тенге			**-**				
		ИТОГО без оборудования			Тенге			**2 918 321,00**				
		Временные здания и сооружения -2%, К=0,8			Тенге			46 693,14				
		Итого по главам 1-8			Тенге			**2 965 014,14**				
		Зимнее удорожание -2,07%			Тенге			61 375,79				
		каратаж скважин 2 шт.						-				
		Итого по главам 1-9			Тенге			**3 026 389,93**				
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			60 527,80				
		Итого с оборудованием и каратажом			Тенге			**3 086 917,73**				
		Итого в текущих ценах на 2021 г К=1			Тенге			**3 086 917,73**				
		Итого с понижающим коэф.			Тенге			**2 730 553,87**				
		НДС 12%			Тенге			**327 666,47**				
		ИТОГО:			Тенге			**3 058 220,34**				

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»
БИН 060240009794

Руководитель _____ **Бейсебаев Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Бейсханов Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Компания Курылыс көмек»
БИН 050240005195

Эксперт _____ **Бестюбаев Ж.А.**

Авторский надзор:
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»
БИН 060340000060

_____ **Кожаков Б.К.**

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г.

Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Доп.соглашение №7 от 04.05.2022 г. к договору №34 от 11.05.2020

Наименование строительства: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Арасан Аксуского района Алматинской области»

АКТ выполненных работ №7-4

за август месяц 2022 года

на Насосная станция второго подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Общестроительные работы										
		1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	7,43	28,61	28,61	213	213	–	68	303
						–	12,78	–	95	–	22	
2	2	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	185,7	230,43	221,08	42791	41055	–	6629	53374
						9,35	40,23	1736	7471	–	3954	
3	3	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	18,85	294,19	–	5545	–	–	3992	10300
						294,19	–	5545	–	–	763	

4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	141,9	19,77	19,77	2805	2805	–	902	4004
						–	8,83	–	1253	–	297	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	141,9	186,35	83,32	26443	11823	–	14890	44640
						103,03	42,71	14620	6061	–	3307	
6	6	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	43,8	44,42	44,42	1946	1946	–	554	2700
						–	17,57	–	770	–	200	
		1.2 Устройство монолитной железобетонной плиты под станцию										
7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная В-7,5. Устройство НР=91 %	м3	2,15	20448,74	1168,03	43965	2511	38145	3588	51357
						1539	294,98	3309	634	–	3804	
8	8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	3,91	22482,54	1802,55	87907	7048	71326	10366	106135
						2437,98	475,09	9533	1858	–	7862	
9	9	2142-1002-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,427	386515		165042		165042	–	178245
						–		–		–	13203	
10	10	2142-1001-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,008	392348		3139		3139	–	3390
						–		–		–	251	
11	13	5800-0000-01(пл)(об)	Комплект водоподающей станции "Адмирал-8751 (1) -3В-2П-ПН". Завод "Адмирал" г. Омск РФ.	комплект	1	30765793		30765793		–	–	30765793

						–		–		30765793	–	
		Итого						**31 220 241**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						34 743				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						67 401				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						18 142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						277 652				
		- оборудование, тенге						30 765 793				
		- накладные расходы, тенге						40 989				
		в т.ч. зарплата, тенге						3 689				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						33 663				
		Всего						**31 220 241**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			**31 220 241,00**				
		ИТОГО с оборудованием			Тенге			**30 765 793,00**				
		ИТОГО без оборудования			Тенге			**454 448,00**				
		Временные здания и сооружения -2%, К=0,8			Тенге			7 271,17				
		Итого по главам 1-8			Тенге			**461 719,17**				
		Зимнее удорожание -2,07%			Тенге			9 557,59				
		каратаж скважин 2 шт.						-				
		Итого по главам 1-9			Тенге			**471 276,75**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			9 423,54				
		Итого с оборудованием и каратажом			Тенге			**31 246 495,29**				
		Итого в текущих ценах на 2021 г К=1			Тенге			**31 246 495,29**				
		Итого с понижающим коэф.			Тенге			**27 639 297,91**				
		НДС 12%			Тенге			**3 316 715,75**				
		ИТОГО:			Тенге			**30 956 013,66**				

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»
БИН 060240009794

Руководитель _____ **Бейсебаев Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Бейсханов Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Компания Курылыс көмек»
БИН 050240005195

Эксперт _____ **Бестюбаев Ж.А.**

Авторский надзор:
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»
БИН 060340000060

_____ **Кожаков Б.К.**

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г. Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Доп.соглашение №7 от 04.05.2022 г. к договору №34 от 11.05.2020

Наименование строительства: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Арасан Аксуского района Алматинской области»

АКТ выполненных работ №7-5

за август месяц 2022 года

на Площадка артезианских скважин. Наружное освещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Освещение периметра										
		2.1 Строительство одноцепной ВЛИ 0,4 кВ										
1	4	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	4	28231,48	14819,25	112926	59277	2709	63263	190284
						12735	7034,87	50940	28139	–	14095	
2	5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	2	18339,33	9200,4	36679	18401	1354	20529	61785
						8461,7	4369,2	16923	8738	–	4577	
3	6	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	7	8983	3975,87	62881	27831	4741	34828	105526
						4329,9	1889,45	30309	13226	–	7817	

4	7	2252-0403-04	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	23	50535,9		1162326		1162326	–	1255312
						–		–		–	92986	
5	8	2252-0410-01	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	16	3912,11		62594		62594	–	67602
						–		–		–	5008	
		Раздел 3 Освещение эксплуатационной дороги										
6	57	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	1	28231,48	14819,25	28231	14819	677	15816	47571
						12735	7034,87	12735	7035	–	3524	
7	58	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	3	18339,33	9200,4	55018	27601	2032	30794	92677
						8461,7	4369,2	25385	13108	–	6865	
8	59	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	1	8983	3975,87	8983	3976	677	4975	15075
						4329,9	1889,45	4330	1889	–	1117	
9	60	2252-0403-04	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	10	50535,9		505359		505359	–	545788
						–		–		–	40429	
10	61	2252-0410-01	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	9	3912,11		35209		35209	–	38026

						–		–		–	2817	
		Итого						**2 419 646**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						140 622				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						151 905				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						72 135				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 777 678				
		- накладные расходы, тенге						170 205				
		в т.ч. зарплата, тенге						15 319				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						179 235				
		Всего						**2 419 646**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			**2 419 646,00**				
		ИТОГО с оборудованием			Тенге			**-**				
		ИТОГО без оборудования			Тенге			**2 419 646,00**				
		Временные здания и сооружения -2%, К=0,8			Тенге			38 714,34				
		Итого по главам 1-8			Тенге			**2 458 360,34**				
		Зимнее удорожание -2,07%			Тенге			50 888,06				
		каратаж скважин 2 шт.						-				
		Итого по главам 1-9			Тенге			**2 509 248,39**				
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			50 184,97				
		Итого с оборудованием и каратажом			Тенге			**2 559 433,36**				
		Итого в текущих ценах на 2021 г К=1			Тенге			**2 559 433,36**				
		Итого с понижающим коэф.			Тенге			**2 263 964,03**				
		НДС 12%			Тенге			**271 675,68**				
		ИТОГО:			Тенге			**2 535 639,71**				

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»
БИН 060240009794

Руководитель _____ **Бейсебаев Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА КЫРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Бейсханов Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Компания Курылыс көмек»
БИН 050240005195

Эксперт _____ **Бестюбаев Ж.А.**

Авторский надзор:
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»
БИН 060340000060

_____ **Кожаков Б.К.**

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г. Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Доп.соглашение №7 от 04.05.2022 г. к договору №34 от 11.05.2020

Наименование строительства: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Арасан Аксуского района Алматинской области»

АКТ выполненных работ №7-6

за август месяц 2022 года

на Площадка артезианских скважин. Внешние сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ отсущ. ВЛ-10 кв до КТП										
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	1	8983	3975,87	8983	3976	677	4975	15075
						4329,9	1889,45	4330	1889	–	1117	
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	2	18339,33	9200,4	36679	18401	1354	20529	61785
						8461,7	4369,2	16923	8738	–	4577	
3	3	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	2	28231,48	14819,25	56463	29639	1354	31632	95143
						12735	7034,87	25470	14070	–	7048	
4	4	2252-0403-09	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	11	52468,8		577157		577157	–	623330

						–		–		–	46173	
5	5	2252-0410-01	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10	3912,11		39121		39121	–	42251
						–		–		–	3130	
		Итого						**837 584**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						46 723				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						52 016				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						24 697				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						619 663				
		- накладные расходы, тенге						57 136				
		в т.ч. зарплата, тенге						5 142				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						62 045				
		Всего						**837 584**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			**837 584,00**				
		ИТОГО с оборудованием			Тенге			**-**				
		ИТОГО без оборудования			Тенге			**837 584,00**				
		Временные здания и сооружения -2%, К=0,8			Тенге			13 401,34				
		Итого по главам 1-8			Тенге			**850 985,34**				
		Зимнее удорожание -2,07%			Тенге			17 615,40				
		каратаж скважин 2 шт.						-				
		Итого по главам 1-9			Тенге			**868 600,74**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			17 372,01				
		Итого с оборудованием и каратажом			Тенге			**885 972,76**				
		Итого в текущих ценах на 2021 г К=1			Тенге			**885 972,76**				
		Итого с понижающим коэф.			Тенге			**783 693,17**				
		НДС 12%			Тенге			**94 043,18**				
		ИТОГО:			Тенге			**877 736,35**				

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»
БИН 060240009794

Руководитель _____ **Бейсебаев Ж.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Компания Курылыс көмек»
БИН 050240005195

Эксперт _____ **Бестюбаев Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО «ҚАЗАҚ ҚЫРЫЛЫС ЛТД 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Бейсханов Д.С.**

Авторский надзор:
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»
БИН 060340000060

_____ **Кожаков Б.К.**

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г.

Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Доп.соглашение №7 от 04.05.2022 г. к договору №34 от 11.05.2020

Наименование строительства: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Арасан Аксуского района Алматинской области»

АКТ выполненных работ №7-7

за август месяц 2022 года

на Площадка водозабора с артезианскими скважинами

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Ограждение из ж/б панелей. Ворота и калитка										
		4.1 Железо-бетонное ограждение										
1	20	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР=118 %	м оград	264	3088,73	1669,42	815425	440727	28272	630623	1561732
						1312,22	712,12	346426	188000	–	115684	
2	24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	125,4	937,3	20,49	117537	2569	72380	39986	170125
						339,62	3,25	42588	408	–	12602	
		Итого						**1 731 857**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						389 014				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						443 296				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						188 408				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						100 652				

		- накладные расходы, тенге					670 609				
		в т.ч. зарплата, тенге					60 355				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					128 286				
		Всего					**1 731 857**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2		Тенге			**1 731 857,00**				
		ИТОГО с оборудованием		Тенге			-				
		ИТОГО без оборудования		Тенге			**1 731 857,00**				
		Временные здания и сооружения -2%, К=0,8		Тенге			27 709,71				
		Итого по главам 1-8		Тенге			**1 759 566,71**				
		Зимнее удорожание -2,07%		Тенге			36 423,03				
		каратаж скважин 2 шт.					-				
		Итого по главам 1-9		Тенге			**1 795 989,74**				
		Непридвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			35 919,79				
		Итого с оборудованием и каратажом		Тенге			**1 831 909,54**				
		Итого в текущих ценах на 2021 г К=1		Тенге			**1 831 909,54**				
		Итого с понижающим коэф.		Тенге			**1 620 427,92**				
		НДС 12%		Тенге			**194 451,35**				
		ИТОГО:		Тенге			**1 814 879,27**				

Заказчик:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Аксуского района»
БИН 060240009794

Руководитель _____ **Бейсебаев Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Бейсханов Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Компания Курылыс көмек»
БИН 050240005195

Эксперт_____**Бестюбаев Ж.А.**

Авторский надзор:
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»
БИН 060340000060

_____**Кожаков Б.К.**