Наименование объекта: Капитальный ремонт здания вирусологической и санитарно-гигиенической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Восточно-Казахстанской области , который находится - г. Семей

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR" адрес: РК, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Абая Кунанбаева, дом №99В БИН 040140008686
Субподрядчик: ТОО "DK Build" адрес: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2 БИН 990940001034

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за сентябрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		0708-01-5	24.09.2021 г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ по договору, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Сумма за отчетный период	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Работы на объекте: Капитальный ремонт здания вирусологической и санитарно-гигиенической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Восточно-Казахстанской области , который находится - г. Семей	работа		0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 034	1 001 034	1 001 034	1 001 034
	Удержание аванса					0,00	0,00				
	Итого без НДС	**работа**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 001 034**	**1 001 034**	**1 001 034**	**1 001 034**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
Директор ТОО "DK Build"

_____ **Нургалиев Б. Т.**

Подрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
Директор ТОО "QK SUNQAR"

_____ **Шотабаев Д. С.**

Заказчик : ТОО "QK SUNQAR" адрес: РК, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Абая Кунанбаева, дом №99В БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "DK Build" адрес: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2 БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания вирусологической и санитарно-гигиенической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Восточно-Казахстанской области , который находится - г. Семей

(наименование, адрес)

Договор субподряда №0708-01-5 от 24.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2021 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
			Полы 1 этажа										
1	51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,07	830,63 412,27	35,89 18,38	46573 23116	2012 1031	21445	17386 5117	69076	
2	52	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных рельефных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	56,07	5446,11 1566,81	93,82 44,36	305363 87851	5260 2487	212252	65043 29632	400038	
3	53	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11прим.	Пароизоляция из пленки полиэтиленовой насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	37,5	201,51 45,94	0,69 0,35	7557 1723	26 13	5808	1250 705	9512	
4	54	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	37,5	798,45 483,23	26,77 13,72	29942 18121	1004 515	10817	13418 3469	46829	
5	55	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	64,47	1639,88 806,58	101,24 15,85	105723 52000	6527 1022	47196	38176 11512	155411	
6	56	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	64,47	1018,26 486,66	50,34 9,04	65647 31375	3245 583	31027	23010 7093	95750	

7	57	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,496	3457,11	93,82	81228	2204	42210	27256	117163
						1566,81	44,36	36814	1042		8679	
		Итого по разделу 1					**893 779**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					251 000					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 278					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 651					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					370 755					
		- накладные расходы, тенге					185 539					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					60 556					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				893779					
		Итого по акту в ценах 2021 г., МРП 2021 г. - 2917	**тенге**				**893780**					
		В том числе:										
		СМР	**тенге**				**893780**					
		НДС 12%	тенге	12 %			107254					
		Всего по акту с учетом НДС 12%:	**тенге**				**1 001 034,00**					

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
Директор ТОО "DK Build"

_____ **Нургалиев Б. Т.**

Подрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
Директор ТОО "QK SUNQAR"

_____ **Шотабаев Д. С.**