Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику, генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косжар"

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
Договор № 26 от 20.10.2021г.

Наименование объекта: В рамках программы "развития регионов" работы по электроосвещению села Косжар

№ п/п	Наименование объектов и выполненных работ	Ед.измерения	Стоимость по договорная	Аванс			Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечислению за вып обьем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	В рамках программы "развития регионов" работы по электроосвещению села Косжар	работа	514 916				514 916	514 916	514 916
	К оплате	**514 916**	**Пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестнадцать тенге 00 тиын**						

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косжар"
М.Абдикеров

Технадзор: ИП "Мерекбаев С"
С.Мерекбаев

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
Н.Абдреев

Форма №2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косжар"
Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
Договор № 26 от 20.10.2021г.
Наименование объекта: В рамках программы "развития регионов" работы по электроосвещению села Косжар

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**0,4**	**61321,22**	**20991,47**	**24528**	**8397**	**10742**	**34,90**	**14**
		км линии		**35528,20**	**7996,80**	**14211**	**3199**	**61,7**	**7,35**	**3**
		Накладные расходы -		*26854,92*		*10742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*26854,92*				*10742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7054,09*		*2822*				
		Сметная стоимость				*38092*				
2	23-061201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**0,42**	**197298,00**	**--**	**82865**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15783,84*		*6629*				
		Сметная стоимость				*89494*				
3	23-060904-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**0,01**	**28444,00**	**--**	**284**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2275,52*		*23*				
		Сметная стоимость				*307*				
4	24-040207-0904 РСНБ РК 2015	**Кронштейн**	**10**	**2714,00**	**--**	**27140**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,12*		*2171*				
		Сметная стоимость				*29311*				
5	24-040207-3107 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98**	**10**	**946,00**	**--**	**9460**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,68*		*757*				
		Сметная стоимость				*10217*				
6	24-040207-4957 РСНБ РК 2015	**Крюк промежуточный HEL-5642 ГОСТ Р 51177-98**	**10**	**823,00**	**--**	**8230**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,84*		*658*				
		Сметная стоимость				*8888*				

7	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	20	178,00	--	3560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,24*		*285*				
		Сметная стоимость				*3845*				
8	24-040207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	20	64,00	--	1280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*102*				
		Сметная стоимость				*1382*				
9	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка	10	4305,93	2350,85	43059	23509	17393	2,01	20
		светильник		1937,64	881,28	19376	8813	61,7	0,81	8
		Накладные расходы -		*1739,27*		*17393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1739,27*				*17393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,62*		*4836*				
		Сметная стоимость				*65288*				
10	23-070106-0905 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.1, мощность 60 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 104 штук, ГОСТ 55705-2013	10	18086,00	--	180860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1446,88*		*14469*				
		Сметная стоимость				*195329*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО СМЕТЕ:					**381 267**	**31905**			**34**
						33 588	**12012**			**11**
	Накладные расходы					**28135**				
	Сметная прибыль					**32752**				
	итого по смете					**442 154**				
	Итого в базовых ценах 2 кв 2018 года					**442 154**				
	Итого в текущих ценах апрель 2021г К-1,2129					**536 289**				
	Налоги, сборы, объязательные платежи 2 %					**10 726**				
	Итого:					**547 015**				
	С понижающим коэффициентом =1,18982					**459 746**				
	НДС 12 %					**55 170**				
	Всего к оплате					**514 916**				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косжар"

_____М.Абдикеров

Технадзор: ИП "Мерекбаев С"

_____С.Мерекбаев

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"

_____Н.Абдреев