Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт кровли,крыши и окон школы №57 в г.Астана**

Договор № 10-Г от 10.07.2023 года

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		10-Г	10.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли,крыши и окон школы №57 в г.Астана	379 936	339 229							40 707	379 936
Итого:	**379 936**	339 229							**40 707**	**379 936**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт кровли,крыши и окон школы №57 в г.Астана**

Договор подряда (контракт) **№ 10-Г** от **10.07.2023**

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Капитальный ремонт кровли,крыши и окон школы №57 в г.Астана** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	**1**	**Е12-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,09**	**Кровли из листовой стали.Разборка покрытий**	**м² кровли**	**33,3**	**170,11**	**0,08**	**5665**	**3**	**0**	**4077**	**10520**
						170,03	**0**	**5662**	**0**		**779**	
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1732							
2	**2**	**Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,09**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м² кровли**	**33,3**	**288,85**	**33,71**	**9619**	**1123**	**0**	**6372**	**17270**
						255,14	**10,64**	**8496**	**354**		**1279**	
	2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,4662							
3	**3**	**Е12-080101-0102 Кзтр и Кэм=1,09**	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м² кровли**	**33,3**	**417,04**	**21,25**	**13887**	**708**	**0**	**9650**	**25421**
						395,79	**6,71**	**13180**	**223**		**1883**	
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2997							
4	**4**	**Е12-080101-0501 Кзтр и Кэм=1,09**	**Решетки парапетные.Разборка**	**м**	**11,88**	**244,71**	**0,31**	**2907**	**4**	**0**	**2091**	**5397**
						244,4	**0**	**2903**	**0**		**400**	
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,095							
5	**5**	**Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,09**	**Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка**	**м**	**11,88**	**147,54**	**0,04**	**1753**	**1**	**0**	**1262**	**3256**
						147,5	**0**	**1752**	**0**		**241**	
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0238							
6	**6**	**Е12-060101-0202 Кзтр и Кэм=1,09**	**Переплеты оконные остекленные.Снятие**	**м²**	**5,0000018**	**817,87**	**27,28**	**4089**	**136**	**0**	**2911**	**7560**
						790,59	**18,01**	**3953**	**90**		**560**	
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,171							
7	**7**	**Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,09**	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**	**2378,73**	**91,58**	**23787**	**916**	**0**	**16807**	**43842**
						2287,15	**47,11**	**22872**	**471**		**3247**	
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,066							
8	**8**	**Е12-060101-0303 Кзтр и Кэм=1,09**	**Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных.Снятие**	**м²**	**2,57472**	**1333,24**	**0**	**3433**	**0**	**0**	**2472**	**6377**
						1333,24	**0**	**3433**	**0**		**472**	
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0901							
9	**9**	**Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**3,50991**	**380,05**	**0**	**1334**	**0**	**0**	**960**	**2478**
						380,05	**0**	**1334**	**0**		**184**	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**122121**
			Раздел: 2. Кровля									
10	**10**	**Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,09**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство**	**м²**	**35,59545**	**2063,06**	**18,32**	**73436**	**652**	**61048**	**8721**	**88729**
						329,69	**10,59**	**11735**	**377**		**6572**	
11	**11**	**С1224-103-0719**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**9,096615**	**4731**		**43036**		**43036**		**46479**
											3443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	8,70111	137		1192		1192		1287
											95	
13	13	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,32	1989		2625		2625		2836
											210	
14	14	С1222-509-1403	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	0,0018587	952556		1771		1771		1912
											142	
			Итого по разделу: 2. Кровля									141243
			Раздел: 3. Проемы									
15	15	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	1,0684128	36727		39240		39240		42379
											3139	
16	16	С1223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	0,379344	31392		11908		11908		12861
											953	
17	17	С1223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	0,61656	3230		1991		1991		2151
											159	
			Итого по разделу: 3. Проемы									57391
			ИТОГО:					241673	3540	162811	55323	320755
								75320	1515		23758	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3849				
			Итого с временными									324604
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									339229
			НДС			12 %		40707				
			Итого с НДС									379936

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

_____ **Нурбаева Ж.Д.**