Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Наименование строительства и его адрес: 27-2021 Строительство инфраструктуры 20 строящихся домов в поселке Шиели

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№73	18.10.2022				
		№73/1	02.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инфраструктуры 20 строящихся домов в поселке Шиели	46 981 984	5 575 757							669 091	6 244 848
	30% удержание аванса	14 094 595	1 672 727							200 727	1 873 454
	5% удержание качества	2 349 099	278 788							33 455	312 242
	ИТОГО по справке	30 538 289	3 624 242							434 909	4 059 151

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жанарту", БИН 890540000020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Исаев Асан Маралбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

ТОО "Акбозат LTD", БИН 050140013499

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Жуманов Абсаттар Апбасович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", БИН 020340003533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аман Дана Смаханұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 27-2021 Строительство инфраструктуры 20 строящихся домов в поселке Шиели
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№73** от **18.10.2022г.**
Дополнительный соглашение: **№73/1 от 02.12.2022**

Акт выполненных работ 2
за декабрь месяц 2022г.

Составлен (а) в текущих ценах на 17.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №4-1 Сети электроснабжения 10/0,4кВ работы													
			Раздел 1: Сети 0,4кВ										
1	3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	16945,26 4996,08	10566,18 4810,02	16945,00 4996,00	10566,00 4810,00	1383,00	7845,00 1983,00	26773,00	
2	5	515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6-10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ тип КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт	1	1586691,00		1586691,00		1586691,00		1586691,00	
			Итого по разделу 1: Сети 0,4кВ					1603636,00 4996,00	10566,00 4810,00	1383,00 1586691,00	7845,00 1983,00	1613464,00 0,00	
			ИТОГО по акту 1					1603636,00 4996,00	10566,00 4810,00	1383,00 1586691,00	7845,00 1983,00	1613464,00 0,00	
Локальная смета 6-2 Сети газопровода работы													
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м	м³ грунта	407,2545	259,06 0,00	259,06 63,72	105503,50 0,00	105503,50 25950,50		18685,00 9937,00	134125,50	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	12,5955	2860,04 2860,04	0,00 0,00	36023,50 36023,50	0,00 0,00		25937,00 4957,00	66917,50	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную, 1 группа грунтов 1	м³ грунта	69,97	1131,67 1131,67	0,00 0,00	79183,00 79183,00	0,00 0,00		57011,50 10895,50	147090,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	279,9	53,62 0,00	53,62 15,42	15008,00 0,00	15008,00 4316,00		3107,00 1450,00	19565,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	279,9	235,38 121,19	114,19 50,24	65883,00 33921,00	31961,50 14062,00		34548,00 8033,00	108464,00	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м основания	34,985	8948,04 1499,28	247,06 66,98	313047,00 52452,50	8643,50 2343,50	251951,50	54247,50 29383,50	396678,00	
7	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3415	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	190407,50 102214,50	88193,00 26969,00		127892,00 25464,00	343763,50	
8	8	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,079	527712,99 288056,25	239656,74 77715,70	41689,50 22756,50	18933,00 6139,50		28607,00 5623,50	75920,00	
9	9	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,046	523116,52 285465,00	238651,52 77358,43	23971,50 13131,50	10840,00 3558,50		16523,00 3239,50	43734,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	13	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,933	656018,15	549180,69	612065,00	512485,00	5481,00	174285,00	849258,00	
						100962,45	104313,38	94198,00	97324,00		62908,00		
11	14	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	1188,13	27,73	35644,00	832,00	2265,00	19854,00	59938,00	
						1054,91	0,00	32547,00	0,00		4440,00		
12	15	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	948,93	23,11	28468,00	693,00	1737,00	15883,00	47899,00	
						867,93	0,00	26038,00	0,00		3548,00		
13	16	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	707,42	17,33	21223,00	520,00	1174,00	11912,00	35786,00	
						650,95	0,00	19529,00	0,00		2651,00		
14	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	26,5	8948,04	247,06	237123,00	6547,00	190845,00	41091,00	308471,00	
						1499,28	66,98	39731,00	1775,00		22257,00		
15	18	1122-0501-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1547,67	153,06	13929,16	1377,48		12429,47	28467,47	
						1394,61	0,38	12551,68	3,32		2108,84		
16	25	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67	153,06	3095,00	306,00		2762,00	6326,00	
						1394,61	0,38	2789,00	1,00		469,00		
17	32	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1547,67	153,06	12381,33	1224,44		11048,44	25303,99	
						1394,61	0,38	11156,89	3,11		1874,22		
18	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхность металлическая.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	1,08054	112,56	3,09	122,00	3,00	52,00	46,00	181,00	
						61,72	0,37	67,00	0,00		13,00		
19	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08054	188,55	4,51	204,00	5,00	121,00	54,00	279,00	
						72,18	0,74	78,00	1,00		21,00		
20	43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800(110)x10,0 мм.Заделка битумом и паклей	футляр	6	1553,26	0,00	9320,00	0,00		9226,00	20030,00	
						1553,26	0,00	9320,00	0,00		1484,00		
21	46	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	1049217,82	317618,66	10492,00	3176,00	262,00	8312,00	20308,00	
						705438,72	134115,78	7054,00	1341,00		1504,00		
22	48	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0116	680253,43	118024,93	7891,00	1369,00	336,00	6648,00	15702,00	
						533278,08	45584,88	6186,00	529,00		1163,00		
23	50	1122-0601-0902 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0116	1018464,20	282,36	11814,00	3,00	8772,00	3009,00	16089,00	
						261959,46	76,55	3039,00	1,00		1186,00		
24	51	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки-решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж: пластины	т конструкций	0,1714	77617,24	1597,03	13288,00	273,00	222,00	8870,00	23931,00	
						74630,42	363,61	12793,00	62,00		1773,00		
25	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	6,4176	112,56	3,09	722,00	19,00	386,00	275,00	1037,00	
						61,72	0,37	396,00	2,00		80,00		
26	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,4176	188,55	4,51	1210,00	29,00	718,00	323,00	1656,00	
						72,18	0,74	463,00	5,00		123,00		
27	55	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,03	521116,52	238651,52	15633,00	7070,00		10776,00	28522,00	
						285465,08	77358,43	8564,00	2321,00		2113,00		
28	57	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,023	656018,15	549180,69	15085,00	12631,00	135,00	4296,00	20935,00	
						100962,45	104313,38	2322,00	2399,00		1551,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	58	1122-9501-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	60	1487,01 1364,53	122,48 0,38	89221,00 81872,00	7349,00 23,00		81076,00 13624,00	183921,00	
30	63	1105-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,1	5702,54 1809,35	1611,32 346,96	570,00 181,00	161,00 35,00	225,00	196,00 61,00	827,00	
31	65	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м²	10	1559,77 1556,80	2,97 1,34	15598,00 15568,00	29,00 13,00		14335,00 2395,00	32328,00	
32	68	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	13,6781	8948,04 1499,28	247,06 66,98	122392,19 20507,39	3379,31 916,16	98505,57	21209,23 11488,31	155089,53	
33	69	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	32	9184,62 5077,99	3174,99 1123,89	293908,00 162496,00	101600,00 35962,00	29812,00	19647,00 39230,00	529611,00	
34	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	5,76288	112,56 61,72	3,09 0,37	649,00 356,00	18,00 2,00	275,00	247,00 72,00	968,00	
35	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м²	5,76288	188,55 72,18	4,51 0,74	1087,00 416,00	26,00 4,00	645,00	290,00 110,00	1487,00	
36	77	1109-0681-0102 РСНБ РК 2022	Люки,решетки,затворы из листовой и толстолистовой стали. Монтаж.	т конструкций	0,13216	77527,24 74636,42	1597,03 363,61	10246,00 9864,00	211,00 48,00	171,00	6839,00 1367,00	18452,00	
37	79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	3,56832	112,56 61,72	3,09 0,37	402,00 220,00	11,00 1,00	170,00	153,00 44,00	599,00	
38	80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м²	3,56832	188,55 72,18	4,51 0,74	673,00 258,00	16,00 3,00	399,00	150,00 68,00	921,00	
39	81	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,933	17732,79 12521,25	5211,54 2614,62	16545,00 11682,00	4862,00 2439,00		5614,00 2613,00	27172,00	
40	83	1316-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель марки 1 м за 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,933	72675,13 44895,24	27779,89 13937,13	67806,00 41887,00	25918,00 13003,00		33483,00 8103,00	100392,00	
41	85	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,378	13449,00 7848,04	1688,06 383,08	5084,00 2967,00	638,00 145,00	1479,00	2831,00 635,00	8548,00	
42	87	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	-	2551,27 1006,39	1235,83 519,57	17859,00 7045,00	8651,00 3637,00	2163,00	11536,00 2352,00	31747,00	
43	89	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Установка щитков табличек	шт	7	1242,62 1105,13	0,00 0,00	8698,00 7736,00	0,00 0,00	962,00	8355,00 1364,00	18417,00	
44	91	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	621116,52 285465,00	235651,52 77358,43	2606,00 1427,00	1178,00 387,00		1796,00 352,00	4754,00	
45	92	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	118,29 -116,86	0,00 0,00	-591,00 -584,00	0,00 0,00	-7,00	-573,00 -93,00	-1257,00	
46	94	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,097955	103949,54 102040,56	1988,98 812,07	10182,00 9995,00	187,00 80,00		9168,00 1548,00	20898,00	
47	96	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,24	13027,41 4232,17	1459,45 552,86	3127,00 1016,00	351,00 133,00	1761,00	1050,00 336,00	4543,00	
48	97	1105-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,75	5702,54 1809,35	1611,32 346,96	4277,00 1357,00	1208,00 260,00	1712,00	1472,00 460,00	6209,00	
49	99	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,105	15062,83 4586,03	2526,46 1013,58	1582,00 482,00	265,00 106,00	835,00	553,00 171,00	2306,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	101	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		0,045	983,40	271,78	44,00	12,00	11,00	19,00	68,00	
				м²		469,58	114,51	21,00	5,00		5,00		
51	103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,00285	350254,34	1908,98	998,00	5,00		906,00	2056,00	
				1т		348345,36	812,07	993,00	2,00		152,00		
52	106	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		3,039	495,44	338,62	1506,00	1029,00		775,00	2463,00	
				м³ конструкции		156,82	79,40	477,00	241,00		182,00		
53	109	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		3,039	6973,59	1432,86	21193,00	4355,00	16218,00	1801,00	24834,00	
				м³ материала основания в плотном теле		204,20	344,50	621,00	1047,00		1840,00		
			ИТОГО по акту 2					2616091,18	989004,73	619717,07	1110472,14	4024690,49	
								1007365,37	247598,59	0,00	298127,17	0,00	
			ВСЕГО по смете					4219727,18	999570,73	621100,07	1118317,14	5638154,49	
								1012361,37	252408,59	1586691,00	300110,17	0,00	
			Временные здания и сооружения	%	**2,90**			**117492**					
			Итого с временными									**5755647**	
			Зимние удорожания	%	**0,71**			**29600**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5785247**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	**2,00**			**83971**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5869218**	
			Договорная скидка К=0,95									**5575757**	
			НДС	%	**12,00**			**669091**					
			Итого с НДС									**6244848**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жанарту", БИН 890540000020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исаев Асан Маралбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", БИН 020340003533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аман Дана Смаханулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

ТОО "Акбозат LTD", БИН 050140013499

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жуманов Абсаттар Апбасович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Архстрой-2005", БИН 050340016642

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джанаев Ардак Опласынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.