Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство многофункционального комплекса в городе Кызылорда Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		154	15.09.2022г				
		доп.согл.					
		308	16.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3220456925,34**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**92150732,65**	82277439,87							9873292,78	**92150732,65**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Технадзор:
ТОО "Premium Tech-control"

_____ **Асылбекұлы Ғ.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

_____ **Туралиев А.М.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ
по объекту: Строительство многофункционального комплекса в городе Кызылорда Кызылординской области
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ										
		Оконные проемы										
109	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	68,8		1510,44	7,39	103918,27	508,43	80059,81	21232,37	135162,41
		НР - 90%; СП - 8%				339,39	3,51	23350,03	241,49		10011,78	
110	С1223-501-0117 223-501-0117 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламиннированная шириной 400 мм**	м	68,8		2672,00	--	183833,60	--	183833,60	--	198540,29
		СП - 8%				--	--	--	--		14706,69	
		Двери наружные										
116	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	36,72		2121,99	245,90	77919,47	9029,44	23423,33	45019,82	132774,38
		НР - 90%; СП - 8%				1238,20	124,06	45466,70	4555,48		9835,08	
117	С1223-203-0705 223-203-0705 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный**	м2	36,72		78235,00	--	2872789,20	--	2872789,20	--	3102612,34
		СП - 8%				--	--	--	--		229823,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	4,8	4064,17	65,37	19508,02	313,77	3112,43	11191,78	33155,76
		НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	16081,82	138,14		2455,97	
119	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,8	55181,00	--	264868,80	--	264868,80	--	286058,30
		СП - 8%			--	--	--	--		21189,50	
		Двери внутренние									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									3888303,48
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		Тип-5									
178	Е11-130301-1202 1113-0301-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799	м2	561,81	383,86	2,57	215656,39	1443,86	197082,94	12033,97	245904,24
		НР - 69%; СП - 8%			30,49	0,55	17129,59	309,00		18213,88	
		Тип-6									
182	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	114,94	10389,70	24,12	1194192,12	2772,35	976814,15	202174,86	1508076,00
		НР - 94%; СП - 8%			1867,11	4,12	214605,62	473,55		111709,04	
		Полы первого этажа									
		Тип-1									
194	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	650,51	8983,33	187,65	5843717,92	122067,61	4764950,77	948149,29	7335216,58
		НР - 94%; СП - 8%			1467,85	82,74	954846,52	53822,94		543349,38	
		Тип-4									
205	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	58,21	203,16	4,53	11825,94	263,69	998,30	10024,34	23598,33
		НР - 94%; СП - 8%			181,48	1,72	10563,95	100,12		1748,05	
206	Е11-130301-1202 1113-0301-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799	м2	58,21	383,86	2,57	22344,49	149,60	20420,07	1246,86	25478,52
		НР - 69%; СП - 8%			30,49	0,55	1774,82	32,02		1887,17	
		Тип-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	228	2748,70	24,12	626703,60	5499,36	195503,16	401042,88	1109965,56
		НР - 94%; СП - 8%			1867,11	4,12	425701,08	939,36		82219,08	
		Тип-6		сцена							
210	Е11-110101-0902 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB толщ.10 мм. Устройство	изолируемой поверхности	381	133,75	34,99	50958,75	13331,19	1581,15	39784,02	98000,82
		НР - 94%; СП - 8%			94,61	16,47	36046,41	6275,07		7258,05	
211	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по плитам	м2 пола	381	1041,07	15,14	396647,67	5768,34	201663,30	180574,95	623399,82
		НР - 94%; СП - 8%			496,63	7,57	189216,03	2884,17		46177,20	
212	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	381	9544,72	65,17	3636538,32	24829,77	3258548,22	343425,78	4298362,00
		НР - 94%; СП - 8%			926,93	31,99	353160,33	12188,19		318397,89	
		Тип-7		л/П							
217	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2 покрытия	83	31793,35	418,45	2638848,00	34731,35	2202210,78	386449,66	3267321,56
		НР - 94%; СП - 8%			4842,24	110,97	401905,92	9210,51		242023,85	
		Тип-8 зрительный зал									
220	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	790,44	9544,72	65,17	7544528,48	51512,98	6760333,00	712486,81	8917578,09
		НР - 94%; СП - 8%			926,93	31,99	732682,55	25286,18		660562,80	
221	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	790,44	4195,71	48,37	3316457,00	38233,59	2742162,82	521903,82	4145431,00
		НР - 94%; СП - 8%			678,18	24,24	536060,60	19160,27		307070,13	
		Плинтуса									
223	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	983,5	457,47	2,45	449921,75	2409,58	26288,95	396979,94	914655,01
		НР - 94%; СП - 8%			428,29	1,11	421223,22	1091,69		67753,32	
224	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	98,35	1863,00	--	183226,05	--	183226,05	--	197884,13
		СП - 8%			--	--	--	--		14658,08	
		Полы второго этажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип-1									
228	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	29,447	8983,33	187,65	264531,14	5525,71	2340856,98	42920,45	332047,72
		НР - 94%; СП - 8%			1467,85	82,74	43223,62	2436,44		24596,13	
		Тип-3									
236	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	101,77	4521,78	25,97	460181,55	2642,97	234108,65	211048,59	724928,06
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	223429,93	1089,96		53697,92	
		Тип-4									
240	Е11-130301-0907 1113-0301-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	227,85	262,69	2,57	59853,92	585,58	52357,65	4855,48	69886,16
		НР - 69%; СП - 8%			30,33	0,55	6910,69	125,32		5176,75	
		Тип-5									
243	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2022	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм.	м2	119,49	2748,70	24,12	328442,16	2882,10	102459,09	210178,13	581709,58
		НР - 94%; СП - 8%			1867,11	4,12	223100,97	492,30		43089,29	
		Тип-8									
250	Е11-110101-3302 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	243,73	9544,72	65,17	2326334,61	15883,88	2084530,08	219693,35	2749710,68
		НР - 94%; СП - 8%			926,93	31,99	225920,65	7796,92		203682,72	
		Плинтуса									
253	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	850,591	457,47	2,45	389119,86	2083,95	13385,05	343329,14	791044,92
		НР - 94%; СП - 8%			428,29	1,11	364299,61	944,16		58595,92	
254	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	100,15	1863,00	--	186579,45	--	186579,45	--	201505,81
		СП - 8%			--	--	--	--		14926,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8									38161704,58

РАЗДЕЛ 22. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ВТОРОГО СВЕТА

434	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	77,7	2399,54	4,75	186444,26	369,08	13151,50	204050,30	421733,85
		НР - 118%; СП - 8%			2225,53	--	172923,68	--		31239,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	С1222-503-0306 222-503-0306 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	77	58176,00	--	4479552,00	--	4479552,00	--	4837916,16
		СП - 8%			--	--	--	--		358364,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22									5259650,01
		РАЗДЕЛ 23.ВХОДНАЯ ГРУППА									
460	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	22,615	22098,54	4,75	499758,48	107,42	449320,70	59389,93	603880,20
		НР - 118%; СП - 8%			2225,53	--	50330,36	--		44731,79	
464	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	111	112,47	3,00	12484,17	333,00	5300,25	4755,24	18618,03
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	6850,92	41,07		1378,62	
465	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	111	94,18	2,16	10453,98	239,76	6208,23	2792,76	14306,79
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	4005,99	41,07		1060,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23									636805,02
		Всего общестроительные работы									47946463,09
		Отопление									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
31	С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	59839,00	--	59839,00	--	59839,00	--	64626,12
		СП - 8%			--	--	--	--		4787,12	
32	С1242-312-0103 242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	72458,00	--	72458,00	--	72458,00	--	78254,64
		СП - 8%			--	--	--	--		5796,64	
33	С1242-312-0104 242-312-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	83510,00	--	83510,00	--	83510,00	--	90190,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6680,80	
34	С1242-312-0105 242-312-0105 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	88598,00	--	88598,00	--	88598,00	--	95685,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7087,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1242-312-0106 242-312-0106 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	161242,00	--	483726,00	--	483726,00	--	522424,08
		СП - 8%			--	--	--	--		38698,08	
42	С1242-312-0910 242-312-0910 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	413170,00	--	413170,00	--	413170,00	--	446223,60
		СП - 8%			--	--	--	--		33053,60	
49	С1242-312-0402 242-312-0402 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	62367,00	--	124734,00	--	124734,00	--	134712,72
		СП - 8%			--	--	--	--		9978,72	
50	С1242-312-0403 242-312-0403 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	69410,00	--	277640,00	--	277640,00	--	299851,20
		СП - 8%			--	--	--	--		22211,20	
51	С1242-312-0404 242-312-0404 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	76039,00	--	456234,00	--	456234,00	--	492732,72
		СП - 8%			--	--	--	--		36498,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									**2224701,72**
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ ИТП (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ)									
87	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3140,66	201,29	6281,32	402,58	--	5851,46	13103,40
		НР - 98%; СП - 8%			2939,37	46,07	5878,74	92,14		970,62	
92	С1245-601-0202 245-601-0202 РСНБ РК 2022	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа	шт.	1	138833,00	--	138833,00	--	138833,00	--	149939,64
		СП - 8%			--	--	--	--		11106,64	
93	С1245-601-0406 245-601-0406 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	69053,00	--	69053,00	--	69053,00	--	74577,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5524,24	
94	Ц13-110204-0102 1311-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4959,48	2212,64	4959,48	2212,64	916,18	2057,33	7578,15
		НР - 75%; СП - 8%			1830,66	912,45	1830,66	912,45		561,34	
95	Ц13-110204-0104 1311-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11229,91	2655,17	11229,91	2655,17	4897,07	3579,46	15994,12
		НР - 75%; СП - 8%			3677,67	1094,94	3677,67	1094,94		1184,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С1242-310-0102 242-310-0102 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN	шт.	1	131425,00	--	131425,00	--	131425,00	--	141939,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10514,00	
97	С1242-310-0105 242-310-0105 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN	шт.	1	186381,00	--	186381,00	--	186381,00	--	201291,48
		СП - 8%			--	--	--	--		14910,48	
98	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2022	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	193216,00	--	193216,00	--	193216,00	--	208673,28
		СП - 8%			--	--	--	--		15457,28	
99	С1245-405-2524 245-405-2524 РСНБ РК 2022	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	246542,00	--	246542,00	--	246542,00	--	266265,36
		СП - 8%			--	--	--	--		19723,36	
100	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	16951,00	--	16951,00	--	16951,00	--	18307,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1356,08	
101	С1245-601-0706 245-601-0706 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), подающий воды в систему отопления, типа	шт.	2	30271,00	--	60542,00	--	60542,00	--	65385,36
		СП - 8%			--	--	--	--		4843,36	
102	С1245-601-0703 245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11, возвращаемой воды в теплосеть, типа Danfoss	шт.	4	16951,00	--	67804,00	--	67804,00	--	73228,32
		СП - 8%			--	--	--	--		5424,32	
115	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2904,40	110,31	72610,00	2757,75	7591,75	61466,75	144803,00
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	62260,50	460,75		10726,25	
120	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9	5278,28	357,51	47504,52	3217,59	4643,55	39570,39	94040,91
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	39643,38	734,58		6966,00	
121	Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	1	12072,62	676,35	12072,62	676,35	1146,60	10222,71	24078,96
		НР - 98%; СП - 8%			10249,67	181,67	10249,67	181,67		1783,63	
122	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	12142,24	676,35	24284,48	1352,70	2432,44	20445,42	48308,30
		НР - 98%; СП - 8%			10249,67	181,67	20499,34	363,34		3578,40	
127	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	970,36	2,76	970,36	2,76	135,93	815,83	1929,09
		НР - 98%; СП - 8%			831,67	0,81	831,67	0,81		142,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С1242-303-1007 242-303-1007 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ *СП - 8%*	шт.	1	114863,00 --	-- --	114863,00 --	-- --	114863,00	-- 9189,04	124052,04
129	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2904,40 2490,42	110,31 18,43	8713,20 7471,26	330,93 55,29	911,01	7376,01 1287,15	17376,36
130	С1242-307-0102 242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20 *СП - 8%*	шт.	2	1224,00 --	-- --	2448,00 --	-- --	2448,00	-- 195,84	2643,84
131	С1242-307-0103 242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	2065,00 --	-- --	2065,00 --	-- --	2065,00	-- 165,20	2230,20
132	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	5278,28 4404,82	357,51 81,62	15834,84 13214,46	1072,53 244,86	1547,85	13190,13 2322,00	31346,97
133	С1242-304-0904 242-304-0904 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный NVD 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ *СП - 8%*	шт.	3	73016,00 --	-- --	219048,00 --	-- --	219048,00	-- 17523,84	236571,84
134	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	24	3310,72 421,22	-- --	79457,28 10109,28	-- --	69348,00	9907,20 7149,12	96513,60
135	С1242-207-4301 242-207-4301 РСНБ РК 2022	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345- *СП - 8%*	шт.	24	1797,00 --	-- --	43128,00 --	-- --	43128,00	-- 3450,24	46578,24
136	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	9	648,88 553,24	-- --	5839,92 4979,16	-- --	860,76	4879,62 857,52	11577,06
137	С1248-306-0402 248-306-0402 РСНБ РК 2022	Термометр технический *СП - 8%*	шт.	9	2039,00 --	-- --	18351,00 --	-- --	18351,00	-- 1468,08	19819,08
138	Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	2013,32 1951,46	-- --	2013,32 1951,46	-- --	61,86	1463,60 278,15	3755,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	ТОО"Комплект СТТОО"КОМПЛЕКТ энерго"	Контроллер сбора и передачи данных, КСПД-5 GE	шт.	1	95393,68	--	95393,68	--	95393,68	--	103025,17
		СП - 8%			--	--	--	--		7631,49	
142	Ц13-121202-0301 1312-1202-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 20-25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	12422,01	569,37	12422,01	569,37	1549,44	6312,78	20233,57
		НР - 61%; СП - 8%			10303,20	45,62	10303,20	45,62		1498,78	
143	ТОО"Комплект СТТОО"КОМПЛЕКТ энерго"	Система гидромагнитный очистки воды, ГМС-25	шт.	1	61379,41	--	61379,41	--	61379,41	--	66289,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4910,35	
		ТРУБОПРОВОДЫ ИТП									
155	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,55	15739,00	--	8656,45	--	8656,45	--	9348,97
		СП - 8%			--	--	--	--		692,52	
156	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	25,28	5481,01	39,20	138559,93	990,97	36671,93	77001,62	232806,55
		НР - 76%; СП - 8%			3991,18	16,65	100897,03	420,91		17245,00	
157	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02907	552642,00	--	16066,41	--	16066,41	--	17351,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1285,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									2590962,73
		Всего отопление									4815664,45

Вентиляция и кондиционирование

РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

		СИСТЕМА ПВ1									
684	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-05CN1	к-т	1	645002,88	--	645002,88	--		--	645002,88
					--	--	--	--	645002,88	--	
		СИСТЕМА П1									
692	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-28CN1	к-т	1	2810338,98	--	2810338,98	--		--	2810339,00
					--	--	--	--	2810338,98	--	
		СИСТЕМА П2									
701	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-03CN1	к-т	1	571521,54	--	571521,54	--		--	571521,54
					--	--	--	--	571521,54	--	
		СИСТЕМА П3,П4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
709	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-07CN1	к-т	2	733094,54	--	1466189,08	--		--	1466189,08
					--	--	--	--	1466189,08	--	
				СИСТЕМА П5,П6							
717	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-05CN1	к-т	2	645002,88	--	1290005,76	--		--	1290005,76
					--	--	--	--	1290005,76	--	
				СИСТЕМА П7							
725	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-45CN1	к-т	1	4618581,55	--	4618581,55	--		--	4618581,55
					--	--	--	--	4618581,55	--	
				СИСТЕМА П8, П9							
734	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-53CN1	к-т	2	6162549,13	--	12325098,26	--		--	12325098,26
					--	--	--	--	12325098,26	--	
				СИСТЕМА П10							
743	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ООО "SAV"	Компрессорно-конденсаторный блок MDCCU-05CN1	к-т	1	645002,88	--	645002,88	--		--	645002,88
					--	--	--	--	645002,88	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									24371740,95
		Всего вентиляция									24371740,95
		Водопровод и канализация									
				РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД							
66	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	7	12973,55	41,29	90814,85	289,03	58533,44	31478,93	132077,26
		НР - 98%; СП - 8%			4570,34	18,43	31992,38	129,01		9783,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									132077,26
				РАЗДЕЛ 2.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ							
91	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	62	3195,42	80,46	198116,04	4988,52	17557,16	174324,16	402235,54
		НР - 98%; СП - 8%			2831,78	37,28	175570,36	2311,36		29795,34	
102	241-211-0110 РСНБ РК 2022	Противопожарная муфта диам. 100 мм, Феникс	шт.	12	6523,00	--	78276,00	--	78276,00	--	84538,08
		СП - 8%			--	--	--	--		6262,08	
103	241-211-0106 РСНБ РК 2022	Противопожарная муфта диам. 50 мм, Феникс	шт.	12	1030,00	--	12360,00	--	12360,00	--	13348,80
		СП - 8%			--	--	--	--		988,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы дренажные, масса агрегата до 0,1 т. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	насос	1	29808,01	552,90	29808,01	552,90	6446,87	22535,29	56530,76
105	ТОО "Акватория-Актобе"	Насос дренажный UNILIFT KP 150-A-1			22808,24	186,95	22808,24	186,95		4187,46	
			шт	2	149089,29	--	298178,58	--		--	298178,58
					--	--	--	--	298178,58	--	
		Канализация К3									
116	244-102-0303 РСНБ РК 2022	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96									
		СП - 8%	шт.	1	25629,00	--	25629,00	--	25629,00	--	27679,32
117	241-211-0106 РСНБ РК 2022	Противопожарная муфта диам. 50 мм, Феникс			--	--	--	--		2050,32	
		СП - 8%	шт.	2	1030,00	--	2060,00	--	2060,00	--	2224,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		164,80	
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ									884735,88
123	241-512-0101 РСНБ РК 2022	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98									
		СП - 8%	шт.	6	3232,00	--	19392,00	--	19392,00	--	20943,36
124	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			--	--	--	--		1551,36	
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	6	2945,19	151,10	17671,14	906,60	1822,02	14860,38	35134,02
126	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 80 ГОСТ 6942-98			2490,42	36,86	14942,52	221,16		2602,50	
		СП - 8%	шт.	4	6883,00	--	27532,00	--	27532,00	--	29734,56
127	261-301-0263 РСНБ РК 2022	Колпак от воронки ВУ-100			--	--	--	--		2202,56	
		СП - 8%	шт.	24	1621,00	--	38904,00	--	38904,00	--	42016,32
129	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2			--	--	--	--		3112,32	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	61,51	747,94	1,47	46005,79	90,42	8831,61	29701,95	81764,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			602,89	0,71	37083,76	43,67		6056,89	
		РАЗДЕЛ 4.АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ									209592,89
157	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
		СП - 8%	шт.	8	331,00	--	2648,00	--	2648,00	--	2859,84
158	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка			--	--	--	--		211,84	
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	3775,08	--	7550,16	--	6385,00	1141,86	9387,38
160	261-107-0751	Рукав резиновый ОПР 30/25			582,58	--	1165,16	--		695,36	
			м	50	229,00	--	11450,00	--	11450,00	--	12366,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022	*СП - 8%*			--	--	--	--		916,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									24613,22
		Всего водопровод и канализация									1251019,25
		Электроосвещение ЭО									
103	1121-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Люстры и подвесные светильники до 50 ламп. Установка**	шт.	2	16330,59	59,82	32661,18	119,64	9182,28	16847,46	53469,34
		НР - 72%; СП - 8%			11679,63	19,99	23359,26	39,98		3960,70	
104	ТИП "Сейтов"	**Люстра подвесная, 24 лампы расположены внутри + 12 ламп свечей снаружи. Диаметр 1600 мм, высота 2500 мм (общее количество ламп - 36 шт)**	шт	2	910714,29	--	1821428,58	--	1821428,58	--	1967142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		145714,28	
105	247-102-0107 РСНБ РК 2022	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	7	6440,00	--	45080,00	--	45080,00	--	48686,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3606,40	
		ИТОГО ЭО									2069298,60

ВСЕГО	**80 454 186,34**
в т.ч.оборудование	27 572 102,15
Временные здания и сооружения 1,5%	793 231,26
итого	**81 247 417,61**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	375 727,21
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 561 855,63
непредвиденные затраты 2%	1 081 020,85
итого	**86 266 021,30**
в т.ч. 2022год-40%	**34 506 408,52**
в т.ч. 2023год-60%	**51 759 612,78**
текущих ценах на 2022год К=1	**34 506 408,52**
текущих ценах на 2023год К=1,0066038	**52 101 422,91**
итого	86 607 831,43
с учетом снижения	**82 277 439,86**
НДС	9 873 292,78
итого к оплате	**92 150 732,65**

Заказчик:
КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

_____ **Туралиев А.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**

Технадзор:
ТОО "Premium Tech-control"

_____ **Асылбекұлы Ғ.**

Приложение 45
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах

№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	3088471589,47	92 150 732,65										
Итого									0%			

Расчет внутристрановой ценности в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - ВЦр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование, заключенных с 1 января 2015 года или контрактов, срок действия которых был изменен после 1 января 2015 года, производится в соответствии с пунктом 6 Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16942) (далее - Единая методика), по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - CT_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} \left(CT_i * M_i \right) \right)}{S}$$

где:

m – общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и поставщиком, договоры между поставщиком и субподрядчиком (соисполнителем);

j – порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj – стоимость j-ого договора;

СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj – суммарная стоимость договоров субподряда (соисполнителя), заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика (соисполнителя), выполняющего j-ый договор;

n – общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком (соисполнителем) в целях исполнения j-ого договора;

i – порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi – стоимость i-ого товара;

Mi – доля внутристрановой ценности в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ", утвержденном приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее - сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ");

При отсутствии сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 10 Единой методики, Mi = 0;

S – общая стоимость договора.

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается в соответствии с пунктом 7 Единой методики, по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК – фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ – общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Филиалы (представительства) юридических лиц не являются поставщиками или субподрядчиками.

При условии, что стороной j-го договора является филиал (представительство) юридического лица, при расчете коэффициента Rj, указывается общее количество сотрудников такого юридического лица.

Доля внутристрановой ценности в договоре (%):

_____ М.П.

Фамилия, имя, отчество, руководителя, подпись

**ВЦр/у = _____

**указывается итоговая доля внутристрановой ценности в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00).

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон