Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
Договор № 26 от 27.10.2022г.

Наименование объекта: Работы по освещению улиц населенного пункта Аманоткель в рамках программы развития регионов

№ п/п	Наименование объектов и выполненных работ	Ед.измерения	Стоимость по договорная	Аванс			Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечислению за вып обьем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по освещению улиц населенного пункта Аманоткель в рамках программы развития регионов	работа	1 064 000				1 064 000	1 064 000	1 064 000
	К оплате	**1 064 000,00**	**Один миллион шестьдесят четыре тысячи тенге 00 тиын**						

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"
_____К.Абдраманов

Технадзор: ИП "Атабек"
_____С.Атабекова

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
_____Н.Абдреев

Форма №2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"
Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
Договор № 26 от 27.10.2022г.
Наименование объекта: Работы по освещению улиц населенного пункта Аманоткель в рамках программы развития регионов

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуат	материа		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора		10	9006,70	3432,70	90067	34327	8002	50676	152002
		НР - 80%; СП - 8%				4773,80	1560,80	47738	15608		11259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,63	2476,00				1560		
1.2	261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	75,6	59,00				4460		
1.3	261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	2,52	605,00				1525		
2	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.		10	44520,50	--	445205	--	445205	--	480821
		СП - 8%				--	--	--	--		35616	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		0,36	134842,20	42546,57	48543	15316	11285	21653	75812
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	21942	5124		5616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0684	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	3	1,08	4838,00				5225		
3.2	261-302-0476	**Провода самонесущие изолированные**	1000 м	1,02	0,3672	--				--		
3.3	252-207-0609	**Подвес типа ES1500E промежуточный**	шт.	17	6,12	--				--		
4	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км		0,3672	178513,07	--	65550	--	65550	--	70794
		СП - 8%				--	--	--	--		5244	
5	252-207-0711 РСНБ РК 2022	**Кронштейн для установки светильников**	шт.		10	2550,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%				--	--	--	--		2040	
6	252-207-1005	**Зажим ответвительный типа ОАЗ-1 прокалывающий**	шт.		10	2582,00	--	25820	--	25820	--	27886
		СП - 8%				--	--	--	--		2066	

7	252-207-1401 РСНБ РК 2022	Зажим оттяжки типа СНК25.1	шт.		2	3015,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
8	252-207-2303	Крюк типа SOT8.23 сквозной	шт.		10	3673,00	--	36730	--	36730	--	39668
		СП - 8%				--	--	--	--		2938	
9	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.		20	125,00	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
10	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м		20	520,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%				--	--	--	--		832	
11	Цена рынок	Светильник светодиодный типа "Кобра", мощность 50Вт	шт.		10	7213,60	--	72136	--	72136	--	77907
		СП - 8%				--	--	--	--		5771	
12	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щит управления. Установка	шт.		1	4302,08	1438,22	4302	1438	600	2057	6868
		НР - 72%; СП - 8%				2264,41	593,09	2264	593		509	
13	Цена рынок	Щит управления и учета(счетчик учета электроэнергии, электронное реле времени, пускатель, автомат)	компл.		1	49992,00	--	49992	--	49992	--	53991
		СП - 8%				--	--	--	--		3999	
14	1133-0207-0101	Светильники светодиодные. Установка	ник		10	2752,29	254,15	27523	2541	294	20669	52047
		НР - 80%; СП - 8%				2468,75	114,83	24688	1148		3855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,1	2476,00				248		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:											1 085 780
	Итого в базовых ценах 2 кв 2022 года											1 085 780
	Итого в текущих ценах апрель 2022г											1 085 780
	Налоги, сборы, объязательные платежи 2 %											21 715
	Итого:											1 107 495
	С понижающим коэффициентом =1,165784											950 000
	НДС 12 %											114 000
	Всего к оплате											1 064 000

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"

К.Абдраманов

Технадзор: ИП "Атабек"

С.Атабекова

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"

Н.Абдреев