Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
Договор № 43 от 18.10.2021г.

Наименование объекта: Работа по освещение улиц села Аманоткель в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года

№ п/п	Наименование объектов и выполненных работ	Ед.измерения	Стоимость по договорная	Аванс			Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечислению за вып обьем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Работа по освещение улиц села Аманоткель в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года	работа	965 440				965 440	965 440	965 440
	К оплате	**965 440**	**Девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста сорок тенге 00 тиын**						

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"
_____К.Абдраманов

Технадзор: ИП "Мерекбаев С"
_____С.Мерекбаев

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
_____Н.Абдреев

Форма №2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"
Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
Договор № 43 от 18.10.2021г.
Наименование объекта: Работа по освещение улиц села Аманоткель в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**	7	6347,33	2786,47	44431	19505	17959	3,06	21
		опора		2894,76	1263,44	20263	8844	61,7	0,87	6
		Накладные расходы -		*2565,61*		*17959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2565,61*				*17959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,04*		*4991*				
		Сметная стоимость				*67382*				
2	21-040405-0206 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	7	37331,00	--	261317	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2986,48*		*20905*				
		Сметная стоимость				*282222*				
3	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	0,24	61321,22	20991,47	14717	5038	6445	34,90	8
		км линии		35528,20	7996,80	8527	1919	61,7	7,35	2
		Накладные расходы -		*26854,92*		*6445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*26854,92*				*6445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7054,09*		*1693*				
		Сметная стоимость				*22855*				
4	23-061201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	0,25	197298,00	--	49325	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15783,84*		*3946*				
		Сметная стоимость				*53271*				
5	23-060904-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,007	28444,00	--	199	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2275,52*		*16*				
		Сметная стоимость				*215*				

6	23-060112-0206 РСНБ РК 2016	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х6-1 ГОСТ 31945-2012	0,02	373110,00	--	7462	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29848,80*		*597*				
		Сметная стоимость				*8059*				
7	11-010205-0102 РСНБ РК 2016	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м.	2,1	1661,31	-	3489	-	2062	1,89	4
		м3 грунта		1661,31	-	3489	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		*981,83*		*2062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*981,83*				*2062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,45*		*444*				
		Сметная стоимость				*5995*				
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2016	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,1	706,64	-	1484	-	877	0,97	2
		м3 грунта		706,64	-	1484	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		*417,63*		*877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*417,63*				*877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,94*		*189*				
		Сметная стоимость				*2550*				
9	24-040207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн	7	3483,86	--	24387	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,71*		*1951*				
		Сметная стоимость				*26338*				
10	24-040207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	7	946,00	--	6622	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,68*		*530*				
		Сметная стоимость				*7152*				
11	24-040207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк промежуточный HEL-5642 ГОСТ Р 51177-98	7	823,00	--	5761	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,84*		*461*				
		Сметная стоимость				*6222*				
12	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	14	178,00	--	2492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,24*		*199*				
		Сметная стоимость				*2691*				
13	24-040207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	14	64,00	--	896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*72*				
		Сметная стоимость				*968*				
14	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка	7	4305,93	2350,85	30142	16456	12175	2,01	14
		светильник		1937,64	881,28	13563	6169	61,7	0,81	6
		Накладные расходы -		*1739,27*		*12175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1739,27*				*12175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,62*		*3385*				
		Сметная стоимость				*45701*				

15	23-070106-0905 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.1, мощность 60 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 6[illegible] количество LED 104 штук, ГОСТ 55705-2013	7	18086,00	--	126602	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1446,88*		*10128*				
		Сметная стоимость				*136730*				
16	41-010203-2099 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 99 км	10	2680,00	--	26800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,40*		*2144*				
		Сметная стоимость				*28944*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО СМЕТЕ:					606 125	40999			50
						47 326	16932			14
	Накладные расходы					39518				
	Сметная прибыль					51651				
	итого по смете					697 295				
	Итого в базовых ценах 2 кв 2018 года					697 295				
	Итого в текущих ценах апрель 2021г К-1,2129					845 749				
	Налоги, сборы, объязательные платежи 2 %					16 915				
	Итого:					862 664				
	С понижающим коэффициентом =1,052631675					862 000				
	НДС 12 %					103 440				
	Всего к оплате					965 440				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"

К.Абдраманов

Технадзор: ИП "Мерекбаев С"

С.Мерекбаев

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"

Н.Абдреев