Генподрядчик: ТОО "B-GRASS"

Субподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: № 3 от 10.02.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-квартирных ж/д в ми крорайоне Байтерек в г. Тараз участок(7пятно 3)"**

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за март 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-квартирных ж/д в ми крорайоне Байтерек в г. Тараз участок(7пятно 3)**	1 939 548,80							1 939 548,80
2	В т.ч. НДС	207 808,80							207 808,80
5	**Итого к оплате**	**1 939 548,80**							**1 939 548,80**
6	В т.ч. НДС	207 808,80							207 808,80

Генподрядчик:
ТОО "B-GRASS"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ **Ахамбеков Е.Б.**

Генподрядчик: ТОО "B-GRASS"

Субподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: № 3 от 10.02.2021г.

Наименование объекта: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-квартирных ж/д в ми крорайоне Байтерек в г. Тараз участок(7пятно 3)"**

АКТ
выполненных работ за март 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопроводы низкого давления										
1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		31	2843,85	39,07	88159	1211	64302	22622	119644
		НР - 98%; СП - 8%				730,51	14,13	22646	438		8863	
2	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	шт.		1	2164,82	116,18	2165	116	298	1741	4218
		НР - 98%; СП - 8%				1750,77	25,92	1751	26		312	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей		0,003	1010711,28	507623,03	3032	1523	56	1871	5295
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	1453	437		392	
		Крепление газопровода к стене 6шт										
4	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		3,09	3211,85	39,07	9925	121	7547	2255	13154
		НР - 98%; СП - 8%				730,51	14,13	2257	44		974	
5	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка		2	9512,81	1171,62	19026	2343	2523	14018	35687
		НР - 99%; СП - 8%				7079,96	--	14160	--		2644	
		Контроль качества сварных швов полиэтиленовых и стальных трубопроводов										
6	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	**Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)**	образец		3	1434,50	154,70	4304	464	--	2600	7456

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				1279,80	141,05	3839	423		552	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,54	90,64	2,40	683	18	338	227	984
		НР - 69%; СП - 8%				43,42	0,26	327	2		73	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,54	74,87	1,70	565	13	361	133	754
		НР - 69%; СП - 8%				25,37	0,26	191	2		56	
		Демонтаж надземного газопровода										
9	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода		23	286,43	23,44	6588	539	--	6119	13723
		НР - 98%; СП - 8%				262,98	8,48	6049	195		1017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					134446	6348	75425	51586	200915
	Стоимость монтажных работ		Тенге					52674	1566	--	14883	
	Всего заработная плата		Тенге					4304				
		Накладные расходы	Тенге						4263			
		Сметная прибыль	Тенге					2600				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7456				
		Сметная заработная плата	Тенге									3
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						4263			
	Материалы		Тенге					23306				
	Всего заработная плата		Тенге					3277				
		Накладные расходы	Тенге						16572			
		Сметная прибыль	Тенге					16250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					42720				
		Сметная заработная плата	Тенге									12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						16572			
	Материалы		Тенге					106837				
	Всего заработная плата		Тенге					72147				
		Накладные расходы	Тенге						33405			
		Сметная прибыль	Тенге					32737				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					150740				
		Сметная заработная плата	Тенге									29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						33405			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					200915				
		Сметная заработная плата	Тенге									44
									54240			
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение										
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		13,58	152,72	144,65	2074	1964	--	428	2702
		НР - 72%; СП - 8%				8,06	35,74	109	485		200	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,42	1936,70	--	813	--	--	586	1511
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	813	--		112	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,86	841,75	--	1566	--	--	1127	2908
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	1566	--		215	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		7,44	34,67	34,67	258	258	--	67	351
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	93		26	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		7,44	156,87	74,79	1167	556	--	622	1932
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	611	253		143	
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		4,7	203,50	194,47	956	914	--	209	1259
		НР - 72%; СП - 8%				8,93	52,84	42	248		93	
16	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		4,7	20,63	17,52	97	82	1	33	141
		НР - 72%; СП - 8%				3,01	6,79	14	32		10	
17	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		59	418,57	216,54	24696	12776	2744	9655	37099
		НР - 72%; СП - 8%				155,52	71,77	9176	4234		2748	
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		73	476,56	398,80	34789	29112	--	12343	50903
		НР - 72%; СП - 8%				77,76	157,09	5676	11467		3771	
19	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		9	140,21	114,29	1262	1029	--	460	1859
		НР - 72%; СП - 8%				25,92	45,02	233	405		138	
20	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		28	588,20	296,75	16469	8309	1265	6868	25205
		НР - 72%; СП - 8%				246,24	94,46	6895	2645		1867	
21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км		0,028	143334,60	--	4013	--	47	3014	7590
		НР - 76%; СП - 8%				141645,00	--	3966	--		562	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6кг(по здании и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		11	1270,15	818,46	13972	9003	1405	4734	20202
		НР - 72%; СП - 8%				324,00	273,72	3564	3011		1496	
23	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,045	27931,68	19288,08	1257	868	--	354	1740
		НР - 61%; СП - 8%				8643,60	4248,67	389	191		129	
24	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		50	588,20	296,75	29410	14837	2261	12265	45009
		НР - 72%; СП - 8%				246,24	94,46	12312	4723		3334	
25	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленоваядиаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		42	233,29	11,38	9798	478	886	6205	17284
		НР - 72%; СП - 8%				200,80	4,41	8434	185		1280	
26	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		8	682,55	84,15	5460	673	771	3057	9198
		НР - 72%; СП - 8%				502,00	28,65	4016	229		681	
27	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		4	21801,31	16561,44	87205	66246	223	31481	128181
		НР - 72%; СП - 8%				5184,00	5746,79	20736	22987		9495	
		Монтаж в ТП №681В РУ-0,4 к В										
28	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.		1	3439,96	10,66	3440	11	485	2120	6004
		НР - 72%; СП - 8%				2944,00	--	2944	--		445	
29	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.		3	1651,99	3,38	4956	10	455	3234	8845
		НР - 72%; СП - 8%				1497,00	--	4491	--		655	
		Электрооборудование в доме										
30	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.		2	1614,22	2,86	3228	6	228	2156	5815
		НР - 72%; СП - 8%				1497,00	--	2994	--		431	
31	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям	м		20	823,16	107,70	16463	2154	3516	8315	26760
		НР - 72%; СП - 8%				539,65	37,78	10793	756		1982	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		8	603,25	23,15	4826	185	3235	1052	6348
		НР - 72%; СП - 8%				175,70	6,93	1406	55		470	
		Восстановление асфальтового покрытия										
33	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3		4	2866,79	1068,54	11467	4274	6640	1605	14118
		НР - 108%; СП - 8%				138,24	233,31	553	933		1046	
34	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		16	1361,54	124,97	21785	2000	19088	1269	24898
		НР - 108%; СП - 8%				43,55	29,88	697	478		1844	
35	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		16	595,78	0,08	9532	1	9524	8	10304
		НР - 108%; СП - 8%				0,47	--	7	--		763	
36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2		16	1559,92	124,97	24959	2000	22262	1269	28326
		НР - 108%; СП - 8%				43,55	29,88	697	478		2098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					335920	157747	75036	114536	486492
	Стоимость монтажных работ		Тенге					103134	53890	--	36034	
	Материалы		Тенге					257232				
	Всего заработная плата		Тенге					17477				
		Накладные расходы	Тенге						144947			
		Сметная прибыль	Тенге					104298				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					28922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					390452				
		Сметная заработная плата	Тенге						144947			107
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					78688				
	Материалы		Тенге					57563				
	Всего заработная плата		Тенге						12076			
		Накладные расходы	Тенге					10237				
		Сметная прибыль	Тенге					7114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					96039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						12076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					486491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						157023			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод										
37	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		210,45	121,06	114,67	25476	24133	--	5261	33196

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				6,38	28,34	1343	5963		2459	
38	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильноналипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда- 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		157	133,16	126,14	20906	19804	--	4317	27241
		НР - 72%; СП - 8%				7,02	31,17	1102	4894		2018	
39	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий наинструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		11,36	1632,36	--	18544	--	--	13351	34447
		НР - 72%; СП - 8%				1632,36	--	18544	--		2552	
40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		75,762	766,41	--	58065	--	--	41807	107861
		НР - 72%; СП - 8%				766,41	--	58065	--		7990	
41	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		303,048	29,72	29,72	9007	9007	--	2335	12249
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,70	--	3244		907	
42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		303,048	156,87	74,79	47538	22664	--	25332	78700
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	24874	10310		5830	
43	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,069	438119,30	69127,28	30230	4770	636	26243	60991
		НР - 99%; СП - 8%				359766,00	24402,92	24824	1684		4518	
44	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 99%; СП - 8%				1011,12	12,96	1011	13		178	
45	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	548,84	32,04	1098	64	43	981	2245
		НР - 99%; СП - 8%				495,68	--	991	--		166	
46	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 25 мм. Установка	шт		1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 99%; СП - 8%				1011,12	12,96	1011	13		178	
47	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода		0,02	1243514,40	546921,83	24870	10938	1390	15910	44043
		НР - 99%; СП - 8%				627102,00	176449,82	12542	3529		3262	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,069	57553,78	--	3971	--	115	3817	8411
		НР - 99%; СП - 8%				55877,50	--	3856	--		623	
49	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,069	937771,58	36810,12	64706	2540	44587	17412	88688
		НР - 99%; СП - 8%				254765,00	129,60	17579	9		6569	
50	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диамет ром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,02	3728163,90	275449,56	74563	5509	60947	8955	90200
		НР - 99%; СП - 8%				405365,00	46931,36	8107	939		6681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					381397	99483	108064	167749	593078
								173849	30596	--	43931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					381397				
	Материалы		Тенге					108065				
	Всего заработная плата		Тенге						204446			
		Накладные расходы	Тенге					167750				
		Сметная прибыль	Тенге					43932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					593079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге						204446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					593079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге						204446			
		РАЗДЕЛ 4.Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
51	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		5,175	2822,04	1225,54	14604	6342	--	11780	28495
		НР - 108%; СП - 8%				1596,50	511,19	8262	2645		2111	
52	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		22,77	359,69	253,45	8190	5771	--	3935	13095
		НР - 108%; СП - 8%				106,24	53,78	2419	1224		970	
53	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Основания из песка. Разборка	м3 конструкции		10,35	359,69	253,45	3723	2623	--	1789	5952
		НР - 108%; СП - 8%				106,24	53,78	1100	557		441	
54	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3		10,35	3636,32	1032,63	37636	10688	25517	4047	45018
		НР - 108%; СП - 8%				138,24	223,85	1431	2317		3335	
55	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные,толщиной 15 см(22см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		103,5	799,21	245,89	82719	25449	53872	11490	101745
		НР - 108%; СП - 8%				32,84	69,95	3398	7240		7537	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		103,5	290,10	68,37	30026	7076	22950	2231	34837
		НР - 108%; СП - 8%				--	19,96	--	2065		2581	
57	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2		103,5	1559,92	124,97	161451	12935	144009	8207	183232
		НР - 108%; СП - 8%				43,55	29,88	4507	3092		13573	
58	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1 127-0602-0301	м2 покрытия		103,5	347,58	0,04	35975	4	35947	26	38881
		НР - 108%; СП - 8%				0,23	--	24	--		2880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					374324	70889	282295	43505	451255
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21141	19141	--	33428	
	Материалы		Тенге					374324				
	Всего заработная плата		Тенге					282294				
		Накладные расходы	Тенге						40282			
		Сметная прибыль	Тенге					43505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					451255				
		Сметная заработная плата	Тенге									32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						40282			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					451255				
		Сметная заработная плата	Тенге									32
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						40282			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										1731740
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					350798				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						334467			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						105194			
		- Накладные расходы	Тенге							540820		
		- Сметная прибыль	Тенге								377376	
		НДС	Тенге	12%							128276	
		Всего с НДС	Тенге									207 808,80
												1 939 548,80

Генподрядчик:
ТОО "B-GRASS"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ **Ахамбеков Е.Б.**