Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в которые
вносятся изменения и дополнения
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 08 2023 г.

Заказчик ***Государственное учреждение «Отдел строительства Индерского района», в лице руководителя Габдуллина А.М., БИН 060240002707, тел.: 8-7123-42-10-74, Республика Казахстан, Атырауская область, Индерский район, п. Индерборский, ул. Н. Мендигалиева , 30***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «28» 08 2023 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой», директор Гасилин Александр Викторович , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Конкина, дом № 2, БИН 050840001302, тел.: 8-7112-25-83-92***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) №1 ***от «28» 08 2023 года Товарищество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР Металл Пласт», эксперт технического надзора Даутов Е.Н., № аттестата эксперта по технадзору № KZ02VJE00052056 от 31.12.2019 года, № KZ51VJE00042541 от 20.11.2018 года., № KZ72VJE00052057 от 31.12.2019 года, БИН 110140013314, тел.: 8-7132-41-82-80***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от «28» 08 2023 года Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Каспий Инжиниринг», ГИП Муксиев Д.А., БИН 020640000946, тел.: 8-701-990-10-04***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области», новое строительство, технически не сложный, II нормальный уровень ответственности***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

по адресу ***Республика Казахстан, Атырауская область, Индерский район, с.о. Елтай, с. Аккала Индерский район, Елтайский сельский округ, направление роста поселка Индербор, правый берег реки «Урала» 21***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20 __ г., дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

решение Акимата Елтайского сельского округа № 57 от 28 декабря 2017 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____ наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ88REA00306969 от 22.11.2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспий Инжиниринг», рабочий проект № 39/2018 ГСН, СО***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Отдел строительства Индерского района», приказ № 71 от 28.05.2021 г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2022 года***;

месяц, год

окончание работ ***август 2023 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***5***

по норме или по проекту организации строительства ***5 месяцев***;

фактически ***5 месяцев***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
I. Газопровод высокого давления	**м**	**9,5**	**9,5**	**9,5**	**9,5**
подземный					
1) труба SDR17 Ø 90 x 8,2	м	7	7	7	7
2) кран шаровой ПЭ100 SDR11 Ø 90	шт	1	1	1	1
надземный					
1) труба ст. Ø 89 x 4,0	м	2,5	2,5	2,5	2,5
2) кран фланцевый шаровой Ø 80	шт	1	1	1	1
3) ГСГО-100-М с кат. под СТ-ЭКВ-Т1-1000	компл.	1	1	1	1
II. Газопровод среднего давления	м	4463	4463	3466	3466
подземный					
1) труба SDR11 Ø125 x 11,4	пог.м.	1030	1030	1030	1030
2) труба SDR11 Ø 90 x 8,2	пог.м.	465	465	465	465
3) труба SDR11 Ø 75 x 6,8	пог.м.	2770	2770	1773	1773
4) труба SDR11 Ø 63 x 5,8	пог.м.	180	180	180	180
надземный					
1) труба ст. Ø 57 x 3,5	м	16	16	16	16

2) труба ст. Ø 114 х 4,0	м	2	2	2	2
3) ГРПШ-13-2НУ1 с ГО	компл.	1	1	8	8
4) кран фланцевый шаровой Ø 100	шт	1	1	1	1
5) кран фланцевый шаровой Ø 50	шт	8	8	8	8
III. Газопровод низкого давления	м	41434,6	41434,6	43974,8	43974,8
подземный					
1) труба SDR17 Ø 250 х 14.8	пог.м.	130	130	130	130
2) труба SDR17 Ø 180 х 10,7	пог.м.	342,3	342,3	343,3	343,3
3) труба SDR17 Ø 200 х 11,4	пог.м.	101	101	101	101
4) труба SDR17 Ø 160 х 9,5	пог.м.	595,9	595,9	595,9	595,9
5) труба SDR17 Ø 140 х 8,4	пог.м.	333	333	333	333
6) труба SDR17 Ø 125 х 7,4	пог.м.	343,4	343,4	343,4	343,4
7) труба SDR17 Ø 110 х 6,6	пог.м.	975	975	975	975
8) труба SDR17 Ø 90 х 5,4	пог.м.	658,5	658,5	658,5	658,5
9) труба SDR17 Ø 75 х 4,5	пог.м.	2807,5	2807,5	2807,5	2807,5
10) труба SDR17 Ø 63 х 3,8	пог.м.	33900	33900	36439,2	36439,2
надземный					
1) труба ст. Ø 57 х 3,5	м	1232	1232	1232	1232
2) труба ст. Ø 114 х 4,0	м	2	2	2	2
3) труба ст. Ø 133 х 4,0	м	2	2	2	2
4) труба ст. Ø 159 х 4,0	м	8	8	8	8
5) труба ст. Ø 219 х 5,0	м	4	4	4	4
6) кран фланцевый шаровой Ø 80	шт	2	2	2	2
7) кран фланцевый шаровой Ø 65	шт	8	8	8	8
8) кран фланцевый шаровой Ø 150	шт	2	2	2	2
9) кран шаровой приварной Ø 50	шт	723	723	977	977

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объём	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			-		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

I. Газопровод высокого давления L=9,5 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR17 Ø 90 х 8,2 – 7 м;

кран шаровой ПЭ100 SDR11 Ø 90 – 1 шт;

2. Надземный газопровод

труба ст. Ø 89 х 4,0 – 2,5 м;

кран фланцевый шаровой Ø 80 – 1 шт;

ГСГО-100-М с кат. под СТ-ЭКВ-Т1-1000 – 1 компл.

II. Газопровод среднего давления L=3466 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR11 Ø 125 х 11,4 – 1030 м;
труба ПЭ100 SDR11 Ø 90 х 8,2 – 465 м;
труба ПЭ100 SDR11 Ø 75 х 6,8 – 1773 м;
труба ПЭ100 SDR11 Ø 63 х 5,8 – 180 м;

2. Надземный газопровод:

труба ст. Ø 57 х 3,5 – 16 м;
труба ст. Ø 114 х 4,0 – 2 м;
кран фланцевый шаровой Ø 100 – 1 шт;
кран фланцевый шаровой Ø 50 – 8 шт;

III. Газопровод низкого давления – L=43974,8 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR17 Ø 250 х 14,8 – 130 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 180 х 10,7 – 343,3 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 200 х 11,4 – 101 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 160 х 9,5 – 595,9 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 140 х 8,4 – 333 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 125 х 7,4 – 343,4 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 110 х 6,6 – 975 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 90 х 5,4 – 658,5 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 75 х 4,5 – 2807,5 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 63 х 3,8 – 36439,2 м;

2. Надземный газопровод

труба ст. Ø57 х 3,5 – 1232 м;
труба ст. Ø 114 х 4,0 – 2 м;
труба ст. Ø 133 х 4,0 – 2 м;
труба ст. Ø 159 х 4,0 – 8 м;
труба ст. Ø 219 х 5,0 – 4 м;
кран фланцевый шаровой Ø 80 – 2 шт;
кран фланцевый шаровой Ø 65 – 8 шт;
кран фланцевый шаровой Ø 150 – 2 шт;
кран фланцевый шаровой Ø 50 – 977 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***302411,89 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***253844,66 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***2788,036 тыс. тенге***, прочие ***45779,197 тыс. тенге.***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***284657,80 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***234019,544 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***9781,518 тыс. тенге***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____ ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Габдулин А.М.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***эксперт технического надзора Даутов Е.Н., № аттестата эксперта по технадзору № KZ02VJE00052056 от 31.12.2019 года, № KZ51VJE00042541 от 20.11.2018 года, № KZ72VJE00052057 от 31.12.2019 года***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. Аккредитованная организация ***ТОО «МАСТЕР Металл Пласт», руководитель Женсикбаев А.С.***

наименование организации, имеющей в своем сосотаве аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1. Разработчик проекта ***ТОО «Каспий Инжиниринг», ГИП Муксиев Д.А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. Организация ***ТОО «Каспий Инжиниринг», руководитель Нурсултан Н.О.***

наименование организации, имеющей в своем сосотаве аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Муксиев Д.А.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Гасилин А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1.	Протяженность трубопровода	м	47450,3	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	1268.5	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	46181,8	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2.	Количество колодцев (камер)	шт		
3.	Количество компенсаторов	шт		
4.	Количество вводов	шт		
5.	Количество задвижек Ø 80	шт		
6.	Вентили (клапан) Ø	шт		
	Кран шар. подземный ПЭ100 SDR11 Ø 90	шт	1	
8.	Кран флан. шар. Ø 100	шт	1	
9.	Кран флан. шар. Ø 50	шт	8	
10.	Кран флан. шар. Ø 65	шт	8	
11.	Кран флан. шар. Ø 150	шт	1	
12.	Кран флан. шар. Ø 80	шт	3	
13.	Кран шар. приварной Ø 50	шт	977	
14.	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
15.	Переходники	шт		
16.	Затворы поворотные	шт		
17.	ГСГО-100-М с кат. СГ-ЭКВ-Т1-1000	шт	1	
18.	ГРПШ-13-2НУ1	шт	8	
19.	Скважины	шт		
20.	Станки-качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	=/= (тип _____, марка _____)	шт		
	=/= (тип _____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№№ п/п	Наименование	Марка	Материалы	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1.	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø 180 * 10,7	343,3	
2.	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø 160 * 9,5	595,9	
3	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø 125 * 7,4	343,4	
4.	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø 110 * 6,0	975	
5.	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø 75 * 4,5	2807,5	
6.	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø 90 * 5,4	658,5	
7.	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø 200 * 11,4	101	
8.	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø 250 * 14,8	130	
9.	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø 140 * 8,4	333	
10.	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø 63 * 3,8	36439,2	
11.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 90 * 8,2	7	
12.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 125 * 11,4	1030	
13.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 90 * 8,2	465	
14.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 75 * 6,8	1773	
15.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 63 * 5,8	180	
16.	Труба		металл.	Ø 57 * 3,5	1248	
17.	Труба		металл.	Ø 114 * 4,0	4	
18.	Труба		металл.	Ø 89 * 4,0	2,5	
19.	Труба		металл.	Ø 133 * 4,0	2	
20.	Труба		металл.	Ø 159 * 4,0	8	
21.	Труба		металл.	Ø 219 * 5,0	4	
22.	Кран шаровый подземный	SDR11	ПЭ100	Ø 90	1	
23.	Кран флан. шар.			Ø 100	1	
24.	Кран флан. шар.			Ø 50	8	
25.	Кран флан. шар.			Ø 65	8	
26.	Кран флан. шар.			Ø 150	1	
27.	Кран флан. шар.			Ø 80	3	
28.	Кран шар. приварной			Ø 50	977	
29.	ГСГО-100-М с кат. СГ-ЭКВ-Т1-100				1	
30.	ГРПШ-13-2НУ1				8	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: ***Габдуллин А.М.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ***Муксиев Д.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)