Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Договор №179от 02.06.2020г.г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция II вывода котельной №3 до ВУ2, участка тепломагистрали ТМ-15 от ТК15.02 до ТК14.02 и участка тепломагистрали ТМ-16 от места соединения с ТМ-15 до ВУ-1 в г. Костанай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 г

ПОЛУЧЕНО

30 ОКТ 2020

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№179	от 02.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение	Другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:Реконструкция II вывода котельной №3 до ВУ2, участка тепломагистрали ТМ-15 от ТК15.02 до ТК14.02 и участка тепломагистрали ТМ-16 от места соединения с ТМ-15 до ВУ-1 в г. Костанай	956 804 568									
в том числе за отчетный месяц:		77 439 070	77 265 305	77 265 305		173 765			9 292 688	86 731 758

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Мусин Н.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" Сарибекян Г.Л.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА" Мукушев А.Д.

Авторский надзор:
ГИП
ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирсокого транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "Интерстиль"
Наименование стройки: Реконструкция II вывода котельной №3 до ВУ2, участка тепломагистрали ТМ-15 от ТК15.02 до ТК14.02 и участка тепломагистрали ТМ-16 от места соединения с ТМ-15 до ВУ-1 в г. Костанай
Договор подряда: №179 от 02.06.2020 г

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 Вынос проекта в натуру											
1	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2016 ч.2, гл.7 табл.62, п.9 п.14	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-ого разряда, при длине сторон сетки или растояний между знаками по разбивочной линии 50м: III категория сложности**	км	1,698	108301,9	--	183897	--	--	--	183897
				--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ:	тенге								183 897
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Наружная теплосеть											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
6	Е12-160101-2409 1216-0101-2409 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 700 мм. Демонтаж**	задвижка	4	21243,26	11498,46	84973	45994	--	40085	135062
		НР - 72%; СП - 8%			9744,80	4173,51	38979	16694		10005	
ОТДЕЛ 1. Подземная прокладка в каналах и бесканальная											
РАЗДЕЛ 2. Теплофикационная камера УТ-1 (тип 8) (лист АС-11)											
37	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	20,5	559,02	96,91	11460	1987	5642	3926	16617
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	3831	437		1231	
38	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=3	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	20,5	51,15	4,29	1049	88	918	58	1195
		НР - 92%; СП - 8%			2,08	0,99	43	20		89	
39	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	20,5	783,79	25,70	16068	527	12160	3175	20782

		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	3381	70		1539	
40	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	20,5	1333,14	44,81	27329	919	22004	4162	34010
		НР - 92%; СП - 8%			214,93	5,74	4406	118		2519	
		Металлическая балка МБ-1									
41	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,73182	38218,62	18045,23	27969	13206	4005	9567	40539
		НР - 69%; СП - 8%			14700,40	4246,04	10758	3107		3003	
42	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,36564	376779,00	--	137765	--	137765	--	148787
		СП - 8%			--	--	--	--		11021	
43	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,2079	416800,00	--	86653	--	86653	--	93585
		СП - 8%			--	--	--	--		6932	
44	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,15828	440093,00	--	69658	--	69658	--	75231
		СП - 8%			--	--	--	--		5573	
		РАЗДЕЛ 3. Теплофикационная камера УТ-2 (тип 18)(лист АС-15)									
95	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	35,42	559,02	96,91	19800	3433	9748	6783	28711
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	6619	754		2127	
96	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	35,42	51,15	4,29	1812	152	1586	100	2064
		НР - 92%; СП - 8%			2,08	0,99	74	35		153	
97	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	35,42	783,79	25,70	27762	910	21011	5485	35907
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	5841	121		2660	
98	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	35,42	1333,14	44,81	47220	1587	38020	7191	58763
		НР - 92%; СП - 8%			214,93	5,74	7613	203		4353	
		Металлическая балка МБ-1									

99	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,73182	38218,62	18045,23	27969	13206	4005	9567	40539
		НР - 69%; СП - 8%			14700,40	4246,04	10758	3107		3003	
100	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,36564	376779,00	--	137765	--	137765	--	148787
		СП - 8%			--	--	--	--		11021	
101	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,2079	416800,00	--	86653	--	86653	--	93585
		СП - 8%			--	--	--	--		6932	
102	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,15828	440093,00	--	69658	--	69658	--	75231
		СП - 8%			--	--	--	--		5573	
		Металлическая балка МБ-2									
107	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,27272	38218,62	18045,23	48642	22967	6966	16638	70502
		НР - 69%; СП - 8%			14700,40	4246,04	18709	5404		5222	
108	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	1,1169	416800,00	--	465524	--	465524	--	502766
		СП - 8%			--	--	--	--		37242	
109	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,15582	440093,00	--	68575	--	68575	--	74061
		СП - 8%			--	--	--	--		5486	
		РАЗДЕЛ 4. Теплофикационная камера УТ-3 (тип 8)(лист АС-18)									
161	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	20,5	559,02	96,91	11460	1987	5642	3926	16617
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	3831	437		1231	
162	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	20,5	51,15	4,29	1049	88	918	58	1195
		НР - 92%; СП - 8%			2,08	0,99	43	20		89	
163	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,5	783,79	25,70	16068	527	12160	3175	20782
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	3381	70		1539	

164	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	20,5	1333,14	44,81	27329	919	22004	4162	34010
		НР - 92%; СП - 8%			214,93	5,74	4406	118		2519	
		Металлическая балка МБ-1									
165	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,73182	38218,62	18045,23	27969	13206	4005	9567	40539
		НР - 69%; СП - 8%			14700,40	4246,04	10758	3107		3003	
166	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,36564	376779,00	--	137765	--	137765	--	148787
		СП - 8%			--	--	--	--		11021	
167	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,2079	416800,00	--	86653	--	86653	--	93585
		СП - 8%			--	--	--	--		6932	
168	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,15828	440093,00	--	69658	--	69658	--	75231
		СП - 8%			--	--	--	--		5573	
		РАЗДЕЛ 6. Лотковый канал 2КЛс 120х120 (лист АС-2)									
201	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	23,2933	3073,84	866,00	71600	20172	36112	21515	100564
		НР - 93%; СП - 8%			657,54	335,62	15316	7818		7449	
		2КЛс 120х120									
202	Е11-070601-0102 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	67,248	11446,59	2406,58	769760	161838	415110	281696	1135572
		НР - 218%; СП - 8%			2867,20	682,72	192813	45912		84116	
203	С121-040303-0159 2104-0303-0159 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	60,48	66054,00	--	3994946	--	3994946	--	4314542
		СП - 8%			--	--	--	--		319596	
204	С121-040303-0157 2104-0303-0157 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,768	70239,00	--	475378	--	475378	--	513408
		СП - 8%			--	--	--	--		38030	
		Гидроизоляция каналов (лист АС-2)									
205	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	218,15	680,71	25,66	148496	5597	80848	60722	225955

		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	62051	2546		16737	
206	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	218,15	-46,11	-2,19	-10059	-478	-9197	-558	-11466
		НР - 94%; СП - 8%			-1,76	-0,96	-384	-209		-849	
208	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	218,15	680,71	25,66	148497	5598	80848	60721	225955
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	62051	2546		16737	
209	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	218,15	601,56	26,24	131230	5724	120905	6699	148964
		НР - 94%; СП - 8%			21,09	11,58	4601	2526		11034	
		Заделка по месту									
210	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	1,1	5521,64	1754,42	6074	1930	2740	2359	9107
		НР - 99%; СП - 8%			1276,30	889,96	1404	979		675	
211	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1165	15480,00	--	17283	--	17283	--	18666
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
212	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	2,7	32467,71	2087,28	87663	5636	68002	14036	109834
		НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	14025	1067		8136	
		РАЗДЕЛ 8. Теплосеть в проходном канале (существ) (лист АС-8)									
234	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2058,25	1252,37	2058	1252	30	1196	3515
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	776	237		260	
236	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,624	11174,01	2540,46	96365	21909	44934	42150	149596
		НР - 118%; СП - 8%			3423,24	718,74	29522	6198		11081	
237	С121-040302-0235 2104-0302-0235 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,624	66517,00	--	573643	--	573643	--	619534
		СП - 8%			--	--	--	--		45891	
241	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,11	32467,71	2087,28	3571	230	2770	572	4475
		НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	571	43		331	

242	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,1	21050,14	1135,96	23155	1250	20924	1116	26213
		НР - 91%; СП - 8%			891,43	223,55	981	246		1942	
243	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,35	19630,85	1054,54	65763	3533	58752	3772	75098
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	3478	667		5563	
244	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,200	101978,81	1070,69	20396	214	7651	10605	33481
		НР - 84%; СП - 8%			62655,82	472,14	12531	94		2480	
245	С121-020101-0702 2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,208	18368,00	--	3821	--	3821	--	4126
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
246	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 /восстановление защитного слоя/	м3 заделки	0,5	67664,91	606,32	33832	303	10665	19316	57401
		НР - 84%; СП - 8%			45727,64	263,52	22864	132		4252	
247	С121-020101-0608 2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	17723,00	--	9039	--	9039	--	9762
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
		Опорные подушки ОП-7 (56 шт)									
265	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,9	11174,01	2540,46	10057	2286	4689	4399	15612
		НР - 118%; СП - 8%			3423,24	718,74	3081	647		1156	
266	С121-040305-0107 2104-0305-0107 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП7, размерами 750 мм х 850 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	10	7831,00	--	78310	--	78310	--	84575
		СП - 8%			--	--	--	--		6265	
		РАЗДЕЛ 9. Неподвижные опоры Н2, Н3, Н10, Н11, Н28 (5шт) (лист АС-26)									
267	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	1,26	4088,32	217,21	5151	274	3794	1142	6797
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	56,00	1083	71		503	
268	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,399	3841,25	1054,54	1533	421	698	449	2140
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	414	79		159	
269	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,40698	15480,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
270	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10,08	11206,38	2847,51	112960	28703	14437	71887	199636

		НР - 91%; СП - 8%			6926,64	910,38	69821	9177		14788	
271	С121-020101-0702 2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,2312	18368,00	--	187927	--	187927	--	202961
		СП - 8%			--	--	--	--		15034	
272	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5262	217128,00	--	114253	--	114253	--	123393
		СП - 8%			--	--	--	--		9140	
273	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0561	192176,00	--	10781	--	10781	--	11644
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
274	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21135	75866,84	19568,08	16034	4136	494	8565	26568
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	11404	1010		1968	
275	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,21135	462818,00	--	97817	--	97817	--	105642
		СП - 8%			--	--	--	--		7825	
276	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,05	110,83	2,22	449	9	286	107	600
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	154	1		44	
277	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,05	173,05	3,15	701	13	514	121	888
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	174	2		66	
РАЗДЕЛ 12. Существующая камера ТК 15.02 (лист АС-4)											
		Металлическая балка МБ-3									
311	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,92028	38218,62	18045,23	35172	16607	5037	12031	50979
		НР - 69%; СП - 8%			14700,40	4246,04	13528	3908		3776	
312	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,80884	416800,00	--	337125	--	337125	--	364094
		СП - 8%			--	--	--	--		26970	
313	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,11144	440093,00	--	49044	--	49044	--	52967
		СП - 8%			--	--	--	--		3924	
318	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	10,155	13387,28	3234,51	135948	32846	16769	113265	269149

		НР - 118%; СП - 8%			8501,56	950,62	86333	9654		19937	
325	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,55	32030,67	2087,28	17617	1148	13612	2859	22114
		НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	2857	217		1638	
326	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхност	0,7	466,73	4,77	327	3	77	199	568
		НР - 80%; СП - 8%			353,35	2,30	247	2		42	
327	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,5	18104,38	1135,96	27157	1704	24116	1522	30973
		НР - 91%; СП - 8%			891,43	223,55	1337	335		2294	
328	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,4	623,32	24,96	21442	859	10901	9478	33395
		НР - 94%; СП - 8%			281,45	11,67	9682	401		2474	
329	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	34,4	173,41	8,75	5965	301	5431	344	6814
		НР - 94%; СП - 8%			6,77	3,86	233	133		505	
330	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	43	559,02	96,91	24038	4167	11836	8235	34855
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	8035	916		2582	
331	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=2,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	43	42,62	3,58	1833	154	1605	101	2089
		НР - 92%; СП - 8%			1,73	0,82	74	35		155	
332	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	43	783,79	25,70	33703	1105	25506	6659	43591
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	7092	146		3229	
333	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	изолируемой поверхност	43	1333,14	44,81	57325	1927	46156	8730	71339
		НР - 92%; СП - 8%			214,93	5,74	9242	247		5284	
334	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	43	559,02	96,91	24038	4167	11836	8235	34855
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	8035	916		2582	
335	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	43	596,73	50,11	25659	2155	22462	1414	29240
		НР - 92%; СП - 8%			24,22	11,53	1042	496		2166	
РАЗДЕЛ 13. Существующая камера ТК 14.02 (лист АС-5)											
		Ремонтные работы в сущ. камере									
343	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	3,559	13387,28	3234,51	47645	11512	5876	39696	94328

		НР - 118%; СП - 8%			8501,56	950,62	30257	3383		6987	
349	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,21	32030,67	2087,28	6726	438	5197	1092	8444
		НР - 95%; СП - 8%			5194,35	395,28	1091	83		625	
350	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,8	18104,38	1135,96	32588	2045	28938	1826	37167
		НР - 91%; СП - 8%			891,43	223,55	1605	402		2753	
РАЗДЕЛ 14. Выход труб теплотрассы из канала (4шт) (лист АС-22)											
		Приямок ПР-1									
363	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	12,798	13387,28	3234,51	171330	41395	21132	142743	339200
		НР - 118%; СП - 8%			8501,56	950,62	108803	12166		25126	
364	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,832	21908,00	--	149675	--	149675	--	161649
		СП - 8%			--	--	--	--		11974	
365	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,31	19908,00	--	65895	--	65895	--	71167
		СП - 8%			--	--	--	--		5272	
366	С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /W4/	м3	3	57973,00	--	173919	--	173919	--	187833
		СП - 8%			--	--	--	--		13914	
367	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,656	75492,00	--	49523	--	49523	--	53485
		СП - 8%			--	--	--	--		3962	
368	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,552	15480,00	--	209785	--	209785	--	226568
		СП - 8%			--	--	--	--		16783	
369	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	15,4	32030,67	2087,28	493272	32144	381136	80055	619193
		НР - 95%; СП - 8%			5194,35	395,28	79993	6087		45866	
370	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	6,8	749,09	9,90	5094	67	2640	2248	7929
		НР - 93%; СП - 8%			351,06	4,39	2387	30		587	
РАЗДЕЛ 15. Выход труб из приямка ПР-2 (лист АС-23)											
		Приямок ПР-2									

390	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	6,399	13387,28	3234,51	85665	20698	10566	71372	169600
		НР - 118%; СП - 8%			8501,56	950,62	54401	6083		12563	
395	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,488	15480,00	--	69474	--	69474	--	75032
		СП - 8%			--	--	--	--		5558	
396	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	6,7	32030,67	2087,28	214605	13985	165818	34829	269389
		НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	34802	2648		19955	
397	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	3,4	749,09	9,90	2547	34	1319	1124	3965
		НР - 93%; СП - 8%			351,06	4,39	1194	15		294	
398	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	466,73	4,77	9801	100	2281	5975	17038
		НР - 80%; СП - 8%			353,35	2,30	7420	48		1262	
		РАЗДЕЛ 18. Неподвижные опоры Н1 (1шт) (лист АС-24)									
453	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	1,056	4088,32	217,21	4317	229	3180	957	5697
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	56,00	908	59		422	
454	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,16	3841,25	1054,54	615	169	280	180	858
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	166	32		64	
455	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1632	15480,00	--	2526	--	2526	--	2728
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
456	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	7,56	11206,38	2847,51	84720	21527	10828	53916	149727
		НР - 91%; СП - 8%			6926,64	910,38	52365	6882		11091	
457	С121-020101-0702 2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	7,6734	18368,00	--	140945	--	140945	--	152221
		СП - 8%			--	--	--	--		11276	
458	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36602	217128,00	--	79473	--	79473	--	85831
		СП - 8%			--	--	--	--		6358	

459	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	823,76	19,83	2966	71	2069	775	4040
		НР - 93%; СП - 85%			229,38	2,20	826	8		299	
460	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07045	75866,84	19568,08	5345	1379	165	2855	8856
		НР - 69%; СП - 89%			53957,50	4776,63	3801	337		656	
461	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,07062	462818,00	--	32684	--	32684	--	35299
		СП - 8%			--	--	--	--		2615	
462	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,28	110,83	2,22	142	3	90	34	190
		НР - 69%; СП - 89%			38,06	0,22	49	--		14	
463	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,28	173,05	3,15	222	4	163	38	281
		НР - 69%; СП - 89%			42,98	0,44	55	1		21	
464	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14852	192176,00	--	28542	--	28542	--	30825
		СП - 8%			--	--	--	--		2283	
		РАЗДЕЛ 19. Подземная прокладка в каналах									
467	Е11-240108-0224 1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	28	62695,92	25527,37	1755486	714766	88186	1132500	3119024
		НР - 99%; СП - 85%			34019,05	6835,92	952533	191406		231039	
468	С123-020201-0116 2302-0201-0116 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	585833,00	--	2343332	--	2343332	--	2530799
		СП - 8%			--	--	--	--		187467	
476	С123-020201-4916 2302-0201-4916 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 720-1100х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	881620,00	--	7052960	--	7052960	--	7617197
		СП - 8%			--	--	--	--		564237	
488	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 8,0м	шт	1	1447956,48	--	1447956	--	1447956	--	1563793
		СП - 8%			--	--	--	--		115837	

492	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 4,5м	шт	1	842322,38	--	842322	--	842322	--	909708
		СП - 8%			--	--	--	--		67386	
499	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	992688,33	465205,62	10920	5117	818	6451	18760
		НР - 99%; СП - 8%			453080,00	139308,17	4984	1532		1390	
500	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	6643,00	--	73073	--	73073	--	78919
		СП - 8%			--	--	--	--		5846	
503	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	396914,51	75534,96	794	151	31	658	1568
		НР - 99%; СП - 8%			306070,00	26161,05	612	52		116	
504	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1730,00	--	3460	--	3460	--	3737
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
РАЗДЕЛ 20.Подземная бесканальная с разгрузочными плитами											
528	Е11-240108-0113 1124-0108-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,034	3494858,42	1477071,52	118825	50220	4523	76598	211057
		НР - 99%; СП - 8%			1884770,14	390861,99	64082	13289		15634	
530	С123-010402-0116 2301-0402-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	0,5	114189,00	--	57095	--	57095	--	61662
		СП - 8%			--	--	--	--		4568	
535	Е11-240108-0224 1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	1	62695,92	25527,37	62696	25527	3150	40446	111394
		НР - 99%; СП - 8%			34019,05	6835,92	34019	6836		8251	
541	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,2785	17673,50	9803,30	4922	2730	--	2068	7550
		НР - 72%; СП - 8%			7870,20	2444,15	2192	681		559	
ОТДЕЛ 3. Надземная прокладка теплосети											
РАЗДЕЛ 21. Надземная теплосеть из стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке											

546	Е11-240101-0415 1124-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка	км трубопровода	0,05	3803013,78	1478085,25	190151	73904	12014	125855	341286
		НР - 99%; СП - 85%			2084650,00	457867,56	104233	22893		25280	
547	Е11-240101-0413 1124-0101-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01796	2954157,30	1247364,00	53057	22403	2519	34625	94696
		НР - 99%; СП - 85%			1566500,00	380859,96	28134	6840		7015	
548	Е11-250211-0106 1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/д.720	стык	1	74378,02	69823,82	74378	69824	48	15854	97451
		НР - 91%; СП - 85%			4506,19	12916,01	4506	12916		7219	
553	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Отвод нестандартный СТ 720х8-140-ППУ-ОЦ	шт	2	1240866,43	--	2481733	--	2481733	--	2680271
		СП - 85%			--	--	--	--		198539	
559	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0672	438712,00	--	29481	--	29481	--	31840
		СП - 8%			--	--	--	--		2359	
560	С123-020201-4916 2302-0201-4916 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 720-1100х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	881620,00	--	5289720	--	5289720	--	5712898
		СП - 8%			--	--	--	--		423178	
561	Е11-240108-0224 1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка /компенсатор/	шт.	-6	62695,92	25527,37	-376176	-153164	-18897	-242679	-668362
		НР - 99%; СП - 85%			34019,05	6835,92	-204114	-41016		-49508	
562	С123-041012-2516 2304-1012-2516 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	6	1343462,00	--	8060772	--	8060772	--	8705634
		СП - 8%			--	--	--	--		644862	
563	Е11-240108-0224 1124-0108-0224 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	4	62695,92	25527,37	250784	102109	12598	161786	445575
		НР - 99%; СП - 85%			34019,05	6835,92	136076	27344		33006	

582	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 9,0м	шт	1	1438200,00	--	1438200	--	1438200	--	1553256
		СП - 8%			--	--	--	--		115056	
583	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 8,0м	шт	3	1305845,89	--	3917538	--	3917538	--	4230941
		СП - 8%			--	--	--	--		313403	
584	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 7,0м	шт	2	1150573,66	--	2301147	--	2301147	--	2485239
		СП - 8%			--	--	--	--		184092	
585	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 7,5м	шт	2	1228211,14	--	2456422	--	2456422	--	2652936
		СП - 8%			--	--	--	--		196514	
586	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 5,0м	шт	1	840025,55	--	840026	--	840026	--	907228
		СП - 8%			--	--	--	--		67202	
587	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 4,0м	шт	1	673287,43	--	673287	--	673287	--	727150
		СП - 8%			--	--	--	--		53863	
588	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 3,5м	шт	3	595651,77	--	1786955	--	1786955	--	1929912
		СП - 8%			--	--	--	--		142956	

589	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 3,0м	шт	1	518015,20	--	518015	--	518015	--	559456
		СП - 8%			--	--	--	--		41441	
590	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 2,5м	шт	2	428915,46	--	857831	--	857831	--	926457
		СП - 8%			--	--	--	--		68626	
591	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 2,0м	шт	3	351278,89	--	1053837	--	1053837	--	1138144
		СП - 8%			--	--	--	--		84307	
592	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 1,8м	шт	2	352198,71	--	704397	--	704397	--	760749
		СП - 8%			--	--	--	--		56352	
593	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Изоплюс центральная Азия" стр.12	Доборный элемент Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ 1 1,5м	шт	2	273643,23	--	547286	--	547286	--	591069
		СП - 8%			--	--	--	--		43783	
594	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1220,53	802,80	2441	1606	--	1239	3975
		НР - 9%; СП - 8%			417,73	208,27	835	417		294	
РАЗДЕЛ 22. Неподвижные опоры (лист АС-33,33-1)											
599	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	13,3	46300,11	13697,66	615791	182179	3032	327785	1019063
		НР - 69%; СП - 8%			32374,50	3343,64	430581	44470		75486	
601	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	120,81	0,74	7249	44	--	4985	13212

		НР - 69%; СП - 8%			120,07	0,33	7204	20		979	
602	С121-130201-0109 2113-0201-0109 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М30 до М36 ГОСТ 1759.0-87	т	0,7308	595637,00	--	435292	--	435292	--	470115
		СП - 8%			--	--	--	--		34823	
603	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,24764	75866,84	19568,08	170521	43982	5262	91089	282539
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	121277	10736		20929	
604	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	1,33812	440661,00	--	589657	--	589657	--	636830
		СП - 8%			--	--	--	--		47173	
605	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	1,133298	440093,00	--	498757	--	498757	--	538657
		СП - 8%			--	--	--	--		39901	
606	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,36015	376779,00	--	135697	--	135697	--	146553
		СП - 8%			--	--	--	--		10856	
607	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	75,223	110,83	2,22	8337	167	5307	1987	11150
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	2863	17		826	
РАЗДЕЛ 24. Ремонт существующего надземного павильона (лист АС-6)											
622	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	1,38	9723,50	2815,20	13418	3885	--	9472	24721
		НР - 84%; СП - 8%			6908,30	1262,70	9533	1743		1831	
623	Е11-460401-0702 1146-0401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	37,5	67,11	1,13	2517	42	--	2078	4963
		НР - 84%; СП - 8%			65,98	--	2474	--		368	
624	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 к-0,8	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Разборка/	м2 покрытия	26,75	582,35	10,66	15578	285	--	14128	32082
		НР - 92%; СП - 8%			571,69	2,37	15293	63		2376	
625	Е11-460201-0804 1146-0201-0804 РСНБ РК 2015 прим.	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	34,8	258,69	--	9002	--	--	7562	17890
		НР - 84%; СП - 8%			258,69	--	9002	--		1325	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ:	тенге								69 895 334

Протокол №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ИСКЛЮЧИТЬ											
Гидравлические испытания											
РАЗДЕЛ 19. Подземная прокладка в каналах											
4	1125-0210-0204	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 200 мм НР = 91 % / к п.п №499 ЛК02-01-01	км трубопровода	-0,0110	787 888,89	666111,11	-8 667	-7 327	-145,44	-2 224	-11 762
					108555,56	113611,11	-1 194	-1 250	–	-871	
6	1125-0210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм НР = 91 % / к п.п №503 ЛК02-01-01	км трубопровода	-0,002	507 500,00	425 000,00	-1 015	-850	-16	-268	-1 385
					74 500,00	72666,67	-149	-145	–	-103	
РАЗДЕЛ 21. Надземная теплосеть из стальных труб с теплоизоляцией пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке											
8	1125-0127-0505	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 700 мм/ к пункту №546 НР = 91 % / к п.п №546 ЛК02-01-01	км трубопровода	-0,050	704 975,39	634477,32	-35 249	-31 724	-822	-7 185	-45 829
					54051,16	103867,28	-2 703	-5 193	–	-3 395	
9	1122-0701-0114	Трубопроводы диаметром 700 мм. Промывка с дезинфекцией/ к пункту №546 НР = 99 % / к п.п №546 ЛК02-01-01	км трубопровода	-0,050	547 066,12	–	-27 353	–	-21 201	-6 091	-36 120
					123054,05	–	-6 153	–	–	-2 676	
10	1125-0127-0503	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 500 мм/ к пункту №547 НР = 91 %	км трубопровода	-0,01796	541 425,00	492 075,00	-9 724	-8 838	-160,29	-1 977	-12 637
					40 425,00	80 525,00	-726	-1 446	–	-936	
11	1122-0701-0112	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией/ к пункту №547 НР = 99 %	км трубопровода	-0,01796	320 725,00	–	-5 760	–	-3 890	-1 851	-8 221
					104 125,00	–	-1 870	–	–	-609	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ДОБАВИТЬ											
1	1124-0108-0224	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка НР = 99 %	шт.	6	62695,89	25527,36	376175	153164	18897	242678	668362
					34019,04	6835,89	204114	41015	–	49508	
7	Ц13-390201-0538 1339-0201-0538 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	224	4221,63	143,55	945645	32155	61392	519779	1582658
		НР - 61%, СП - 80%			3804,00	--	852096	--		117234	
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ №1	Тенге								2 135 066
Протокол №2											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ДОБАВИТЬ											
		Устройство неподвижных опор									
1	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство Бетон В12,5 НР = 91 %	м3	77,625	18668,4	1136,0	1449138	88179	1291762	78761	1650131

					891,4	223,6	69197	17353	–	122232	
2	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3090	74850,0	19568,4	23129	6047	409	12523	38504
					53957,6	4777,1	16673	1476	–	2852	
3	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3090	222321,0		68697		68697	–	74193
					–		–		–	5496	
		Прокладка в футляре									
4	1124-0101-0218	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 1000 мм. Прокладка /применительно для футляров д. 1020 / за исключением гидравлических испытаний и промывки/ НР = 99 %	км трубопровода	0,072	8378250,0	4386166,7	603234	315804	40164	296840	972080
					3434250,0	730166,7	247266	52572	–	72006	
5	1125-0127-0507	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 1000 мм НР = 91 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,072	1068736,1	963722,2	-76949	-69388	-1854	-15033	-99341
					79263,9	150180,6	-5707	-10813	–	-7359	
6	1122-0701-0117	Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,072	1015986,1	–	-73151	–	-62247	-10795	-90662
					151444,4	–	-10904	–	–	-6716	
7	2302-0101-0237	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	8386,0		16772		16772	–	18114
					–		–		–	1342	
8	2302-0101-0159	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1282,0		2564		2564	–	2769
					–		–		–	205	
10	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	230,60	603,9	43,4	139249	9997	56966	68902	224803
					313,5	4,4	72286	1014	–	16652	
11	1122-1401-0311	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр д.1020 мм трубы д.720х 8мм ППУ-ПЭ НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	72,00	3360,5	19,7	241957	1416	142512	97550	366668
					1361,5	7,0	98029	506	–	27161	
12	1122-1401-0403	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	4,00	35764,5	3543,3	143058	14173	92614	36170	193566
					9067,8	66,0	36271	264	–	14338	

13	1105-0101-5901	Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором НР = 99 % раствор м25	м3 конструктивного объема пустот	53,5166	14867,5	1016,0	795657	54374	653331	110492	978641
					1643,5	442,0	87952	23656	–	72492	
		Замена задвижек									
14	Е11-240106-0105 1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	6,0	18424,2	9490,6	110545	56943	2496	63967	188473
		НР - 99%; СП - 85%			8517,5	2251,4	51105	13508		13961	
34	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10,0	1898,4	114,6	18984	1146	3006	14751	36434
					1483,2	22,0	14832	220	–	2699	
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ №2	Тенге								4 554 372

ИТОГО ПО АКТУ :	**76 584 772**
Временные здания и сооружения 1,04%	**796 482**
ИТОГО:	**77 381 254**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,6%	**2 785 725**
ИТОГО:	**80 166 979**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 603 340**
ИТОГО:	**81 770 318**
Прочие	**183 897**
Итого по акту с в текущих ценах на 2020 год К=1,0498961	**86 043 411**
Итого с учетом коэффициента понижающей цены К=0,90000000000837	**77 439 070**
НДС 12%	**9 292 688**
ВСЕГО С НДС:	**86 731 758**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай" Заведующий сектором Досанов А.Д.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" Сарибекян Г.Л.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА" Мукушев А.Д.

Авторский надзор:
ГИП
ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.