ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство газоснабжения социальных объектов и внутриаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 141 от 30.12.2022 года, доп. соглашение № 61 от 28.03.2023 г.

А К Т № 2
выполненных работ
за май месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 02-01										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка ПРС. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	628,236		27,04	27,04	16988	16987	--	5166	23926
			ПР - 72% СП - 8%				--	11,42	--	7174		1772	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Возврат ПРС.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	628,236		23,40	23,40	14701	14700	--	4474	20708
			ПР - 72% СП - 8%				--	9,89	--	6213		1534	
3	3	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.1/	м3 грунта	1062,6404		309,76	309,76	329163	329164	--	39571	398233
			ПР - 72% СП - 8%				--	51,72	--	54960		29499	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	62,8236		1663,80	--	104526	--	--	75259	194167
			ПР - 72% СП - 8%				1663,80	--	104526	--		14383	
5	5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ведомость объемов работ:поз.2,3/	м3 грунта	1416,314		15,63	15,63	22137	22137	--	6730	31177
			ПР - 72% СП - 8%				--	6,60	--	9348		2309	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1416,314	170,09	78,07	240901	110572	--	132761	403555
			ПР - 72% СП - 8%			92,02	38,17	130329	54061		29893	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	226,88	860,22	--	195167	--	--	140520	362542
			ПР - 72% СП - 8%			860,22	--	195167	--		26855	
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ведомость объемов работ:поз.4,5/	м3 основания	113,54	1315,74	176,40	149389	20028	--	133787	305830
			ПР - 90% СП - 8%			1139,34	50,89	129361	5778		22654	
9	9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	374,462	2896,00	--	1084442	--	1084442	--	1171197
			СП - 8%			--	--	--	--		86755	
10	10	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)/ведомость объемов работ:поз.6/	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1163,4	1,55	1,55	1803	1804	--	511	2499
			ПР - 72% СП - 8%			--	0,61	--	710		185	
11	11	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.20/	м3 грунта	340,42	257,51	257,51	87662	87662	--	10537	106055
			ПР - 72% СП - 8%			--	42,99	--	14635		7856	
12	12	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/	т·км	612,756	174,00	--	106620	--		--	115150
			СП - 8%			--	--	--	--		8530	
13	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	340,42	17,57	14,80	5981	5039	--	2211	8847
			ПР - 72% СП - 8%			2,77	6,25	943	2128		655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2359480	608093	1084442	551527	3143886
								560326	155007	--	232880	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2359480				
		Всего заработная плата		Тенге					715333			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1084442				
		Транспортные расходы		Тенге				106620				
			Накладные расходы	Тенге				551527				
			Сметная прибыль	Тенге				232880				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3143887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646
			Сметная заработная плата	Тенге					715333			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3143887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646
			Сметная заработная плата	Тенге					715333			

РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,122	375391,79	106791,07	421190	119820	117	335197	816898
			ПР - 79% СП - 8%			268496,00	33271,50	301253	37331		60511	
15	15	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1133,22	1608,00	--	1822218	--	1822218	--	1967995
			СП - 8%			--	--	--	--		145777	
16	16	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	14	1789,00	--	25046	--	25046	--	27050
			СП - 8%			--	--	--	--		2004	
17	17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,265	332118,99	84330,63	88012	22348	14	71803	172600
			ПР - 94% СП - 8%			247736,00	25956,70	65650	6879		12785	
18	18	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	267,65	797,00	--	213317	--	213317	--	230382
			СП - 8%			--	--	--	--		17065	
19	19	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	880,00	--	7040	--	7040	--	7603
			СП - 8%			--	--	--	--		563	
20	20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,3566	313987,45	74517,37	111968	26573	14	92648	220985
			ПР - 92% СП - 8%			239432,00	23000,84	85381	8202		16369	
21	21	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	360,166	217,00	--	78156	--	78156	--	84408
			СП - 8%			--	--	--	--		6252	
22	22	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	68	727,00	--	49436	--	49436	--	53391
			СП - 8%			--	--	--	--		3955	
23	23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	571748,93	114529,77	1715	344	79	1413	3379
			ПР - 90% СП - 8%			430650,00	45196,68	1292	136		250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18 0,00054	34153,00				18		
23.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,00012	211214,00				25		
24	24	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3,012	3487,00	--	10503	--	10503	--	11343
			СП - 8%			--	--	--	--		840	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	25	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/3 слоя/	км трубопровода	0,003		4734827,88	111768,84	14204	335	11271	2574	18120
			ПР - 99%, СП - 8%				865920,00	785,16	2598	2		1342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9960	29,88	263,00				7858		
25.2		234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	246	0,738	4019,00				2966		
26	26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,тройник. Установка	шт.	82		1480,70	927,60	121417	76064	--	67290	203804
			ПР - 99%, СП - 8%				553,10	275,80	45354	22616		15097	
27	27	241-208-0308 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1		1613,00	--	1613	--	1613	--	1742
			СП - 8%				--	--	--	--		129	
28	28	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2		883,00	--	1766	--	1766	--	1907
			СП - 8%				--	--	--	--		141	
29	29	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	34		506,00	--	17204	--	17204	--	18580
			СП - 8%				--	--	--	--		1376	
30	30	241-209-0108 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2		2451,00	--	4902	--	4902	--	5294
			СП - 8%				--	--	--	--		392	
31	31	241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	2		3037,00	--	6074	--	6074	--	6560
			СП - 8%				--	--	--	--		486	
32	32	241-213-0208 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2		929,00	--	1858	--	1858	--	2007
			СП - 8%				--	--	--	--		149	
33	33	241-213-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2		536,00	--	1072	--	1072	--	1158
			СП - 8%				--	--	--	--		86	
34	34	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм/ведомость объемов работ:поз.24/	шт.	4		1956,00	--	7824	--	7824	--	8450
			СП - 8%				--	--	--	--		626	
35	35	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм/ведомость объемов работ:поз.25/	шт.	30		4324,00	--	129720	--	129720	--	140098
			СП - 8%				--	--	--	--		10378	
36	36	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1		7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
			СП - 8%				--	--	--	--		611	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
38	38	241-210-0119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	1026,00	--	1026	--	1026	--	1108
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
39	41	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ложемнет/	км трубопровода	0,0024	375391,79	106791,07	901	256	1	717	1747
			ПР - 99% СП - 8%			268496,00	33271,50	644	80		129	
40	42	261-301-1547 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	1599,00	--	3876	--	3876	--	4186
			СП - 8%			--	--	--	--		310	
41	43	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,862	30880,70	21191,30	57500	39459	--	16418	79832
			ПР - 61% СП - 8%			9689,40	4765,61	18042	8874		5913	
42	44	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1862	373,02	165,68	694563	308497	88258	285422	1058384
			ПР - 72% СП - 8%			159,94	52,96	297808	98612		78399	
43	45	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1862	32,00	--	59584	--	59584	--	64351
			СП - 8%			--	--	--	--		4767	
44	46	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1,862	158098,00	--	294378	--	294378	--	317928
			СП - 8%			--	--	--	--		23550	
45	50	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,662	963032,26	800126,70	1600560	1329810	22803	458820	2224130
			ПР - 91% СП - 8%			149186,00	154181,90	247947	256250		164750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1		**241-106-0101**	**Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм**	**м**	**2,7 4,4874**	**2622,00**				**11766**		
46	51	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,007	487159,82	151135,10	3410	1058	1	2658	6553
			ПР - 99% СП - 8%			335920,00	47619,54	2351	333		485	
47	52	241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм/ведомость объемов работ:поз.16/	м	7,07	3823,00	--	27029	--	27029	--	29191
			СП - 8%			--	--	--	--		2162	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,175	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		5786,94	547,04	5787	547	3404	1830	8226
			ПР - 94%, СП - 85%				1835,90	12,72	1836	13		609	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004375	0,004375	178205,00				780		
48.2		261-107-0447	Каболка	т	0,001715	0,001715	1358578,00				2330		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5897001	1925111	2901736	1336790	7812493
									1070156	439328	--	578700	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					752063				
		Материалы		Тенге					88259				
		Всего заработная плата		Тенге						423336			
			Накладные расходы	Тенге					301840				
			Сметная прибыль	Тенге					84312				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1138215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296
			Сметная заработная плата	Тенге						423336			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5144938				
		Материалы		Тенге					37703				
		Всего заработная плата		Тенге						1086148			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2775774				
			Накладные расходы	Тенге					1034950				
			Сметная прибыль	Тенге					494388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6674276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									741
			Сметная заработная плата	Тенге						1086148			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7812491				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1037
			Сметная заработная плата	Тенге						1509484			

РАЗДЕЛ 3.Шкафной газорегуляторный пункт ГСН-10

49	96	Прайс-лист ТОО"АКВАГАЗ"	Газорегуляторный пункт шкафной ШРП-50-2 с регулятором давления РДП-50Н	компл.	34		56563,57	--	1923162	--		--	1923162
							--	--	--	--	1923162	--	
49.1			Отпускная цена -				55892,86				1900357,24		
49.2			Заготов.-складские расходы -		1,2%		670,71				22804,29		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1923162	--	--	--	1923162
									--	--	1923162	--	
		Стоимость оборудования		Тенге					1900357				
		Заготов.складские расходы		Тенге					22804				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1923161				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1923161				

По локальной смете № 02-02

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.1/	м3 грунта	1545,4282	309,76	309,76	478712	478712	--	57549	579162
			ПР - 72% СП - 8%			--	51,72	--	79930		42901	
51	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	57,3918	1663,80	--	95488	--	--	68752	177379
			ПР - 72% СП - 8%			1663,80	--	95488	--		13139	
52	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ведомость объемов работ:поз.2,3/	м3 грунта	1868,52	15,63	15,63	29205	29205	--	8879	41131
			ПР - 72% СП - 8%			--	6,60	--	12332		3047	
53	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1868,52	170,09	78,07	317817	145875	--	175149	532403
			ПР - 72% СП - 8%			92,02	38,17	171941	71321		39437	
54	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	206,76	860,22	--	177859	--	--	128059	330391
			ПР - 72% СП - 8%			860,22	--	177859	--		24473	
55	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ведомость объемов работ:поз.4,5/	м3 основания	103,48	1315,74	176,40	136153	18254	--	121933	278733
			ПР - 99% СП - 8%			1139,34	50,89	117899	5266		20647	
56	7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	341,264	2896,00	--	988301	--	988301	--	1067365
			СП - 8%			--	--	--	--		79064	
57	8	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)/ведомость объемов работ:поз.6/	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1062,81	1,55	1,55	1647	1647	--	467	2283
			ПР - 72% СП - 8%			--	0,61	--	648		169	
58	9	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.20/	м3 грунта	310,24	257,51	257,51	79890	79890	--	9603	96652
			ПР - 72% СП - 8%			--	42,99	--	13337		7159	
59	10	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/	т·км	558,432	174,00	--	97167	--		--	104940
			СП - 8%			--	--	--	--		7773	
60	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	310,24	17,57	14,80	5451	4592	--	2015	8063

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИР - 22% СП - 8%			2,77	6,25	859	1939		597	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2407690**	**758175**	**988301**	**572406**	**3218502**
								564046	**184773**	--	**238406**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2407690**				
		Всего заработная плата		Тенге					**748819**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**988301**				
		Транспортные расходы		Тенге				**97167**				
			Накладные расходы	Тенге				**572406**				
			Сметная прибыль	Тенге				**238406**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3218502**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**677**
			Сметная заработная плата	Тенге					**748819**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3218502**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**677**
			Сметная заработная плата	Тенге					**748819**			

РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления

61	**12**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3642**	**375391,79**	**106791,07**	**136718**	**38893**	**39**	**108805**	**265164**
			ИР - 99% СП - 8%			**268496,00**	**33271,50**	**97786**	**12117**		**19642**	
62	**13**	**241-202-0212 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм**	**м**	**367,842**	**1608,00**	--	**591490**	--	**591490**	--	**638809**
			СП - 8%			--	--	--	--		**47319**	
63	**14**	**241-211-0608 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	**17**	**1789,00**	--	**30413**	--	**30413**	--	**32846**
			СП - 8%			--	--	--	--		**2433**	
64	**15**	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,9431**	**332118,99**	**84330,63**	**313221**	**79532**	**49**	**255538**	**614260**
			ИР - 99% СП - 8%			**247736,00**	**25956,70**	**233640**	**24480**		**45501**	
65	**16**	**241-202-0210 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм**	**м**	**952,531**	**797,00**	--	**759167**	--	**759167**	--	**819900**
			СП - 8%			--	--	--	--		**60733**	
66	**17**	**241-211-0606 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**21**	**880,00**	--	**18480**	--	**18480**	--	**19958**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1478**	
67	**18**	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,208**	**313987,45**	**74517,37**	**65309**	**15499**	**8**	**54040**	**128897**
			ИР - 99% СП - 8%			**239432,00**	**23000,84**	**49802**	**4784**		**9548**	
68	**19**	**241-202-0204 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм**	**м**	**210,08**	**217,00**	--	**45587**	--	**45587**	--	**49234**
			СП - 8%			--	--	--	--		**3647**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	20	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	52		727,00	--	37804	--	37804	--	40828
			СП - 8%				--	--	--	--		3024	
70	21	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003		571748,93	114529,77	1715	344	79	1413	3379
			ПР - 90%, СП - 8%				430650,00	45196,68	1292	136		250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	34153,00				18		
70.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
71	22	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3,012		3487,00	--	10503	--	10503	--	11343
			СП - 8%				--	--	--	--		840	
72	23	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/3 слоя/	км трубопровода	0,003		4734827,88	111768,84	14204	335	11271	2574	18120
			ПР - 90%, СП - 8%				865920,00	785,16	2598	2		1342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9960	29,88	263,00				7858		
72.2		234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	246	0,738	4019,00				2966		
73	24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,тройник. Установка	шт.	71		1480,70	927,60	105130	65860	--	58263	176465
			ПР - 90%, СП - 8%				553,10	275,80	39270	19582		13071	
74	25	241-208-0308 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2		1613,00	--	3226	--	3226	--	3484
			СП - 8%				--	--	--	--		258	
75	26	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4		883,00	--	3532	--	3532	--	3815
			СП - 8%				--	--	--	--		283	
76	27	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	26		506,00	--	13156	--	13156	--	14208
			СП - 8%				--	--	--	--		1052	
77	28	241-209-0108 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2		2451,00	--	4902	--	4902	--	5294
			СП - 8%				--	--	--	--		392	
78	29	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1		1103,00	--	1103	--	1103	--	1191
			СП - 8%				--	--	--	--		88	
79	30	241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	1		3037,00	--	3037	--	3037	--	3280
			СП - 8%				--	--	--	--		243	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	31	241-213-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	536,00	--	2144	--	2144	--	2316
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
81	32	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1956,00	--	11736	--	11736	--	12675
			СП - 8%			--	--	--	--		939	
82	33	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	20	4324,00	--	86480	--	86480	--	93398
			СП - 8%			--	--	--	--		6918	
83	34	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
			СП - 8%			--	--	--	--		611	
84	35	241-210-0119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	4	1026,00	--	4104	--	4104	--	4432
			СП - 8%			--	--	--	--		328	
85	38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ложемнет/	км трубопровода	0,0138	375391,79	106791,07	5180	1474	1	4123	10047
			ПР - 99% СП - 8%			268496,00	33271,50	3705	459		744	
86	39	261-301-1547 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,181	1599,00	--	13081	--	13081	--	14128
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
87	40	261-301-1546 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,757	1080,00	--	6218	--	6218	--	6715
			СП - 8%			--	--	--	--		497	
88	41	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка/ложемнет/	км трубопровода	0,0021	313987,45	74517,37	659	156	--	546	1301
			ПР - 99% СП - 8%			239432,00	23000,84	503	48		96	
89	42	261-301-1542 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 40х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,121	226,00	--	479	--	479	--	517
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
90	43	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,675	30880,70	21191,30	51725	35495	--	14769	71814
			ПР - 61% СП - 8%			9689,40	4765,61	16230	7982		5320	
91	44	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1675	373,02	165,68	624808	277514	79394	256757	952091
			ПР - 2% СП - 8%			159,94	52,96	267900	88708		70525	
92	45	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1675	32,00	--	53600	--	53600	--	57888
			СП - 8%			--	--	--	--		4288	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	46	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1,675	158098,00	--	264814	--	264814	--	285999
			СП - 8%			--	--	--	--		21185	
94	50	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,5183	963032,26	800126,70	1462172	1214832	20831	419149	2031827
			НР - 91%, СП - 8%			149186,00	154181,90	226509	234094		150506	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1		**241-106-0101**	**Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм**	**м**	**2,7 4,09941**	**2622,00**				**10749**		
			Футляр через дорогу: L=25,0+17,0+6,0=48,0м/разомкнут. обе стор.									
95	51	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,025	501559,82	151135,10	12539	3778	363	9493	23794
			НР - 99%, СП - 8%			335920,00	47619,54	8398	1190		1763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**48 1,2**	**300,00**				**360**		
96	52	241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	25,25	3823,00	--	96531	--	96531	--	104253
			СП - 8%			--	--	--	--		7722	
97	53	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,017	381847,79	107847,07	6491	1834	93	5079	12495
			НР - 99%, СП - 8%			268496,00	33271,50	4564	566		926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18 0,306**	**300,00**				**92**		
98	54	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	17,17	2352,00	--	40384	--	40384	--	43615
			СП - 8%			--	--	--	--		3231	
99	55	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,006	335222,99	85034,63	2011	510	15	1626	3928
			НР - 99%, СП - 8%			247736,00	25956,70	1486	156		291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**8 0,048**	**300,00**				**14**		
100	56	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6,06	797,00	--	4830	--	4830	--	5216
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4916318	1736056	2226579	1192175	6597170
		Стоимость монтажных работ		Тенге				953683	394304	--	488677	
		Материалы		Тенге				676533				
								79395				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					380820			
			Накладные расходы	Тенге				271526				
			Сметная прибыль	Тенге				75845				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1023904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	Тенге					380820			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4239785				
		Материалы		Тенге				32749				
		Всего заработная плата		Тенге					967167			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2114436				
			Накладные расходы	Тенге				920649				
			Сметная прибыль	Тенге				412832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5573266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
			Сметная заработная плата	Тенге					967167			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6597170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
			Сметная заработная плата	Тенге					1347987			
			РАЗДЕЛ 3.Шкафной газорегуляторный пункт ГСН-10									
101	**103**	**Прайс-лист ТОО"АКВАГАЗ"**	**Газорегуляторный пункт шкафной ШРП-50-2 с регулятором давления РДП-50Н**	**компл.**	**26**	**56563,57**	--	**1470653**	--		--	**1470653**
						--	--	--	--	**1470653**	--	
101.1			*Отпускная цена -*			*55892,86*				*1453214,36*		
101.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*670,71*				*17438,57*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1470653**	--	--	--	**1470653**
								--	--	**1470653**	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				**1453214**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**17439**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1470653**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1470653**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**24165864**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3148211**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5027435**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1173412**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7201059**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**203787**				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3393814**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3652898**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1538663**	

НДЗ РК 8-04-05-2015

Итого по акту без стоимости оборудования (24 165 864 - 1 923 162 - 1 470 653):	20 772 049
Временные здания и сооружения к = 2,9%	602 389
Итого:	21 374 438
Непредвиденные работы 2%	427 489
Итого:	21 801 927
Итого по акту с оборудованием:	25 195 742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент в текущих ценах на 2022 г. к=1,0500514								26 456 824
			Понижающий коэффициент 0,9628172297								24 525 926
		Налоговый кодекс РК	Н Д С - 12%								2 943 111
			ВСЕГО ПО АКТУ:								**27 469 037**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302 — **Гасилин А.В.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
БИН 060240011786 — **Муратов Ж.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "РОСИБ"**
БИН 921040000350 — **Ерлан Н.Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314 — **Женсикбаев А.С.**

Наименование объекта: Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО

Полная сметная стоимость 142 656 327.74

Лимит финансирования на 2023 г. 142 576 327.26

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	27 549 037.48	в т.ч. НДС	2 951 682.48
б) за отчетный месяц	27 469 037.00	в т.ч. НДС	2 943 111.00

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, ул.Халыктар
БИН 060240011786

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	30.12.2022	61	28.03.2023				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО		142 656 327.74					0.00	27 469 037.00	27 469 037.00	27 469 037.00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Шаратов Ж.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Женсикбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

Гасплин А.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "РОСИБ"

Ерлан Н.Е.