Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 141 от 30.12.2022 года, доп. соглашение № 61 от 28.03.2023 г.

А К Т № 3
выполненных работ
23.05.2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 02-03										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка ПРС. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	869,967		27,04	27,04	23524	23524	--	7153	33131
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,42	--	9935		2454	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Возврат ПРС.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	869,967		23,40	23,40	20357	20357	--	6195	28676
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,89	--	8604		2124	
3	3	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.1/	м3 грунта	1468,2063		309,76	309,76	454792	454792	--	54674	550223
			НР - 72%; СП - 8%				--	51,72	--	75936		40757	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	86,9967		1663,80	--	144745	--	--	104216	268878
			НР - 72%; СП - 8%				1663,80	--	144745	--		19917	
5	5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ведомость объемов работ:поз.2,3/	м3 грунта	1957,973		15,63	15,63	30603	30603	--	9304	43100
			НР - 72%; СП - 8%				--	6,60	--	12923		3193	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1957,973	170,09	78,07	333032	152859	–	183534	557891
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	180173	74736		41325	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	316,41	860,22	–	272182	–	–	195971	505605
			НР - 72%; СП - 8%			860,22	–	272182	–		37452	
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ведомость объемов работ:поз.4,5/	м3 основания	158,31	1315,74	176,40	208295	27925	–	186541	426423
			НР - 99%; СП - 8%			1139,34	50,89	180369	8056		31587	
9	9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	522,192	2896,00	–	1512268	–	1512268	–	1633249
			СП - 8%			–	–	–	–		120981	
10	10	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)/ведомость объемов работ:поз.6/	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1611,05	1,55	1,55	2497	2497	–	708	3461
			НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	983		256	
11	11	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.20/	м3 грунта	474,72	257,51	257,51	122245	122245	–	14694	147894
			НР - 72%; СП - 8%			–	42,99	–	20408		10955	
12	12	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/	т·км	854,496	174,00	–	148682	–		–	160577
			СП - 8%			–	–	–	–		11895	
13	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	474,72	17,57	14,80	8341	7026	–	3083	12338
			НР - 72%; СП - 8%			2,77	6,25	1315	2967		914	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3281563	841828	1512268	766073	4371446
								778784	214548	–	323810	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3281563				
		Всего заработная плата		Тенге					993332			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1512268				
		Транспортные расходы		Тенге				148682				
			Накладные расходы	Тенге				766073				
			Сметная прибыль	Тенге				323810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4371446				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								897
			Сметная заработная плата	Тенге					993332			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4371446				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								897
			Сметная заработная плата	Тенге					993332			

РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,1145		332118,99	84330,63	702266	178317	111	572936	1377218
			НР - 99%; СП - 8%				247736,00	25956,70	523838	54885		102016	
15	15	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2135,645		797,00	–	1702109	–	1702109	–	1838278
			СП - 8%				–	–	–	–		136169	
16	16	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	27		880,00	–	23760	–	23760	–	25661
			СП - 8%				–	–	–	–		1901	
17	17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,184		313987,45	74517,37	57774	13711	8	47805	114025
			НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	44055	4232		8446	
18	18	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	185,84		217,00	–	40327	–	40327	–	43553
			СП - 8%				–	–	–	–		3226	
19	19	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	46		727,00	–	33442	–	33442	–	36117
			СП - 8%				–	–	–	–		2675	
20	20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003		497519,86	71639,98	1493	215	67	1280	2995
			НР - 99%; СП - 8%				403535,00	27378,78	1211	82		222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	34153,00				18		
20.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00006	211214,00				13		
21	21	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012		1891,00	–	5696	–	5696	–	6152
			СП - 8%				–	–	–	–		456	
22	22	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/3 слоя/	км трубопровода	0,003		4734827,88	111768,84	14204	335	11271	2574	18120
			НР - 99%; СП - 8%				865920,00	785,16	2598	2		1342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9960	29,88	263,00				7858		
22.2		234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	246	0,738	4019,00				2966		
23	23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0648		313987,45	74517,37	20346	4828	3	16836	40156
			НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	15515	1490		2975	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	65,448	217,00	--	14202	--	14202	--	15338
			СП - 8%			--	--	--	--		1136	
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,тройник. Установка	шт.	60	1480,70	927,60	88842	55656	--	49237	149125
			НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	33186	16548		11046	
26	26	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	883,00	--	5298	--	5298	--	5722
			СП - 8%			--	--	--	--		424	
27	27	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	23	506,00	--	11638	--	11638	--	12569
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
28	28	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1103,00	--	3309	--	3309	--	3574
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
29	29	241-213-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	536,00	--	1608	--	1608	--	1737
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
30	30	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм/ведомость объемов работ:поз.23/	шт.	23	1956,00	--	44988	--	44988	--	48587
			СП - 8%			--	--	--	--		3599	
31	31	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
			СП - 8%			--	--	--	--		720	
32	34	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ложемнет/	км трубопровода	0,0024	375391,79	106791,07	901	256	1	717	1747
			НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	644	80		129	
33	35	261-301-1546 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	1080,00	--	2618	--	2618	--	2827
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
34	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,431	30880,70	21191,30	75071	51516	--	21435	104227
			НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	23555	11585		7721	
35	37	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2431	373,02	165,68	906812	402768	115230	372643	1381812
			НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	388814	128746		102356	
36	38	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	2431	32,00	--	77792	--	77792	--	84015

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				–	–	–	–		6223	
37	39	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	2,431		158098,00	–	384336	–	384336	–	415083
			СП - 8%				–	–	–	–		30747	
38	42	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,3015		963032,26	800126,70	2216419	1841492	31575	635363	3079925
			НР - 91%; СП - 8%				149186,00	154181,90	343352	354850		228143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1		241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	6,21405	2622,00				16293		
39	43	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,007		375391,79	106791,07	2628	748	1	2091	5097
			НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	1879	233		378	
40	44	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	7,07		2352,00	–	16629	–	16629	–	17959
			СП - 8%				–	–	–	–		1330	
41	45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		4133,53	390,74	8267	781	4863	2614	11752
			НР - 99%; СП - 8%				1311,36	9,09	2623	18		871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003125	0,00625	178205,00				1114		
41.2		261-107-0447	Каболка	т	0,001225	0,00245	1358578,00				3329		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6471769	2550623	2539876	1725531	8853085
									1381270	572751	–	655785	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					981883				
		Материалы		Тенге					115229				
		Всего заработная плата		Тенге						552700			
			Накладные расходы	Тенге					394078				
			Сметная прибыль	Тенге					110077				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1486038				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									386
			Сметная заработная плата	Тенге						552700			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5489886				
		Материалы		Тенге					47898				
		Всего заработная плата		Тенге						1401321			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2376746				
			Накладные расходы	Тенге					1331453				
			Сметная прибыль	Тенге					545708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7367047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									948

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1401321			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8853085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1334
			Сметная заработная плата	Тенге					1954021			
			РАЗДЕЛ 3.Шкафной газорегуляторный пункт ГСН-10									
42	73	Прайс-лист ТОО"АКВАГАЗ"	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления РДГК-10	компл.	23	56563,57	--	1300962	--		--	1300962
						--	--	--	--	1300962	--	
42.1			*Отпускная цена -*			*55892,86*				*1285535,78*		
42.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*670,71*				*15426,43*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1300962	--	--	--	1300962
								--	--	1300962	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				1285536				
		Заготов.складские расходы		Тенге				15426				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1300962				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1300962				
			По локальной смете № 02-04									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
43	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка ПРС. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	389,112	27,04	27,04	10522	10522	--	3199	14819
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,42	--	4444		1098	
44	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Возврат ПРС.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	389,112	23,40	23,40	9105	9105	--	2771	12826
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,89	--	3848		950	
45	3	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.1/	м3 грунта	661,4468	309,76	309,76	204890	204890	--	24631	247883
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,72	--	34210		18362	
46	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38,9112	1663,80	--	64740	--	--	46613	120261
			НР - 72%; СП - 8%			1663,80	--	64740	--		8908	
47	5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ведомость объемов работ:поз.2,3/	м3 грунта	880,508	15,63	15,63	13762	13762	--	4184	19382
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,60	--	5811		1436	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	880,508	170,09	78,07	149766	68741	–	82536	250886
			НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	81024	33609		18584	
49	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,32	944,78	–	130682	–	–	94091	242755
			НР - 72%; СП - 8%			944,78	–	130682	–		17982	
50	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ведомость объемов работ:поз.4,5/	м3 основания	69,26	1315,74	176,40	91128	12218	–	81611	186558
			НР - 99%; СП - 8%			1139,34	50,89	78911	3525		13819	
51	9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	228,338	2896,00	–	661267	–	661267	–	714168
			СП - 8%			–	–	–	–		52901	
52	10	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)/ведомость объемов работ:поз.6/	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	720,58	1,55	1,55	1117	1117	–	316	1548
			НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	440		115	
53	11	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ведомость объемов работ:поз.20/	м3 грунта	207,57	257,51	257,51	53451	53451	–	6425	64666
			НР - 72%; СП - 8%			–	42,99	–	8923		4790	
54	12	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км/ведомость объемов работ:поз.20/	т·км	373,626	174,00	–	65011	–		–	70212
			СП - 8%			–	–	–	–		5201	
55	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	207,57	17,57	14,80	3647	3072	–	1348	5395
			НР - 72%; СП - 8%			2,77	6,25	575	1297		400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1459088	376878	661267	347725	1951359
								355932	96107	–	144546	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1459088				
		Всего заработная плата		Тенге					452039			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				661267				
		Транспортные расходы		Тенге				65011				
			Накладные расходы	Тенге				347725				
			Сметная прибыль	Тенге				144546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1951359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					452039			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1951359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					452039			

РАЗДЕЛ 2.Поздемный газопровод среднего давления

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,8664		332118,99	84330,63	287748	73064	46	234756	564304
			НР - 99%; СП - 8%				247736,00	25956,70	214638	22489		41800	
57	15	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	875,064		797,00	–	697426	–	697426	–	753220
			СП - 8%				–	–	–	–		55794	
58	16	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	22		880,00	–	19360	–	19360	–	20909
			СП - 8%				–	–	–	–		1549	
59	17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,214		313987,45	74517,37	67193	15947	8	55599	132615
			НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	51238	4922		9823	
60	18	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	216,14		217,00	–	46902	–	46902	–	50654
			СП - 8%				–	–	–	–		3752	
61	19	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	40		727,00	–	29080	–	29080	–	31406
			СП - 8%				–	–	–	–		2326	
62	20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003		497519,86	71639,98	1493	215	67	1280	2995
			НР - 99%; СП - 8%				403535,00	27378,78	1211	82		222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	34153,00				18		
62.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00006	211214,00				13		
63	21	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012		1891,00	–	5696	–	5696	–	6152
			СП - 8%				–	–	–	–		456	
64	22	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/3 слоя/	км трубопровода	0,003		4734827,88	111768,84	14204	335	11271	2574	18120
			НР - 99%; СП - 8%				865920,00	785,16	2598	2		1342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9960	29,88	263,00				7858		
64.2		234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	246	0,738	4019,00				2966		
65	23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,тройник. Установка	шт.	51		1480,70	927,60	75516	47308	–	41851	126757
			НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	28208	14066		9389	
66	24	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4		883,00	–	3532	–	3532	–	3815

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		283	
67	25	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	20	506,00	–	10120	–	10120	–	10930
			СП - 8%			–	–	–	–		810	
68	26	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1103,00	–	2206	–	2206	–	2382
			СП - 8%			–	–	–	–		176	
69	27	241-213-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	536,00	–	1608	–	1608	–	1737
			СП - 8%			–	–	–	–		129	
70	28	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм/ведомость объемов работ:поз.23/	шт.	20	1956,00	–	39120	–	39120	–	42250
			СП - 8%			–	–	–	–		3130	
71	29	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00	–	8994	–	8994	–	9714
			СП - 8%			–	–	–	–		720	
72	32	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ложемнет/	км трубопровода	0,0024	375391,79	106791,07	901	256	1	717	1747
			НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	644	80		129	
73	33	261-301-1546 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	1080,00	–	2618	–	2618	–	2827
			СП - 8%			–	–	–	–		209	
74	34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,1378	30880,70	21191,30	35136	24111	–	10033	48782
			НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	11025	5422		3613	
75	35	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1137,8	373,02	165,68	424422	188511	53931	174411	646740
			НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	181980	60258		47907	
76	36	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1137,8	32,00	–	36410	–	36410	–	39323
			СП - 8%			–	–	–	–		2913	
77	37	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1,1378	158098,00	–	179884	–	179884	–	194275
			СП - 8%			–	–	–	–		14391	
78	41	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,007	375391,79	106791,07	2628	748	1	2091	5097
			НР - 99%; СП - 8%			268496,00	33271,50	1879	233		378	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	42	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ведомость объемов работ:поз.16/	м	7,07		2352,00	–	16629	–	16629	–	17959
			СП - 8%				–	–	–	–		1330	
80	43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		4133,53	390,74	8267	781	4863	2614	11752
			НР - 99%; СП - 8%				1311,36	9,09	2623	18		871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003125	0,00625	178205,00				1114		
80.2		261-107-0447	Каболка	т	0,001225	0,00245	1358578,00				3329		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2017093	351276	1169773	525926	2746462
									496044	107572	–	203442	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					459558				
		Материалы		Тенге					53932				
		Всего заработная плата		Тенге						258685			
			Накладные расходы	Тенге					184444				
			Сметная прибыль	Тенге					51520				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					695522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									181
			Сметная заработная плата	Тенге						258685			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1557535				
		Материалы		Тенге					16255				
		Всего заработная плата		Тенге						344931			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1099585				
			Накладные расходы	Тенге					341482				
			Сметная прибыль	Тенге					151922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2050939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									253
			Сметная заработная плата	Тенге						344931			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2746461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									434
			Сметная заработная плата	Тенге						603616			
			РАЗДЕЛ 3.Шкафной газорегуляторный пункт ГСН-10										
81	71	Прайс-лист ТОО"АКВАГАЗ"	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления РДГК-10	компл.	20		56563,57	–	1131271	–		–	1131271
							–	–	–	–	1131271	–	
81.1			*Отпускная цена -*				*55892,86*				*1117857,20*		
81.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*670,71*				*13414,29*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1131271	–	–	–	1131271
									–	–	1131271	–	
		Стоимость оборудования		Тенге					1117857				
		Заготов.складские расходы		Тенге					13414				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1131271				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1131271				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									20354584
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3012030				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4120605			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					990978			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5883180		
		- Перевозка грузов	Тенге				213693				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2432233		
		- Накладные расходы	Тенге							3365255	
		- Сметная прибыль	Тенге							1327583	

НДЗ РК 8-04-05-2015	Итого по акту без стоимости оборудования (20 354 584 - 1 300 962 - 1 131 271):	17 922 351
	Временные здания и сооружения к = 2,9%	519 748
	Итого:	18 442 099
	Непредвиденные работы 2%	368 842
	Итого:	18 810 941
	Итого по акту с оборудованием:	21 243 174
	Коэффициент в текущих ценах на 2022 г. к=1,0500514	22 306 425
	Понижающий коэффициент 0,9628172297	21 477 010
Налоговый кодекс РК	Н Д С - 12%	2 577 241
	ВСЕГО ПО АКТУ:	**24 054 251**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
БИН 060240011786

Муратов Ж.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "РОСИБ"**
БИН 921040000350

Ерлан Н.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314

Женсикбаев А.С.

Наименование объекта: Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО

Полная сметная стоимость 142 656 327,74

Лимит финансирования на 2023 г. 142 576 327,26

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	51 603 288,48	в т.ч. НДС	5 528 923,48
б) за отчетный месяц	24 054 251,00	в т.ч. НДС	2 577 241,00

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, ул.Халыктар
БИН 060240011786

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	30.12.2022	61	28.03.2023				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО		142 656 327,74					0,00	24 054 251,00	24 054 251,00	24 054 251,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Муратов Ж.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Женсикбаев А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "РОСИБ"

_____ **Ерлан Н.Е.**